



2.1 Integrované
projekty
rozvojových
center



Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí			
Oblast podpory:	2.1 – Integrované projekty rozvojových center			
Registrační číslo IPRM:	004/JZ			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“			
Celková výše alokace dle Smlouvy:	10 122 100 EUR (ERDF + SR)			
dle Dodatku:	9 571 859,27 EUR (ERDF)			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.9.2007			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	8/2015			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2015	Konec	31/12/2015
Datum předložení zprávy:	30/06/2016			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, administrátorka IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

Závazná část IPRM:

V roce 2015 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348

- datum zahájení projektu: 01.11.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 01.01.2011
- datum ukončení fyzické realizace: 30.04.2015
- datum ukončení projektu: 01.06.2015

Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968

- datum zahájení projektu: 01.06.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 19.11.2012
- datum ukončení fyzické realizace: 12.12.2014
- datum ukončení projektu: 15.01.2015

Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970

- datum zahájení projektu: 08.09.2008
- datum zahájení fyzické realizace: 13.08.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 30.06.2015
- datum ukončení projektu: 29.07.2015

Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971


- datum zahájení projektu: 26.06.2013
- datum zahájení fyzické realizace: 19.05.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 15.12.2014
- datum ukončení projektu: 16.01.2015

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969

- datum zahájení projektu: 15.10.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 25.02.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 17.04.2015
- datum ukončení projektu: 18.05.2015

Nezávazná část IPRM:

Ve sledovaném monitorovacím období nebyly realizovány žádné projekty statutárního města České Budějovice z nezávazné části IPRM.



Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM v nezávazné části, byly realizovány v roce 2015 tyto projekty:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory: Ve sledovaném období probíhala realizace dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Realizace obou projektů byla zahájena v dubnu 2013 a pokračovala v roce 2015. Během roku 2015 proběhla výběrová řízení na dodavatele strojů, zařízení a vybavení. Dále probíhala realizace stěhování, dodávky vybavení a zařízení, dodávky interiérového vybavení. V roce 2015 proběhly kontroly a audity na projektu (interní a externí audit, kontrola na místě ŘO OP VaVpl).

Kontinuálně probíhaly činnosti spojené se zajištěním dotačního managementu realizační fáze projektu: administrativní řízení projektu (příprava a zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o zálohové platby apod.), koordinace projektového týmu, zajištění publicity projektu, zajištění souladu realizace projektu s plánem, naplnění všech cílů projektu, realizace samotné investiční akce a koordinace souvisejících činností veřejné zakázky, TDI, BOZP, autorského dozoru, auditů apod. Dílčí projekty byly ukončeny k 30.06.2015.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B: V první polovině roku pokračovala realizace projektu rozšířením projektu o tzv. Chytrý energetický bod – tj. o doplnění objektu o fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou baterií. Dále byl objekt dovybaven měřidly tepla a chladu tak, aby bylo umožněno rozúčtování energií dle příslušné vyhlášky. Uvedené aktivity probíhaly již při současném provozování Jihočeského vědeckotechnického parku, neboť již v listopadu 2014 proběhlo jeho oficiální otevření. V průběhu roku 2015 byl postupně obsazován inovativními firmami regionu. Projekt byl ukončen k 30.06.2015.

- Realizátor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v daném monitorovacím období 2x:


- v termínu 25.02.2015
- v termínu 06.05.2015 (korespondenční hlasování)



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V rámci IPRM probíhala v r. 2015 realizace u těchto projektů ze závazné části IPRM:

- 1) Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348:
Tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31.01.2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“ ve všech jeho fázích v souladu s podmínkami ROP - zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů, rozpočtů a publicity, oznamování změn poskytovateli dotace. Na ÚRR byla předložena v dubnu 2015 průběžná monitorovací zpráva. V červnu 2015 byl projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Poté probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 1 436 353,79 Kč 16.11.2015.
- 2) Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968: Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a pokračovaly až do září 2014, kdy byl zahájen v tomto objektu zkušební provoz. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno zařízení pro obyvatele sídliště Máj, ve kterém vznikly odpovídající moderní prostory pro poskytování sociálních služeb, prostory pro seniory, děti a mládež a prostory pro matky s dětmi. V tomto objektu byla také zřízena služebna městské policie. Ve sledovaném období byla v lednu předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Následně probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 44 841 290,75 Kč 05.08.2015.
- 3) Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – Tento projekt řešil revitalizaci části panelového sídliště Máj v dané lokalitě. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a poježděných ploch a rekonstrukci ploch stávajících, revitalizaci zeleně, vybudování dětského hřiště, instalaci nového městského mobiliáře a nových vodních prvků. Stavební práce byly zahájeny na konci srpna 2014 a pokračovaly do května 2015. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace byl uzavřen ve sledovaném období Dodatek č. 1 týkající se změny hodnoty monitorovacího ukazatele. Na ÚRR byla předložena v únoru 2015 průběžná monitorovací zpráva. V červenci 2015 byl projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Následně probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 25 877 304,69 Kč 16.11.2015.



- 4) Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971: V rámci projektu byl revitalizován stávající sportovní areál. Došlo k revitalizaci trávníku fotbalového hřiště včetně instalace jednoduchého systému zavlažování, byly vyměněny fotbalové brány a také přístřešky pro střídající hráče. Dále byl obnoven povrch běžecké dráhy z travnatého na polyuretanový, který splňuje veškeré parametry, normy a certifikace pro víceúčelové sportovní areály. Byla obnovena také dráha pro běhy na krátké vzdálenosti a rozběh pro skok daleký. V areálu nově vznikl prostor pro vrh koulí a hod kriketovým míčkem a bylo vybudováno beachvolejbalové hřiště. Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti při volnočasových aktivitách, ke zvýšení atraktivity veřejného prostranství a k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času.

Stavební úpravy probíhaly od července do listopadu 2014. Fyzická realizace projektu byla ukončena 15.12.2014. Ve sledovaném období byla předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Následovala administrativní a fyzická kontrola realizace projektu, v rámci které byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 5 196 053,20 Kč 16.07.2015.

- 5) Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969: Jedná se o projekt partnera, který byl zařazen do IPRM z důvodu vyčerpání celkové alokace určené pro IPRM „Levý břeh Vltavy“.

Při rekonstrukci centrálního prostoru univerzitního kampusu byly rekonstruovány stávající chodníky, veřejné osvětlení, revitalizovány stávající travnaté plochy a provedena nová výsadba zeleně, vystaveny nové chodníky, centrální přístřešek pro práci studentů, relaxaci a volnočasové aktivity, nové veřejné osvětlení a byly osazeny prvky městského mobiliáře. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 08.07.2015 Dodatek č. 1 týkající se navýšení hodnoty indikátoru projektu a změny rozpočtu projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena 17.04.2015. Následovalo předložení závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu, administrativní a fyzická kontrola projektu, v rámci které byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace ve výši 9 126 973,86 Kč byla proplacena 02.10.2015.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích



5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Vrácené částky dotace:

Na základě provedené kontroly Auditním orgánem Ministerstva financí ČR byla u projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02562 vrácena částka 24 425,60 Kč dne 07.09.2015.

Realizace IPRM byla k 30.06.2015 ukončena; následuje období udržitelnosti.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2015 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy:

(uváděná data u jednotlivých projektů se týkají data ukončení monitorovacího období)

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014 – k 30.09.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3

1. Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 – k 31.01.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4
2. Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348 – k 31.03.2015 průběžná monitorovací zpráva č. 7 a k 01.06.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
3. České Budějovice – město sportu – k 28.03.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
4. Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 – k 29.09.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4
5. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 – k 29.04.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2
6. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825 – k 02.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
7. Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968 – k 15.01.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
8. Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – k 29.07.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
9. Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830 – k 02.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
10. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832 – k 31.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
11. Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971 – k 16.01.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
12. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 – k 18.05.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu



7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2016	do:	31/12/2016
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

V kalendářním roce 2016 se předpokládá předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů:

Závazná část IPRM:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)

Nezávazná část IPRM :

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179

Dále bude předložena Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM.



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
V monitorovaném období nedošlo k problémům, které by měly vliv na plnění cílů IPRM.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č. 29 – zapojení partnerských projektů do IPRM „Levý břeh Vltavy“		
Oznámení o změně č. 30 – změna statutárního zástupce příjemce		
Oznámení č. 31 - změna statutárního zástupce příjemce		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změně v IPRM.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny:		
1) Oznámení o změně č. 32 – oprava hodnoty indikátoru – závazná část IPRM:		
Oprava indikátoru „ Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem “ na 3,5 ha		
Původní hodnota dle Dodatku č. 4 z 05.12.2011 na základě Oznámení o změně v IPRM č. 9 - upravené ze dne 26.09.2011 – 3,5 ha		
Hodnota dle Dodatku č. 8 z 29.05.2014 – 2,1 ha		
Skutečná hodnota – 3,5 ha		
V Dodatku č. 8 z 29.05.2015 došlo k administrativní chybě, neboť žádná změna tohoto indikátoru ze strany příjemce hlášena nebyla. Předpokládalo se však, že u projektu „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, jehož realizace nebyla dosud ukončena, dojde vlivem skutečného provedení stavby ke změně konečné hodnoty indikátoru. Vzhledem k tomu, že tento dodatek byl již schválený ve výboru ÚRR, byl proto akceptován také statutárním městem České Budějovice.		
Hodnota indikátoru dle Dodatku č. 4 ve výši 3,5 ha se nezměnila; indikátor byl naplněn ukončeným projektem „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ číslo projektu: CZ.1.14/2.1.00/15.02825 ve výši 3,5 ha.		



2) Oznámení o změně č. 33 – změna hodnoty indikátoru - nezávazná část IPRM:

Změna indikátoru „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“

Původní hodnota – 9 kusů

Skutečná hodnota – 14 kusů

Indikátor byl naplněn projektem „Nákup 14 trolejbusů“, číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02135 v počtu 14 kusů, který byl ukončen 27.08.2012. Jedná o projekt partnera - Dopravního podniku města České Budějovice, a. s..

V první etapě projektu bylo pořízeno 9 kusů trolejbusů pro novou trolejovou trať vybudovanou v rámci IPRM na levém břehu Vltavy v ulici M. Horákové a v ulici Evžena Rošického. Dalších 5 trolejbusů bylo pořízeno jako obnova trolejbusů, které jezdí i na pravém břehu Vltavy.

Změna hodnoty indikátoru byla zanesena do Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2012, nebyla však dosud promítnuta v žádném z dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM „Levý břeh Vltavy“.

Dále bylo toto Oznámení na základě požadavku ÚRR JZ doplněno e-mailem ze dne 29.01.2016 o tyto informace:

V dokumentu IPRM „Levý břeh Vltavy“ má statutární město České Budějovice uvedeno, že tento indikátor v nezávazné části bude naplněn dílčím projektem s názvem Bezbariérové a ekologické cestování MHD v počtu 9 vozidel.

Ve skutečnosti však, Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., který byl realizátorem projektu, má jako název svého projektu „Nákup 14 trolejbusů“, číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02135.

Doba realizace projektu (od data zahájení do data ukončení projektu): 01.12.2008 – 27.07.2012

Fyzická realizace projektu: 28.05.2009 – 27.06.2012

Projekt měl 2 etapy:

1. etapa – datum zahájení: 01.12.2008 – datum ukončení: 26.08.2011
2. etapa – datum zahájení: 27.08.2011 – datum ukončení: 27.7.2012

Indikátor projektu: Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě – 14 ks (dle žádosti, i skutečnost).

V 1. etapě projektu bylo nakoupeno 9 vozidel, se kterými se počítalo, že budou nasazeny na nově vybudovanou trolejovou trať na levém břehu Vltavy v rámci projektu „Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať“. Ve 2. etapě projektu bylo pořízeno 5 vozidel jako obnova vozového parku DpmČB.

Název dílčího projektu, kterým měl být indikátor naplněn, je uveden pouze v dokumentu IPRM a název skutečně realizovaného projektu nebyl tedy nikde měněn.

Zdůvodnění navýšení hodnoty indikátoru v nezávazné části IPRM:

Důvodem navýšení indikátoru v nezávazné části IPRM byla aktuální potřeba obnovy vozového parku Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., která se operativně promítla v žádosti o dotaci, jejímž realizátorem byl DpmČB.

Původně DpmČB počítal s projektem, kdy mělo být pořízeno 9 vozidel, které měly být nasazeny na nově vybudovanou trolejovou trať na levém břehu Vltavy v rámci projektu „Převod linky č. 1 na trolejbusovou trať“ (v projektu DpmČb je promítnuto v 1. etapě projektu).



Z tohoto důvodu bylo při tvorbě dokumentu IPRM stanoveno, že indikátor Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“ bude 9 vozidel.

Vzhledem k aktuální potřebě obnovy vozového parku však DpmČB do své žádosti zařadil pořízení dalších 5 vozidel (promítnuto ve 2. etapě projektu). Celkový počet pořízených vozidel byl tedy 14.

Protože změny v IPRM i změny dílčích projektů měly být hlášeny až po podpisu příslušné smlouvy, nedošlo již při podpisu Smlouvy o realizaci IPRM „Levý břeh Vltavy“ k úpravě hodnoty indikátoru v nezávazné části IPRM.

Až po dokončení realizace obou etap projektu byla tato změna - změna hodnoty indikátoru zanesena do Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2012. Tato změna však nebyla dosud zohledněna v žádném dodatku ke smlouvě o IPRM.

Stav řešení podstatné změny:

Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změně v IPRM.


Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	ne
--	-----------

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-----
--	-------



11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy nebo Dodatku	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	2,1	3,5	3,5	x	závazná část
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	5,3	0	5,3	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m ²	2304	0	2 304	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	počet	1	0	1	x	závazná část
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	m ²	34 399,85	0	34 399,85	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014



Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	1	0	1	x	závazná část
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	počet	1	0	1	x	nezávazná část
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	počet	53	0	53	x	nezávazná část
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	počet	9	0	14	x	nezávazná část
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě	počet	39	0	39	x	nezávazná část

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

- 1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště -východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02562.
- 2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště -východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562.
- 3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008 v rámci projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 a následně navazujícím projektem Personální a technické



zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348

- 4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji v rámci projektu České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- 5) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 – 2011, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179.
- 6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů Dopravním podnikem České Budějovice, a. s. realizací projektu Nákup 14 trolejbusů, reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
- 7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů v rámci projektu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Infomační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928.
- 8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014.
- 9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825.
- 10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn vybudováním objektu v rámci projektu Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření -

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. Jsou rozděleny do těchto kategorií: specifické potřeby obyvatel, rovné pracovní podmínky, informovanost a komunikace, vzdělávání a práce, kvalita života, prevence sociálně patologických jevů.

Rovné příležitosti byly v daném monitorovacím období ve výše uvedených kategoriích dodržovány těmito ukončenými dílčími projekty:

- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348.
- Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340



do tohoto projektu navazujícího. V závěrečné zprávě v kapitole „Rovné příležitosti“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byly tímto projektem rovné příležitosti naplněny.

- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Hřiště ZŠ Bezdvorská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969

Udržitelný rozvoj:

V udržitelném rozvoji IPRM České Budějovice se jedná zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí

Ukončenými dílčími projekty ve sledovaném monitorovacím období byl udržitelný rozvoj plně podpořen a zachován a to v těchto kategoriích: životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický potenciál a výchova k udržitelnému rozvoji.

Jedná se o tyto projekty:

- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechodícího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího. V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byl tímto projektem udržitelný rozvoj naplněn, což je patrné již z názvu indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst.
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Hřiště ZŠ Bezdvorská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita): V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděno žádné kritérium, ale udržitelný rozvoj byl projektem rovněž naplněn, neboť v kapitole 19. Horizontální témata v žádosti o dotaci je uváděno, že udržitelný rozvoj v dané oblasti projekt jednoznačně podporuje. Prostřednictvím rekonstrukce a zásadní regenerace centrální části kampusu JU dojde k zatraktivnění prostředí, zkvalitnění životních a environmentálních podmínek obyvatel přilehlých obytných zón.
- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B (projekt partnera zařazený v dokumentu IPRM)

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM


V daném monitorovacím období již nebyl schválen pro zařazení do IPRM „Levý břeh Vltavy“ žádný nový partnerský projekt.



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	86 477 976,29
<p>V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:</p> <p>Do celkové výše alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“ zbývá vyplatit 47 934,59 EUR (vratka ve výši 1 212 706,90 Kč při kurzu dle jednotlivých vratek, podíl ERDF). Jedná se o částku dotace, která byla vrácena na základě zahájených kontrol v květnu 2013 a v dubnu 2015 Auditním orgánem Ministerstva financí ČR u projektů <i>Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a <i>Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562. Protože vrácené prostředky nebyly zohledněny ve finančním plánu IPRM, bude výše uvedená částka ještě proplacena u projektu <i>Regenerace sídliště Máj – úsek 02</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970.</p> <p>U projektu <i>Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 byla statutárním městem vrácena celkem částka 1 293 130,00 Kč dne 25.09.2014 (ERDF + SR).</p> <p>U projektu <i>Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 byla statutárním městem vrácena částka 24 425,60 Kč dne 07.09.2015 (ERDF).</p> <p>Požadavek na vyplacení 47 934,59 EUR do celkové výše alokace byl předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 25. listopadu 2015 a jeho vyplacení je v řešení.</p> <p>Vlivem zaokrouhlování byly částky vratek upraveny dle údajů od ÚRR JZ z 18.05.2016 jak v přehledu v Čerpání ZV, tak ve Finančním plánu a to takto:</p> <ul style="list-style-type: none">- do alokace zbývá vyplatit 47 934,58 EUR (vratka ve výši 1 212 706,74 Kč) a následně bylo upraveno čerpání ZV u projektu <i>Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část</i>, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170: – 1 397 977,82 Kč		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	136 878 632,80



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závazností uvedené v PPŽ 2.1.	NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	ANO

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2007 - 2015 a plán v roce 2016 - závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2014	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2015	výše ZV, které budou proplaceny v roce 2016	CELKEM ROZPOČET dle Smlouvy IPRM	CELKEM ROZPOČET dle Smlouvy IPRM
Opavská A.1													
	Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, CZ.1.14/2.1.00/15.02825							7 923 739,36	40 234 849,77			48 153 589,13	108 106 000,00
Opavská B.2													
L	Prevod linky č. 1 na trolejbusový provoz, CZ.1.14/2.1.00/04.02014				228 000,00	32 011 472,00	2 500 069,29					34 739 541,29	49 211 000,00
Opavská C.1													
V	Komunitní centrum, CZ.1.14/2.1.00/32.02968					1 135 098,00	1 485 265,20	22 264,00	50 111 892,51			52 754 459,71	80 000 000,00
Y	Domov pro seniory Máj, CZ.1.14/2.1.00/15.02830						99 150,00	894 510,00	21 487 741,05			22 471 401,05	0,00
Opavská C.2													
b	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, CZ.1.14/2.1.00/04.02170			1 487 500,00	31 159 459,00	14 729 189,99			-1 397 977,82		1	45 972 181,11	75 000 000,00
ř	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, CZ.1.14/2.1.00/15.02562						18 854 226,32	6 851 118,08		-28 736,00		25 676 608,40	0,00
e	Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - Z, stavba, CZ.1.14/2.1.00/32.02970							107 993,00	18 008 130,21			18 116 123,21	0,00
h	Regenerace sídliště Máj - úsek 07, CZ.1.14/2.1.00/32.02970								8 315 779,73	22 128 108,54	1 426 713,82	31 870 602,09	0,00
V	Hříště ZŠ Bezdravská, CZ.1.14/2.1.00/32.02971								6 113 003,78			6 113 003,78	0,00
l	Centrální část kampusu Jihočeské univerzity CZ.1.14/2.1.00/32.02969 - projekt partnera								8 120 344,15	2 617 272,16		10 737 616,31	0,00
Opavská C.3													
a	Personální a technické zajištění managementu IPRM, CZ.1.14/2.1.00/04.01340	395 080,00	649 923,00	482 356,00	347 841,50							1 869 200,50	8 000 000,00
v	Personální a technické zajištění managementu IPRM, CZ.1.14/2.1.00/04.02348					426 972,00	407 297,00	419 335,00	436 223,99			1 689 827,99	0,00
Y	CELKEM	1 039 003,00		1 969 856,00	31 729 310,50	48 302 731,93	23 346 007,81	16 208 959,44	151 429 927,37	24 716 644,70	1 426 713,82	300 169 154,57	320 319 000,00

Datum zpracování: 18.05.2016

Poznám * čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem k 31.12.2015

* výše ZV, které budou proplaceny v roce 2016 představují plánovanou úhradu způsobilých výdajů

* částky jsou uváděny v Kč