



Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM


Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2			
Oblast podpory:	2.1			
Registrační číslo IPRM:	JZ/003			
Název IPRM:	Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013			
Celková výše alokace dle Smlouvy:	8.312.000,00 EUR			
Datum zahájení realizace IPRM:	06.10.2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.06.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	7/2014			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2014	Konec	31/12/2014
Datum předložení zprávy:	31/03/2015			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Knietelová Eva, administrátor IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 211
E-mail:	knietelovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V rámci tohoto IPRM nebyly v roce 2014 **předloženy žádné žádosti o poskytnutí dotace.**

Závazná část:

V rámci IPRM byla **ukončena realizace** těchto dílčích projektů:

Hrajeme si každý den

Realizace projektu ukončena 08.01.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána až 25.02.2014, následně 06.03.2013 předložena ZMZ s ŽoP.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

Realizace projektu ukončena 07.02.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena až 25.02.2014, následně 24.03.2013 předložena ZMZ s ŽoP.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena 25.02.2014. Realizace projektu ukončena 29.04.2014 a předložena ZMZ s ŽoP.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera)


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena 25.02.2014. Realizace projektu ukončena 26.06.2014 a předložena ZMZ s ŽoP.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)

Dne 31.12.2014 byla ukončena fyzická realizace projektu. Realizace projektu bude ukončena 31.01.2015 a bude předložena ZMZ s ŽoP.

Zanášdražní komunikace - 4. etapa

Dne 05.02.2014 provedena kontrola ex-ante. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena 31.03.2014. Fyzická realizace projektu ukončena 19.12.2014, realizace projektu bude ukončena 22.01.2015.



V rámci IPRM byla **započata a ukončena realizace** projektu:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek
Lipenská – Nádražní)

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena 25.02.2014. Realizace projektu ukončena 01.12.2014 a předložena ZMZ s ŽoP. Dne 03.12.2014 zahájena závěrečná kontrola interim, která nebyla do konce tohoto sledovaného období ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek
Trocnovská – Libničská)

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena 31.03.2014. Realizace projektu ukončena 01.12.2014 a 17.12.2014 předložena ZMZ s ŽoP. Závěrečná kontrola interim nebyla do konce tohoto sledovaného období zahájena.


Nezávazná část:

Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1. – 26.03.2014 bylo požádáno o zařazení do nezávazné části IPRM, 17.04.2014 bylo jeho zařazení schváleno. Projekt však nebyl Výborem Regionální rady schválen k poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, z tohoto důvodu bylo 19.09.2014 požádáno o jeho vyřazení. O vyřazení projektu nebylo ÚRR do konce období sledovaného touto zprávou rozhodnuto.

Řídící výbor:

Zasedal v daném monitorovacím období dvakrát, a to v termínech:

- 19.02.2014
- 25.07.2014



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2014 **probíhala realizace** těchto dílčích projektů:

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)


V rámci projektu byla dále zajišťována administrace všech dílčích projektů Tematického IPRM stejně jako administrace celého Tematického IPRM ve všech jeho fázích. Z rozpočtu projektu byly čerpány výdaje na plat pracovníce včetně souvisejících odvodů povinného pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a úrazového pojištění, výdaje na školení a výdaje zajištění publicity dílčích projektů. Byly předloženy dvě průběžné monitorovací zprávy projektu (3.PMZ 01.04.2014 a 4. PMZ 03.10.2014).

Hraje si každý den

V rámci tohoto projektu došlo k vybudování pěti dětských hřišť v lokalitách Krčínova, Plzeňská, Puklicova, Sokolská a Lidická u prádelny. Projekt byl ukončen 08.01.2014, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena až 25.02.2014, poté 06.03.2014 podána Závěrečná monitorovací zpráva projektu se Žádostí o platbu ve výši 2.984.296,59 Kč. Ve dnech 12.03.2014 – 13.05.2014 byla provedena závěrečná kontrola interim, byly řešeny 4. výzvy k doplnění části údajů ZMZ. V rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, na základě kterých došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 9.055,66 Kč. Jednalo se o nesoulad fakturace 1 ks balanční kladiny v ulici Sokolská a dvou kusů odpadkových košů v ulici Krčínova. Fyzická kontrola byla provedena 02.05.2014, v rámci této kontroly byly vysvětleny nesrovnalosti a doloženy originály některých dokumentů. Dne 12.06.2014 byl obdržen Protokol o kontrole Interim z 11.06.2014, 02.07.2014 však bylo obdrženo Oznámení o pozastavení administrace projektu z důvodu probíhajícího šetření Policie ČR z 21.05.2014 v prostorách MM ČB. Administrace projektu byla obnovena 23.07.2014, následně 30.07.2014 byla obdržena dotace ve výši 2.975.240,93 Kč.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

V rámci tohoto projektu proběhla kompletní rekonstrukce vnitrobloku v ul. J. Plachty. Projekt byl ukončen 10.01.2014 vydáním kolaudačního souhlasu na komunikaci odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace uzavřena až 25.02.2014. V tomto sledovaném období byly hlášeny změny projektu týkající se výběrového řízení na stavební práce, rozpočtu projektu a hodnoty indikátoru projektu. Z důvodu navýšení hodnoty indikátoru byl 29.05.2014 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Ve dnech 27.03.2014 – 26.06.2014 byla provedena závěrečná kontrola interim (19.05.2014 provedena fyzická kontrola), v rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, na základě kterých došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 1.702,67 Kč. Jednalo se o nesoulad fakturace několika položek týkajících se dopravní příkazové značky C2d a zaokrouhlování některých položek ve fakturaci. Bylo obdrženo Oznámení o pozastavení administrace projektu z důvodu probíhajícího šetření Policie ČR z 21.05.2014 v prostorách Mm ČB. Administrace projektu byla obnovena 23.07.2014, následně byla 30.07.2014 obdržena dotace ve výši 5.920.771,39 Kč.



Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)

V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní rekonstrukce ulice E. Beneše v úseku Ledenická – Pohůrecká). Fyzická realizace projektu byla ukončena 31.03.2014 vydáním kolaudačního souhlasu na komunikaci a chodníky odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice. Projekt byl ukončen 29.04.2014. V tomto sledovaném období byly hlášeny změny projektu týkající se uskutečněných výběrových řízení, rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13. Z důvodu navýšení hodnoty indikátoru byl 26.06.2014 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Ve dnech 15.05.2014 – 17.09.2014 byla provedena závěrečná kontrola interim (20.08.2014 provedena fyzická kontrola), v rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, na základě kterých došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 4.092,63 Kč. Jednalo se o nesoulad mezi skutečně osazenými dopravními značkami a s tím spojené překročení maximální přípustné procentuální výše nákladů za technický dozor stavby. Následně byla 26.09.2014 obdržena dotace ve výši 3.712 356,77 Kč.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera)

V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Gen. Svobody v úseku Pivovarská – L. B. Schneidera. Dne 25.02.2014 uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, do které byly zapracovány změny rozpočtu a harmonogramu projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena 30.05.2014 vydáním kolaudačního souhlasu na komunikaci a chodníky odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice.

Projekt byl ukončen 26.06.2014. V tomto sledovaném období byly hlášeny změny projektu týkající se uskutečněných výběrových řízení, rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13. Ve dnech 23.07. 2014 – 30.09.2014 byla provedena závěrečná kontrola interim (12.09.2014 provedena fyzická kontrola), v rámci procesu této kontroly nebyly zjištěny žádné okolnosti, na základě kterých by mělo dojít ke krácení finančních prostředků dotace, následně byla 13.10.2014 obdržena dotace ve výši 2.779 720,46 Kč.

Zanášedražní komunikace - 4. etapa

V rámci tohoto projektu byly vybudovány nové chodníky s asfaltovým povrchem a parkoviště u hřbitova. Projekt schválen k financování 28.01.2014. 05.02.2014 provedena kontrola ex-ante. Na základě výzvy k odstranění nedostatků zjištěných touto kontrolou byly hlášeny změny projektu týkající se změny projektového týmu (technika projektu), uskutečněných výběrových řízení a rozpočtu projektu. Dne 31.03.2014 uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, do které byly zapracovány změny rozpočtu projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena 19.12.2014 vydáním posledního kolaudačního souhlasu odborem dopravy a silničního hospodářství MM České Budějovice. Ukončení projektu je plánováno 22.01.2015, do té doby budou hlášeny změny projektu týkající se změn rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13.



Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)

V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Fr. Šrámka v úseku Lipenská - Nádražní. Fyzická realizace projektu byla ukončena 31.10.2014 vydáním kolaudačního rozhodnutí na komunikaci a chodníky odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice. Ve sledovaném období byly hlášeny změny projektu týkající se uskutečněných výběrových řízení, rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13. Projekt byl ukončen 01.12.2014. Dne 03.12.2014 byla zahájena závěrečná kontrola interim, která nebyla do konce období sledovaného touto zprávou ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

Projekt schválen k financování 28.01.2014. V rámci projektu byla 05.02.2014 provedena kontrola ex-ante. Na základě výzvy k odstranění nedostatků byla hlášena změna projektu týkající se změny počtu uskutečněných výběrových řízení. Dne 31.03.2014 uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace. Fyzická realizace projektu byla ukončena 19.11.2014 vydáním kolaudačního souhlasu na SO 03 Komunikace odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice. Ve sledovaném období byly hlášeny změny projektu týkající se uskutečněných výběrových řízení, harmonogramu projektu, změny statutárního zástupce SMČB, rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13. Projekt byl ukončen 01.12.2014, termín pro předložení ZMZ byl prodloužen do 17.12.2014, kdy byla ZMZ předložena. Z důvodu změny harmonogramu byl vytvořen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, který však nebyl do konce období sledovaného touto zprávou ze strany poskytovatele dotace podepsán (ze strany příjemce podepsán 19.12.2014), též nebyla zahájena závěrečná kontrola interim.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM


Proplacené dotace v roce 2014:

Hraje si každý den – 2.975.240,93 Kč

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty – 5.920.771,39 Kč

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká) – 3.712 356,77 Kč

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera) – 2.779 720,46 Kč



Pozastavení administrace realizovaných dílčích projektů z důvodu probíhajícího šetření Policií ČR ze dne 21.05.2014 v prostorách kanceláří Magistrátu města České Budějovice. Administrace projektů byla obnovena ke dni 18.07.2014.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)

3. MZU předložena 28.01.2014. Kontrola zahájena 03.02.2014 a ukončena 16.04.2014. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)

3. MZU předložena 25.02.2014. Kontrola zahájena 05.03.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Hraje si každý den

ZMZ včetně ŽoP předložena 06.03.2014. Původní termín předložení 08.01.2014 nemohl být z důvodu nemožnosti zpracování zprávy kvůli neuzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace dodržen. Dne 10.01.2014 byly předběžně předloženy alespoň přílohy ZMZ. Kontrola ze strany ÚRR zahájena 12.03.2014 a ukončena 13.05.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

ZMZ včetně ŽoP předložena 24.03.2014. Původní termín předložení 07.02.2014 nemohl být z důvodu nemožnosti zpracování zprávy kvůli neuzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace dodržen. Dne 07.02.2014 byla předběžně předložena alespoň dokumentace k VZ na stavební práce a technický dozor stavby. Kontrola ZMZ zahájena 26.03.2014 a ukončena 26.06.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)

ZMZ včetně ŽoP předložena 29.04.2014. Její kontrola zahájena 15.05.2014 a ukončena 17.09.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)

1. MZU předložena 15.05.2014. Její kontrola zahájena 28.05.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena.

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích

4. MZU předložena 09.06.2014. Její kontrola zahájena 16.06.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena.



Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Přovarská – L. B. Schneidera)

ZMZ včetně ŽoP předložena 26.06.2014. Kontrola zahájena 23.07.2014 a ukončena 30.09.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)

1. MZU předložena 21.07.2014. Její kontrola zahájena 23.07.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)

3. PMZ předložena 01.04.2014. Její kontrola zahájena 10.04.2014 a ukončena 16.04.2014.

4. PMZ předložena 03.10.2014. Její kontrola zahájena 13.10.2014 a ukončena 23.10.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)

ZMZ s ŽoP předložena 01.12.2014. Dne 03.12.2014 zahájena závěrečná kontrola interim, která nebyla do konce tohoto sledovaného období ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

ZMZ s ŽoP předložena 17.12.2014 (termín pro předložení ZMZ s ŽoP byl prodloužen z důvodu ukončení více projektů jedním administrátorem ve stejném termínu). Její kontrola nebyla do konce období sledovaného touto zprávou zahájena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)

3. MZU byla předložena 19.12.2014. Její kontrola nebyla do konce období sledovaného touto zprávou zahájena.

Rekonstrukce letní plovárny

4. MZU byla předložena 19.12.2014. Její kontrola nebyla do konce období sledovaného touto zprávou zahájena.

Nezávazná část IPRM:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice

4. MZU předložena 26.05.2014. Její kontrola zahájena 30.05.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena.

Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní)

4. MZU byla podána dne 14.11.2014. Její kontrola zahájena 28.11.2014 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena.



2.1 Integrované
projekty
rozvojových
center



Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od: 01/01/2015	do: 30/06/2015
Popis dalších aktivit IPRM:		
Závazná část: V kalendářním roce 2015 se předpokládá: Do 22.01.2015 ukončit realizaci projektu a <u>Zanášačnická komunikace – 4. etapa</u>, včetně nahlášení změn projektu týkajících se změn rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13. Do 31.01.2015 ukončit realizaci projektu <u>Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)</u>, který byl zahájen 01.01.2011. Zahájení a provedení závěrečné kontroly interim projektu <u>Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), uzavření</u> Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace týkajícího se změny harmonogramu projektu. Dokončení závěrečné kontroly interim projektu <u>Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)</u> Budou předloženy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektů <u>Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) - 4. MZU do 29.01.2015, Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338) - 4. MZU do 27.02.2015, Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích - 5. MZU do 26.06.2015, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova) – 2. MZU do 29.05.2015, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka) – 2. MZU do 27.07.2015, Rekonstrukce letní plovárny – 5. MZU do 28.12.2015, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) – 4. MZU do 29.12.2015).....</u> Nezávazná část: Budou předloženy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektů <u>České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice - 5. MZU do 17.06.2015 a Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní) - 5. MZU do 19.11.2015.</u>		



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Z predikce čerpání alokace vyplynulo, že v důsledku změny kurzu v 11/2013 a vlivem výše vysoutěžených cen dílčích projektů dojde k nevyčerpání přidělených finančních prostředků Tematického IPRM.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

Ve snaze o vyčerpání přidělených finančních prostředků byla z Tematického IPRM převedena část alokace ve výši 472.899,24 EUR do IPRM Levý břeh Vltavy. Dne 28.05.2014 byla Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o realizaci IPRM alokace Tematického IPRM snížena na 7.367.583,96 EUR (ERDF).

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
<u>Změna č. 17 z 20.02.2014:</u> Vyřazení projektů z nezávazné části Tematického IPRM: • Úpravy budovy Jihočeského divadla • Cyklostezka – České Budějovice – směr Včelná, I. etapa Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): Výše uvedené projekty jsou vyřazovány na základě rozhodnutí ZM České Budějovice 20.02.2014 usnesením č. 12/2014 z důvodu nezískání dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Při jejich zařazování nebyly navýšeny hodnoty žádných indikátorů Tematického IPRM. <u>Změna č. 18 z 25.03.2014:</u> Zařazení projektu do nezávazné části Tematického IPRM: projekt: "Zanášdražní komunikace – 1. etapa, část 1.1" Projekt byl zařazován na základě rozhodnutí ZM České Budějovice 20.03.2014 (usnesením č. 94/2014). <u>Změna č. 19 ze 16.09.2014:</u> Vyřazení projektu z nezávazné části Tematického IPRM: projekt: Zanášdražní komunikace – 1. etapa, část 1.1 Projekt byl vyřazován na základě rozhodnutí ZM České Budějovice 11.09.2014 (usnesením č. 261/2014) z důvodu nezískání dotace z ROP NUTS II Jihozápad.		



Změna č. 20 z 24.11.2014:

Změna statutárního zástupce:

Původně: Mgr. Juraj Thoma, E-mail: thomaj@c-budejovice.cz, Tel.: 386 802 901

Nově: Ing. Jiří Svoboda, E-mail: svobodaj@c-budejovice.cz, Tel.: 386 802 901

Dne 21.11.2014 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města České Budějovice usnesením č. 5/U/2014 zvolen nový primátor statutárního města České Budějovice.

Seznam příložených dokumentů:

Kopie výpisu z ustanovujícího 1. zasedání ZM České Budějovice konaného 21.11.2014

Stav řešení nepodstatné změny:

Změna č. 17 – 26.02.2014 byla změna hlášena ÚRR.

Změna č. 18 - 26.03.2014 byla změna hlášena ÚRR, následně 17.04.2014 schváleno zapojení projektu.

Změna č. 19 - 19.09.2014 byla změna hlášena ÚRR.

Změna č. 20 – 25.11.2014 byla změna hlášena ÚRR.

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Byly hlášeny změny IPRM č.14 - 16 týkající se změny výše alokace, změny hodnot indikátorů v nezávazné části a změny indikativního seznamu projektů – vyřazení nevyhovujícího projektu ze závazné části. Konkrétně se jedná o tyto změny: Změna č. 14 ze 20.02.2014: Změna výše alokace Tematického IPRM (snížení) – převedení části alokace do IPRM Levý břeh Vltavy o EUR 472.899,24, tj. 13.000.000,11 Kč (při kurzu 27,49). Změna je prováděna na základě rozhodnutí zastupitelstva města České Budějovice dne 20.02.2014 usnesením č. 7/2014. Důvodem k převedení je snaha o úplné vyčerpání přidělené alokace v Tematickém IPRM. Změna č. 15 ze 20.02.2014: Změna hodnot indikátorů v nezávazné části Tematického IPRM: a) Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem: Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 6,3 km, Nově navrhováno: 0,68 km, Rozdíl: - 5,62 km b) Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení: Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 4, Nově navrhováno: 0, Rozdíl: - 4 c) Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť:		



Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 4, Nově navrhováno: 0, Rozdíl: - 4

d) Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu:

Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 4, Nově navrhováno: 0, Rozdíl: - 4

e) Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže:

Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 5, Nově navrhováno: 0, Rozdíl: - 5

f) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy:

Dle Smlouvy o realizaci IPRM: 5, Nově navrhováno: 0, Rozdíl: - 5

Výše uvedené změny byly hlášeny na základě rozhodnutí ZM České Budějovice 20.02.2014 usnesením č. 12/2014. Ke změnám hodnoty indikátoru „Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem“ došlo na základě skutečného naplnění indikátoru projekty „ČB – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice“ a „Lannova třída – 3. etapa“ a k vyřazení (snížení na nulovou hodnotu) ostatních indikátorů vyřazením projektu „Město a voda“.

Změna č. 16 ze 20.02.2014:

Změna indikativního seznamu projektů v závazné části Tematického IPRM – vyřazení projektu: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila

Projekt byl ze závazné části Tematického IPRM vyřazován na základě rozhodnutí zastupitelstva města České Budějovice dne 20.02.2014 usnesením č. 12/2014. Důvodem k jeho vyřazení bylo nezískání dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Vyřazení tohoto projektu nemělo vliv na výši indikátorů Tematického IPRM (projekt zařazován bez navýšení hodnoty indikátorů Tematického IPRM). Dále byly v indikativním seznamu projektů názvy projektů změněny dle názvů uvedených v podaných žádostech o poskytnutí dotace. Projekt Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM byl na základě požadavku finančního manažera projektu rozdělen na dva příslušné projekty.

Stav řešení podstatné změny:

Změny dle oznámení č. 14, 15 a 16 byly ÚRR schváleny Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	Ano
--	------------

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	28.05.2014
--	------------

Dodatek č. 8

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	Ano
--	------------

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	21.03.2014
--	------------



11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m2	57 074,46	20 023,40	60 762,86	0	Závazná Část
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV	m2	7 706	0	7 706	0	Závazná Část
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	0,8	0	1,03	0	Závazná Část
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m2	0	0	7 706	0	Závazná Část
Počet nově vytvořených pracovních míst neudržitelný rozvoj měst	počet	1	0	1	0	Závazná Část
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity	počet	5	0	5	0	Závazná Část
Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem	km	0,68	0	0,68	0	Nezávazná Část

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací dílčích projektů naplněny.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Protokoly skutečného zaměření staveb včetně vyčíslení hodnoty indikátorů, pracovní smlouva.



12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 34. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 34 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerské projekty

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné

V tomto monitorovacím období byl i nadále areál udržován a bylo provozování sportovní zařízení.

Dne 15.07.2014 byla předložena pravidelná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Tato zpráva byla schválena. Též byl v roce 2014 ukončen následný audit projektu provedený Ministerstvem ČR. Ve výsledku auditu byl vyřazen z uznatelných výdajů náklad na fyzikální model kanálu. Dodatečný odvod ve výši 163.329,00 Kč byl uhrazen.

Odsíření Teplárny České Budějovice

Na projekt čerpána dotace z fondu MŽP dle předem stanoveného finančního kalendáře, dotace na rok vyčerpána na 100 %.

Po nepodepsání smlouvy o dílo vítězem výběrového řízení Škodou a.s. byla podepsána v únoru smlouva s druhým v pořadí TENZA Brno a.s. za smluvní cenu 428 mil. Kč. V dubnu předáno staveniště a v květnu zahájeny zemní práce na všech stavebních objektech. Do konce roku byly zhotoveny všechny spodní stavby objektů. Mimo stavební objekty byla též kompletně provedena primární opatření pro snížení emisí NOx na kotli K 11 a kompletní rekonstrukce komínu.

V daném monitorovacím období **nebyl do Tematického IPRM zařazen žádný nový partnerský projekt.**



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	22.770 836,28 Kč	
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: U projektů <u>Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), G. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera) a Zánadražní komunikace – 4. etapa</u> došlo vlivem vysoutěžení a vlivem průběhu realizace stavby ke snížení způsobilých výdajů projektů.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	15. 388 099,55 Kč	

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;



Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice
Podpis a razítko	
Poznámky	

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Příloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.	NE (viz závěrečné monitorovací zprávy)
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	ANO

IPRM	název projektu	výše rozpočtových výdajů v roce 2008 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2009 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2010 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2011 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2012 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2013 v Kč	výše rozpočtových výdajů v roce 2014 v Kč	Celková rozpočetní částka poskytnutí dotace pro projekt (celkové výdaje)	Celkový rozpočetní částka IPRAM (rozdělovací výdaje)
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti [28.října, K.Wiese, Stuherského, Kostelní, Baarova, Nehudova]	2 858 850,00	29 600 257,66	30 395 754,29					62 854 861,95	80 565 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti [B.Smetany, Skuherského, J.S.Baara]								0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti [Roháče z Dubé, Čechova]	550 444,00		108 480,00	22 236 475,57				22 886 399,57	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti [Čal legii, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury]								0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žitkova I. (úsek Senorázské náměstí - Čechova)					6 649 295,42			6 649 295,42	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žitkova - Mlýnská stola)					11 255 500,00	2 474 359,78		13 729 859,78	0,00
	Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích	6 297 866,37		718 424,10			-45 574,00		6 370 716,47	4 800 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Placáty						6 141 964,13	823 649,57	6 965 613,70	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek pivovarská - L.B. Schneldera)						2 866 929,01	403 330,63	3 270 259,64	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Lednická - Pohřebická)						2 120 112,97	2 247 365,76	4 367 478,73	0,00
	Hrajeme si každý den						3 500 284,28		3 500 284,28	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šramla (úsek Úpenská - Nádražní)							2 019 361,17	2 019 361,17	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Zerotínova (úsek Trocnovská - Lubňická)						332 400,00	6 316 351,08	6 648 751,08	0,00
	Znakražní komunikace – 4. etapa						421 012,42	21 566 602,57	21 987 614,99	0,00
	Původně plánované projekty, které byly realizovány								0,00	161 915 000,00
	Rekonstrukce letní plavárny		26 462 858,34	25 926 330,02					52 389 188,36	50 000 000,00
	Rřízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRAM (01338)	856 800,00	1 243 229,00	244 894,51					2 344 923,51	15 000 000,00
	Rřízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRAM (02349)				435 678,00	365 749,00	442 375,00	450 972,60	1 694 774,60	
									218 259 034,97 Kč	312 280 000,00 Kč

poznámka: čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem