



Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí			
Oblast podpory:	2.1 – Integrované projekty rozvojových center			
Registrační číslo IPRM:	003/JZ			
Název IPRM:	Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013			
Celková výše alokace dle Smlouvy:	8.321.000,00 EUR (ERDF + SR)			
Celková výše alokace dle Dodatku:	7 367 583,96 EUR (ERDF)			
Datum zahájení realizace IPRM:	06.10.2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.06.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	8/2015			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2015	Konec	31/12/2015
Datum předložení zprávy:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Knietelová Eva, administrátor IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 211
E-mail:	knietelovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V rámci tohoto IPRM již nebyly v roce 2015 předloženy žádné žádosti o poskytnutí dotace.

Závazná část:

V rámci IPRM byla **ukončena realizace** těchto dílčích projektů:

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349

Dne 31.12.2014 byla ukončena fyzická realizace projektu. Realizace projektu byla ukončena 31.01.2015 a byla předložena ZMZ s ŽoP.

Zanášadražní komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827

Dne 19.12.2014 ukončena fyzická realizace projektu, realizace projektu ukončena 22.01.2015 a byla předložena ZMZ s ŽoP.

Nezávazná část:

Zanášadražní komunikace - 1. etapa, část 1.1. – projekt nebyl Výborem Regionální rady schválen k poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, z tohoto důvodu bylo 19.09.2014 požádáno o jeho vyřazení. Vyřazení projektu bylo ÚRR schváleno v červnu 2015 (viz e-mail zasláný 04.07.2015).

Řídící výbor:

Zasedal v daném monitorovacím období dvakrát, a to:

- 25.02.2015
- 06.05.2015 (korespondenční hlasování)



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ


V roce 2015 probíhala závěrečná kontrola Interim těchto dílčích projektů:

Zanášačská komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827

V rámci tohoto projektu byly vybudovány nové chodníky s asfaltovým povrchem a parkoviště u hřbitova. Projekt byl ukončen 22.01.2015. V měsíci lednu 2015 byly hlášeny změny projektu týkající se změn statutárního zástupce a projektového týmu v souvislosti se změnou vedení SMČB, rozpočtu projektu, hodnoty indikátoru projektu a hodnoty environmentálního kritéria č. 13 prostřednictvím Oznámení o změnách projektu č. 8 – 11. Dne 10.02.2015 byla zahájena závěrečná kontrola Interim, v rámci které byly řešeny čtyři výzvy k doplnění části údajů ZMZ. Na základě těchto výzev též byly hlášeny změny projektu týkající se změny výše přepokládaných hodnot uskutečněných výběrových řízení č. 003, 004 a 005, přemístění jednoho kusu stožáru veřejného osvětlení typu UD 8 z SO 441.1 do SO 441.2 a též byly hlášeny stavební změny projektu prostřednictvím Oznámení o změně č. 12, 13 a 15. Prostřednictvím Oznámení o změně projektu č. 14 a 16 byly hlášeny změny statutárního zástupce a technika projektu. Dne 03.06.2015 byla provedena fyzická kontrola Interim. Na základě této kontroly byly řešeny 3. výzvy k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a byly zodpovězeny doplňující dotazy zaslané prostřednictvím e-mailu. Dne 21.08.2015 příjemce obdržel Protokol o kontrole Interim (č.j.: RRRSJ 24364/2015). V rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, které vedly ÚRR JZ ke krácení části poskytnuté dotace, a to ve výši 4.753.986,43 Kč. Dne 04.09.2015 proti kontrolním zjištěním podal příjemce námitky. ÚRR JZ námitkám nevyhověl, s čímž byl příjemce seznámen 29.09.2015 Vypořádáním námitek č.j.: RRRSJ 28500/2015. Následně byla 06.10.2015 obdržena dotace ve výši 14.790.580,85 Kč.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826

Z důvodu změny harmonogramu projektu byl 07.01.2015 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Dne 07.01.2015 též byla zahájena závěrečná kontrola Interim, v rámci které byly řešeny čtyři výzvy k doplnění části údajů ZMZ. Na základě těchto výzev též byly hlášeny změny projektu týkající se nasmlouvaných hodnot výběrových řízení č. 002 a 003, věcných břemen vzniklých v době realizace projektu a změny výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace na stavební práce. Prostřednictvím Oznámení o změně projektu č. 9 a 13 byly hlášeny změny manažera a dotačního koordinátora projektu a statutárního zástupce a manažera správy komunikací. Dne 17.04.2015 byla provedena fyzická kontrola Interim. Na základě této kontroly byla řešena 1. výzva k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Dne 27.04.2015 příjemce obdržel Protokol o kontrole Interim (č.j.: RRRSJ 11985/2015). V rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, které vedly ÚRR JZ ke krácení části poskytnuté dotace, a to ve výši 54.897,72 Kč. Následně byla 19.05.2015 obdržena dotace ve výši 5.596.540,52 Kč.



Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349

I nadále byla v rámci tohoto projektu zajišťována administrace dílčích projektů Tematického IPRM i administrace celého Tematického IPRM ve všech jeho fázích - zajištění monitorovacích zpráv, vyúčtování, kontrola harmonogramu, rozpočtu, publicity, atd. v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad. Z rozpočtu projektu byly čerpány výdaje na mzdy včetně souvisejících odvodů školení, konference a publicitu. Dne 30.01.2015 předložena ZMZ s ŽoP, jejíž kontrola byla zahájena 03.02.2015. V rámci této kontroly byly řešeny dvě výzvy k doplnění části údajů. Dne 17.08.2015 byla provedena fyzická kontrola interim. Na základě této kontroly byla řešena 1. výzva k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Dne 23.09.2015 příjemce obdržel Protokol o kontrole Interim (č.j.: RRRSJ 28093/2015). V rámci procesu této kontroly byly zjištěny okolnosti, které vedly ÚRR JZ ke krácení části poskytnuté dotace, a to ve výši 15.781,12 Kč. Následně byla 02.10.2015 obdržena dotace ve výši 1.420.669,24 Kč.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Vrácené částky dotace v roce 2015:

Rekonstrukce veřej. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337 – 88.011,90 Kč - na základě auditu MF ČR č.: ROPJZ/2014/O/015.



6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Zanášadřní komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827

Dne 05.02.2015 předložena ZMZ s ŽoP. Původní termín předložení byl 22.01.2015, na základě žádosti příjemce byl prodloužen, a to do 05.02.2015.

Rekonstrukce veřej. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337

4. MZU předložena 29.01.2015. Kontrola zahájena 10.02.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338

4. MZU předložena 27.02.2015. Kontrola zahájena 06.03.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Hrajieme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717

1. MZU předložena 05.02.2015. Kontrola zahájena 10.02.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712

1. MZU předložena 06.03.2015. Kontrola zahájena 11.03.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713

1. MZU předložena 18.05.2015. Kontrola zahájena 20.05.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598

2. MZU předložena 19.05.2015. Její kontrola zahájena 05.06.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.



Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015

5. MZU předložena 23.06.2015. Její kontrola zahájena 29.06.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714

1. MZU předložena 22.07.2015. Kontrola zahájena 10.08.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla řešena žádná výzva k doplnění ani kontrola nebyla ukončena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599

2. MZU předložena 27.07.2015 pouze „provizorní“, neboť z důvodu neukončení kontroly předcházející MZU nebylo možno zprávu zpracovat v systému Benefit07. ÚRR byl o nemožnosti zpracování této monitorovací zprávy v systému Benefit 07 upozorněn prostřednictvím e-mailu 03.07.2015. Protokol o kontrole interim č.j.: RRRSJ 21842/2015 pro 1.MZU byl obdržen 28.07.2015. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola byla ukončena 12.08.2015 marným uplynutím lhůty pro podání námitek. Následně byla 1. MZU 14.08.2015 schválena v systému Benefit07 a mohla být 19.08.2015 předložena 2. MZU, jejíž kontrola byla zahájena 21.08.2015.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349

ZMZ s ŽoP předložena 30.01.2015. Dne 03.02.2015 zahájena závěrečná kontrola interim.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715

1. MZU předložena 21.12.2015, do konce období sledovaného touto zprávou nebyla kontrola zahájena ani řešena žádná výzva k doplnění údajů.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826

Dne 07.01.2015 byla zahájena kontrola ZMZ předložené 17.12.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173

4. MZU byla předložena 21.12.2015. Její kontrola nebyla do konce období sledovaného touto zprávou zahájena.



Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339

5. MZU byla předložena 21.12.2015. Její kontrola nebyla do konce období sledovaného touto zprávou zahájena.

Nezávazná část IPRM:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058

5. MZU předložena 12.06.2015, kontrola zahájena 29.06.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena ani nebyla řešena žádná výzva k jejímu doplnění.

Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929

5. MZU předložena 12.11.2015, kontrola zahájena 21.12.2015 a do konce období sledovaného touto zprávou nebyla ukončena ani nebyla řešena žádná výzva k jejímu doplnění.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2016	do:	30/06/2016
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Závazná část:

V kalendářním roce 2016 se předpokládá:

Předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826 – 1. MZU do 19.01.2016,

Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717 – 2. MZU do 05.02.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337 –

5. MZU do 29.01.2016,

Zanášadražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827 – 1. MZU do 19.02.2016,

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338 – 5. MZU do 26.02.2016,



Rízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349 – 1. MZU do 26.02.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712 – 2. MZU do 07.03.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713 – 2. MZU do 27.05.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova) registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598 – 3. MZU do 29.05.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599 – 3. MZU do 27.07.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714 – 2. MZU do 26.07.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173 – 5. MZU do 29.12.2016,

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715 – 2. MZU do 30.12.2016.

Dokončení kontrol ex-post všech předložených MZU za dané sledované období, zejména poslední MZU projektu Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015 předložené 23.06.2015 (kontrola zahájena 29.06.2015) a projektu Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339 předložené 21.12.2015 (kontrola do konce období sledovaného touto zprávou nebyla zahájena).

Nezávazná část:

Dokončení kontroly ex-post posledních MZU projektu České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058 předložené 12.06.2015 (kontrola zahájena 29.06.2015) a projektu Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929 předložené 12.11.2015 (kontrola zahájena 21.12.2015).

Též je předpokládáno předložení Závěrečné monitorovací zprávy o postupu realizace tohoto IPRM.



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Nevyčerpání alokace v důsledku krácení finančních prostředků dotace ve výši 4.516.726,42 Kč za chybně provedené výběrové řízení „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa provedené Jihočeským krajem na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů č. 2012002381 uzavřené 05.11.2012 v projektu „Zanášadřní komunikace – 4. etapa“, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:
--

Dne 04.09.2015 proti některým kontrolním zjištěním podal příjemce námitky. ÚRR JZ námitkám nevyhověl, s čímž byl příjemce seznámen 29.09.2015 Vypořádáním námitek č.j.: RRRSJ 28500/2015.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
---	---------------	------------

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
--

Změna č. 21 z 02.07.2015:

Změna statutárního zástupce:

Původně: Ing. Jiří Svoboda, E-mail: svobodaj@c-budejovice.cz, Tel.: 386 802 901

Nově: Ing. Petr Holický, e-mail: holickyp@c-budejovice.cz, tel.: 386 802 936

Dne 29.06.2015 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města České Budějovice usnesením č. 139/2015 pověřen výkonem pravomocí primátora města České Budějovice náměstek primátora Ing. Petr Holický.

Seznam příložených dokumentů:

Kopie výpisu z 8. zasedání ZM České Budějovice konaného 29.06.2015

Změna č. 23 z 22.09.2015:

Změna statutárního zástupce:

Dle Oznámení o změně v IPRM č. 21: Ing. Petr Holický, e-mail: holickyp@c-budejovice.cz



tel. 386 802 936

Nově: Ing. Jiří Svoboda, e-mail: svobodaj@c-budejovice.cz, tel. 386 802 901

Dne 21.09.2015 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města České Budějovice usnesením č. 191/2015 zvolen do funkce primátora města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

Seznam příložených dokumentů:

Kopie výpisu z 9. zasedání ZM České Budějovice konaného 21.09.2015

Stav řešení nepodstatné změny:

Změna č. 21 – 09.07.2015 byla změna hlášena ÚRR.

Změna č. 23 – 23.09.2015 byla změna hlášena ÚRR.

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM


Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Změna č. 22 z 14.09.2015 (doplněna 02.11.2015)		
1. <u>Změna hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ – zvýšení hodnoty:</u>		
Dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci: 57 074,46 m ²		
Dle skutečnosti: 62 847,86 m ²		
Rozdíl: +5 773,40 m ²		
2. <u>Změna hodnoty indikátoru „ Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně – zvýšení hodnoty:</u>		
Dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci: 0,8 ha		
Dle skutečnosti: 1,03 ha		
Rozdíl: + 0,23 ha		
Změny hodnot indikátorů vyplynuly ze změn skutečného provedení jednotlivých dílčích projektů zařazených v Tematickém IPRM. Změny indikátoru byly hlášeny v rámci jednotlivých dílčích projektů společně se zdůvodněním rozdílu skutečného provedení ploch oproti původnímu výpočtu hodnoty indikátoru. Do celkové hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ nebyla zahrnuta hodnota naplněná projektem „Zanášdražní komunikace – 4. etapa“ zařazeném v závazné části.		
Seznam příložených dokumentů:		
Přehled plnění indikátorů z 02.11.2015		



Stav řešení podstatné změny:	
Změna č. 22 – 21.09.2015 byla změna předložena ÚRR (04.11.2015 doplněna).	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	Ne
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-----
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	10.12.2015

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory
2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II
Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m ²	61 300	0	62 847,86	0	Závazná Část/Dodatek č. 9
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV	m ²	3 320	0	7 706	0	Závazná Část/Dodatek č. 2
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	0,8	0	1,03	0	Závazná Část/Dodatek č. 9
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m ²	61 300	0	0	0	Závazná Část/Dodatek č. 2
Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	1	0	1	0	Závazná část
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových	počet	3	0	5	0	Závazná Část/Dodatek č. 4



aktivit						
Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem	km	6,3	0	0,68	0	Nezávazná Část/Dodatek č. 8
Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem	počet	4	0	0	0	Nezávazná část/Dodatek č 8
Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť	počet	4	0	0	0	Nezávazná část/Dodatek č 8
Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu	počet	10	0	0	0	Nezávazná část/Dodatek č 8
Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	počet	5	0	0	0	Nezávazná část/Dodatek č 8
Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	počet	5	0	0	0	Nezávazná část/Dodatek č 8

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací dílčích projektů naplněny.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Protokoly skutečného zaměření staveb včetně vyčíslení hodnoty indikátorů, pracovní smlouva.

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 35. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 35 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.

V období sledovaném touto zprávou byly rovné příležitosti naplněny projektem „Zanášadražní komunikace – 4. etapa“, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.



V období sledovaném touto zprávou byl udržitelný rozvoj naplněn projektem „Zanášdražní komunikace – 4. etapa“, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerské projekty

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné

V tomto monitorovacím období byl i nadále areál udržován a bylo provozováno sportovní zařízení. Na údržbu areálu byla získána dotace z MŠMT, která byla využita k opravě střechy jedné z budov. V rámci záruky byla provedena oprava opevnění slalomového kanálu.

Odsíření Teplárny České Budějovice


Stavba dokončena a předána k 15.11.2015. Do zkušebního provozu uvedena 29.12.2015. Na projekt čerpána dotace z fondu MŽP v celkové výši 128.372.517 Kč.

V daném monitorovacím období **již nebyl do Tematického IPRM zařazen žádný nový partnerský projekt.**

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	20.981.017,64 Kč	
<u>Zanášdražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827,</u> <u>Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349</u>		
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: U projektu <u>Zanášdražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827</u> došlo vlivem vysoutěžení a vlivem průběhu realizace stavby ke snížení způsobilých výdajů projektů. Též došlo ke krácení způsobilých výdajů projektu ve výši 5.313.795,79 Kč za pochybení při provádění veřejné zakázky „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa“ provedené Krajským úřadem Jihočeského kraje na základě Smlouvy o sdružení zadavatelů č. 2012002381 uzavřené 05.11.2012.		



Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	23.523.890,69 Kč	
<u>Zanášdražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827, Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826</u>		

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;



Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice
Podpis a razítko	
Poznámky	

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;*) *Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závazností uvedené v PPŽ 2.1.	NE (viz závěrečné monitorovací zprávy)
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	ANO

Harmonogram čerpání způsobilých výdajů Tematického IPRM 2008 - 2015

IPRM	název projektu/registrační číslo projektu	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2008 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2009 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2010 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2011 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2012 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2013 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2014 v Kč	výše čerpání způsobilých výdajů v roce 2015 v Kč	CELKOVÝ ZPŮSOBILÝ VÝDĚJ (včetně výdajů)	CELKOVÝ ZPŮSOBILÝ VÝDĚJ (včetně výdajů)
ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE											
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Zb. Jina, K. Nečas, Stojanovského, Kozel, Dabov, Nerudova)/CZ.1.14/2.1.00/04.01337	2 858 850,00	29 600 257,66	30 395 754,29			95 148,00			52 765 213,95	80 565 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B. Štefany, Záhorského, J. S. Beate) CZ.1.14/2.1.00/04.02171									0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubá, Čechova)/CZ.1.14/2.1.00/04.02173	550 444,00		108 480,00	22 236 475,57					22 884 960,57	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (S. Legl, E. Beneš, Puchmajerova, Vančury) CZ.1.14/2.1.00/04.02346									0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulic Žitkova I. (úsek Semovětinské náměstí - Čechova) CZ.1.14/2.1.00/22.02598					6 649 295,42				6 649 295,42	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulic Čechova (úsek Žitkova - Mlýnská stáje)/CZ.1.14/2.1.00/22.02599					11 255 500,00	2 474 359,78			13 729 859,78	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (S. Legl, E. Beneš, Puchmajerova, Vančury) CZ.1.14/2.1.00/04.02015		6 297 866,37	525 622,30			-49 269,14			6 774 219,53	4 800 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (J. Páchny)/CZ.1.14/2.1.00/22.02712						6 141 964,13	823 649,57		6 965 613,70	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulic Žitkova I. (úsek Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneiders)/CZ.1.14/2.1.00/22.02714						2 866 929,01	403 330,63		3 270 259,64	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneš (úsek Lednická - Pohoděcká)/CZ.1.14/2.1.00/22.02713						2 120 112,97	2 247 365,76		4 367 478,73	0,00
	Hojenská a Kašpárky der./CZ.1.14/2.1.00/22.02717						3 500 384,28			3 500 384,28	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Štánka (úsek Lipenská - Někdraň)/CZ.1.14/2.1.00/22.02715							2 018 941,82		2 018 941,82	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerodnova (úsek Trocnovská - Libuňská)/CZ.1.14/2.1.00/22.02826						332 400,00	6 251 765,53		6 584 165,53	0,00
	Zavádění komunikace - 4. etapa/CZ.1.14/2.1.00/22.02827						421 012,42	16 979 670,94		17 400 683,36	0,00
	Původně plánované projekty, které byly nahrazeny									0,00	161 915 000,00
ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE											
	Rekonstrukce letní plošiny/CZ.1.14/2.1.00/04.01339		26 462 858,34	25 926 330,02						52 389 188,36	50 000 000,00
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM/CZ.1.14/2.1.00/04.02398	856 800,00	1 243 229,00	244 894,51						2 344 923,51	15 000 000,00
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM/CZ.1.14/2.1.00/04.02349				435 678,00	365 749,00	442 375,00	427 575,58		1 671 375,58	
										213 322 402,76 Kč	312 280 000,00 Kč

Poznámka: čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem

Zpracováno: 22.4.2016