

Technická pomoc při realizaci akce: Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) - 2. etapa – gastro - technologie Zakázka č.: ZAK-170011 Číslo smlouvy objednatele: 2017000078)

Objednatel: Statutární město České Budějovice, IČ: 00244732, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel: GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 05513154

Projektant: Projektový atelier AD s.r.o., IČ:25194771, Husova 4, České Budějovice 370 01

Místo realizace: Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice

TDI: Martin Kolouch, ČKAIT 0101168, CATERA SERVICE s.r.o., IČ: 24751502

Zahájeno: smlouva o dílo z 08.02.2017, předání staveniště 06/2017

Dokončeno: 09/2017

Objem: 5 353 061,22 plus DPH (konečná cena díla)

Financováno: projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2014-2020

Vyjádření k žádosti zhotovitele o prominutí části smluvní pokuty

Obsah: 1x A4

Zapsal: Martin Kolouch, 20. 02. 2018

Toto vyjádření k žádosti zhotovitele o prominutí části smluvní pokuty ze dne 2.2.2018 je vyhotoveno na základě požadavku objednatele ze dne 19.02.2018.

Z pohledu smluvního a technického ze strany TDI nenacházím v žádosti zhotovitele o prominutí části smluvní pokuty žádné podklady pro to, aby žádosti mělo být vyhověno.

K věci dále uvádím:

- v žádosti uváděná vyjádření generálního projektanta a uživatele mají dle názoru TDI velmi omezenou relevanci a zabývaly se jen jednotlivostmi celé věci,
- pokud chce žadatel svým textem z 2.2.2018 vyjádřit, že předání díla bylo opakovaně zmařeno ze strany objednatele, je nutno odkázat na vyjádření TDI ze dne 12. 10. 2017 k Žádosti zhotovitele o prominutí smluvní pokuty (vyhotoveného na základě požadavku objednatele ze dne 11.10.2017). Již jeho obsahem je rozbor situace včetně vysvětlení, proč je takové tvrzení hrubě nepravdivé,
- ze žádosti není zřejmé, jakou roli má hrát ve věci fotodokumentace úprav (bez vlivu na závěr TDI viz výše),
- v otázce data výzvy zhotovitele k předání a skutečného data předání je nutno odkázat na vyjádření TDI ze dne 12. 10. 2017 k předchozí Žádosti zhotovitele o prominutí smluvní pokuty, kde je téma vysvětleno - ve stručné podobě též viz níže,
- žádost nijak nevysvětluje, z čeho žadatel odvozuje v ní uvedenou částku 42 824,49 Kč (bez vlivu na závěr TDI viz výše).

Kontextem je:

- zhotovitel dne 7.8.2017 sdělil, že objednatel namítané vady budou odstraněny v různých termínech, některé z nich až 29.8.2017,
- skutečný termín předání díla (tedy 16.8. 2017) byl výsledkem prodlžení výhradně na straně zhotovitele - teprve dne 14.8.2017 bylo objednateli ze sdělení zhotovitele zřejmé, že dílo může již být schopné předání. Již dva dny poté, 16.8.2017, bylo převzato,
- uvádí-li zhotovitel ve své žádosti datum 12.8.2017, ve kterém (také) vyzýval k předání díla, obdobně jako v předchozí žádosti opomíná uvést, že to byla sobota.

Martin Kolouch, 20. 02. 2018