




ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR správa České Budějovice (27) Lidická 49/ 110 370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE IČO 65993390, DIČ 004-65993390		Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)		číslo zápisu 3/2002/D
5.12.2002		název budovy nebo stavby Obchodní centrum GLOBUS Č. Budějovice, stavba III dopravní napojení na silnici I/20 SO 30 - Velká okružní křižovatka, SO 31 - Připojovací pruh na silnici I/20		
popis SO 30 - Velká okružní křižovatka Je situována na silnici I/20 ve směru Č. Budějovice - Písek. Vozovka v kruhu je v šířce 13,5m mezi obrubníky. Dva vnější jízdní pruhy mají šířku 4,5m, vnitřní pruh 3,5m. Po vnitřním i vnějším obvodu je osazen kamenný obrubník. Podélný spád kruhu je nulový, příčný 2,5% dostředně. Po vnitřním obvodu kruhu jsou osazeny uliční vpusti. Křižovatka má 3 paprsky. V jejich napojení jsou zvýšené dělicí ostrůvky s povrchem ze zámkové dlažby. Skladba Konstruktivních vrstev: AKMS MI.....40mm ABVI MI.....80mm OKH I.....100mm OKVI II.....120 ŠD 0-63mm.....200mm SO 31- Připojovací pruh na silnici I/20 představuje rozšíření silnice I/20 pro připojení účelové komunikace od parkovišť obchodního centra. Šířka 3,0m, vodící proužky 0,25m, krajnice 0,75m. Konstruktivní vrstvy: ABS II 40mm, ABVI 60mm, OKH II 70mm Vibrovaný štěrka 200mm, ŠD 0-63 200mm. Odvodnění do silničního příkopu. kapacity získané výstavbou Zajištění dopravního napojení obchodního centra na komunikaci I. třídy. Objednatel: PWI, k.s., Kostelecká 822, 196 00 Praha 9 Zástupce objednatele: ing. Toupal				
odpovědný stavbyvedoucí ing. Hadač		zhotovitel: HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z. Č. Budějovice		
odp.stavbyvedoucí subdodavatele: p. Horník		subdodavatel: Strabag a.s., o.z., direkce 61 Č.Budějovice, oblast Jih		
generální projektant Ing.Arch.Zdeněk Urbanec HZ Studio Č. Budějovice		projektanti ucelených částí Ing. Josef Maroušek		
technický dozorce ing. Dvořák Jiří		správce a uživatel: ŘSD ČR, správa Č.Budějovice - p. Hora		
číslo a název stavby (ve smyslu vyhlášky č.163/1973 Sb., §2) Obchodní centrum GLOBUS Č. Budějovice, dopravní napojení na silnici I/20				
stavební povolení č.j. : ODSH/222/02/Čej.-I/20 ze dne 21.2.2002 vydal KU-JIHOČESKÝ KRAJ				
registrační list stavby číslo ze dne				
smlouva o dílo číslo 09BDJV/GC9999/1 ze dne 4.9.2002 včetně dodatků				
datum zahájení prací dle SOD IX.02		datum skutečného zahájení prací IX.02		datum dokončení prací dle SOD XI.02

<i>důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky</i> Lhůty výstavby byly dodrženy
<i>odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</i> jsou dle projektu skutečného provedení
<i>zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami</i> Práce jsou provedeny v souladu s PD a platnými ČSN
<i>soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí</i> oseť trávou není provedeno - 04/2003 plynulost napojení na obou stranách kruhového objezdu - 04/2003 chybějící vodorovné značení - 12.12.2002, 9.00 hodin. Do doby provedení vodorovného značení budou osazeny značky Z4 (viz. příloha č.1) dokončení svislého značení - 11.12.2002
<i>dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</i> viz.výše
<i>dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</i> Objekt křižovatky je volně přístupný.

<i>dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</i> osazení značky na ostrůvku 3x C4C (viz. příloha č.1)	
<i>dohoda o zajištění staveniště tak , aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu</i> Vyklízeno - bezpečný provoz zajištěn	
<i>termín úplného vyklizení staveniště</i>	
<i>další ujednání , například dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</i> Účastníci dnešního řízení berou obsah tohoto zápisu na vědomí.	
ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE	
<i>projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené dle skutečného stavu provedení</i> Dnešního dne byla předána dokumentace skutečného provedení, závěrečná zpráva ŘSD ČR a geodet.zaměření správa Č. Budějovice <i>listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</i> 1) Stavební deník	
<i>archivní údaje o dokumentaci</i> PD a listinné doklady budou archivovány dle platných předpisů	
<i>cena dle SOD a dodatků neuvádí se</i>	
<i>důvody pro slevu z ceny a její částka</i>	
<i>cena po odečtení slevy</i>	

částka počastavena dle § 13 vyhlášky č. 22/1967 Sb. ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb	ke dni zahájení přejímacího řízení byly vystaveny splátkové listy na částku celkem	faktura na dodávku bude vystavena dodavatelem do	
záruční doba (konečné datum)			
60 měsíců tj. do 5.11.2007, vodorovné značení 36 měsíců			
soupis příloh , které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu			
příloha č.1 - dopravní značení			
vyjádření účastníků řízení			
ŘSD ČR, správa Č.B. - přejímá výše uvedenou stavbu do správy a údržby a obratem předává do údržby SÚS Jihočeského kraje			
datum skončení přejímacího řízení 5.12.2002			
Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení hospodářského zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací .			
<u>zástupci zhotovitele</u>	jméno a příjmení Ing. Hadač p. Horník	funkce Hochtief VSB d l ČB Strabag, a.s.	podpis 
<u>zástupci objednatele:</u>	Ing. Toupal	PWI, k.s.	
<u>zástupci ŘSD</u>	p. Hora Ing. NEJEDLIK	ŘSD ČR, správa ČB	
<u>ostatní účastníci</u>	Ing. Dvořák Ing. Michna p. Ištvanek p. Maroušek Ing. Doskočil	TD stavby PČR PČR AD Atelier PJR	    
rozdělovník			
všichni účastníci			