

Prohlášení k SOD č. u objednatele 2014000506

a u zhotovitele č. 114003 ze dne 26. 3. 2014


„Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Společnost REALISTAV s.r.o prováděla pro Statutární město České Budějovice jako objednatele na základě smlouvy o dílo č. u objednatele 2014000506 a u zhotovitele č. 114003 ze dne 26. 3. 2014 dílo, jehož předmětem bylo „Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“. Dílo bylo řádně provedeno a předáno objednateli dne 19. 9. 2014, tedy o 34 dní později než bylo sjednáno v bodě 4.3. této smlouvy. Dne 3. 10. 2014 uplatnil objednatel u naší firmy ve smyslu bodu 13.1. této smlouvy smluvní pokutu za pozdní předání díla, a to ve výši 262.282,12 Kč bez DPH.


Dne 9.10.2014 byla doručena na Magistrát města České Budějovice žádost o neuplatnění smluvní pokuty z SOD č. u objednatele 2014000506 a u zhotovitele č. 114003 ze dne 26. 3. 2014, která byla projednána Radou města České Budějovice dne 15.10.2014 a bylo přijato usnesení pod č.j. 1786/2014.

Průběh prací byl zaznamenán ve stavebním deníku a v zápisech z KD, dokončení stavby nenarušilo zahájení školního roku a bylo odsouhlaseno vedením školy, dozorem stavby a projektantem stavby.

V Českých Budějovicích dne 2.12.2014


.....

Ing. Jitka Petráňová, TDI


.....


Mgr. Petr Šindelář, jednatel REALISTAV s.r.o


.....


Kamila Stehlíková, technik MM ČB


.....

PhDr. Jaroslav Vaněk, ředitel ZŠ Kubatova


.....

Ing. Michal Šperger, projektant


.....

Petr Vinklárek DiS, stavbyvedoucí REALISTAV s.r.o

Příloha: Žádost o neuplatnění smluvní pokuty ze dne 9.10.2014 včetně příloh

Usnesení Rady města České Budějovice ze dne 15.10.2014 pod č.j. 1786/2014