



Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí			
Oblast podpory:	2.1 – Integrované projekty rozvojových center			
Registrační číslo IPRM:	004/JZ			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“			
Celková výše alokace dle Smlouvy:	10 122 100 EUR			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.9.2007			
Datum ukončení realizace IPRM:	30.6.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	8/2015			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2015	Konec	31/12/2015
Datum předložení zprávy:	31/03/2016			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, administrátorka IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

Závazná část IPRM:

V roce 2015 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)

- datum zahájení projektu: 01.11.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 01.01.2011
- datum ukončení fyzické realizace: 30.04.2015
- datum ukončení projektu: 01.06.2015

Komunitní centrum

- datum zahájení projektu: 01.06.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 19.11.2012
- datum ukončení fyzické realizace: 12.12.2014
- datum ukončení projektu: 15.01.2015

Regenerace sídliště Máj – úsek 02

- datum zahájení projektu: 08.09.2008
- datum zahájení fyzické realizace: 13.08.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 30.06.2015
- datum ukončení projektu: 29.07.2015

Hřiště ZŠ Bezdrevská


- datum zahájení projektu: 26.06.2013
- datum zahájení fyzické realizace: 19.05.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 15.12.2014
- datum ukončení projektu: 16.01.2015

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity

- datum zahájení projektu: 15.10.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 25.02.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 17.04.2015
- datum ukončení projektu: 18.05.2015

Nezávazná část IPRM:

Ve sledovaném monitorovacím období nebyly realizovány žádné projekty statutárního města České Budějovice z nezávazné části IPRM.



Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM v nezávazné části, byly realizovány v roce 2015 tyto projekty:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory: Ve sledovaném období probíhala realizace dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Realizace obou projektů byla zahájena v dubnu 2013 a pokračovala v roce 2015. Během roku 2015 proběhla výběrová řízení na dodavatele strojů, zařízení a vybavení. Dále probíhala realizace stěhování, dodávky vybavení a zařízení, dodávky interiérového vybavení. V roce 2015 proběhly kontroly a audity na projektu (interní a externí audit, kontrola na místě ŘO OP VaVpl).

Kontinuálně probíhaly činnosti spojené se zajištěním dotačního managementu realizační fáze projektu: administrativní řízení projektu (příprava a zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o zálohové platby apod.), koordinace projektového týmu, zajištění publicity projektu, zajištění souladu realizace projektu s plánem, naplnění všech cílů projektu, realizace samotné investiční akce a koordinace souvisejících činností veřejné zakázky, TDI, BOZP, autorského dozoru, auditů apod. Dílčí projekty byly ukončeny k 30.06.2015.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B: V první polovině roku pokračovala realizace projektu rozšířením projektu o tzv. Chytrý energetický bod – tj. o doplnění objektu o fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou baterií. Dále byl objekt dovybaven měřidly tepla a chladu tak, aby bylo umožněno rozúčtování energií dle příslušné vyhlášky. Uvedené aktivity probíhaly již při současném provozování Jihočeského vědeckotechnického parku, neboť již v listopadu 2014 proběhlo jeho oficiální otevření. V průběhu roku 2015 byl postupně obsazován inovativními firmami regionu. Projekt byl ukončen k 30.06.2015.

- Realizátor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v daném monitorovacím období 2x:

- v termínu 25.02.2015
- v termínu 06.05.2015 (korespondenční hlasování)



4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V rámci IPRM probíhala v r. 2015 realizace u těchto projektů ze závazné části IPRM:

- 1) Personální a technické zajištění managementu IPRM (03248): Tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31.01.2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“ ve všech jeho fázích v souladu s podmínkami ROP - zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů, rozpočtů a publicity, oznamování změn poskytovateli dotace. Na ÚRR byla předložena v dubnu 2015 průběžná monitorovací zpráva. V červnu 2015 byl projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Poté probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 1 436 353,79 Kč 16.11.2015.
- 2) Komunitní centrum: Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a pokračovaly až do září 2014, kdy byl zahájen v tomto objektu zkušební provoz. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno zařízení pro obyvatele sídliště Máj, ve kterém vznikly odpovídající moderní prostory pro poskytování sociálních služeb, prostory pro seniory, děti a mládež a prostory pro matky s dětmi. V tomto objektu byla také zřízena služebna městské policie. Ve sledovaném období byla v lednu předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Následně probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 44 841 290,75 Kč 05.08.2015.
- 3) Regenerace sídliště Máj – úsek 02 – Tento projekt řešil revitalizaci části panelového sídliště Máj v dané lokalitě. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a poježděných ploch a rekonstrukci ploch stávajících, revitalizaci zeleně, vybudování dětského hřiště, instalaci nového městského mobiliáře a nových vodních prvků. Stavební práce byly zahájeny na konci srpna 2014 a pokračovaly do května 2015. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace byl uzavřen ve sledovaném období Dodatek č. 1 týkající se změny hodnoty monitorovacího ukazatele. Na ÚRR byla předložena v únoru 2015 průběžná monitorovací zpráva. V červenci 2015 byl projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Následně probíhala administrativní a fyzická kontrola projektu a byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 25 877 304,69 Kč 16.11.2015.



- 4) Hřiště ZŠ Bezdivská: V rámci projektu byl revitalizován stávající sportovní areál. Došlo k revitalizaci trávníku fotbalového hřiště včetně instalace jednoduchého systému zavlažování, byly vyměněny fotbalové brány a také přístřešky pro střídající hráče. Dále byl obnoven povrch běžecké dráhy z travnatého na polyuretanový, který splňuje veškeré parametry, normy a certifikace pro víceúčelové sportovní areály. Byla obnovena také dráha pro běhy na krátké vzdálenosti a rozběh pro skok daleký. V areálu nově vznikl prostor pro vrh koulí a hod kriketovým míčkem a bylo vybudováno beachvolejbalové hřiště. Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti při volnočasových aktivitách, ke zvýšení atraktivity veřejného prostranství a k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času.

Stavební úpravy probíhaly od července do listopadu 2014. Fyzická realizace projektu byla ukončena 15.12.2014. Ve sledovaném období byla předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Následovala administrativní a fyzická kontrola realizace projektu, v rámci které byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace byla proplacena ve výši 5 196 053,20 Kč 16.07.2015.

- 5) Centrální část kampusu Jihočeské univerzity: Jedná se o projekt partnera, který byl zařazen do IPRM z důvodu vyčerpání celkové alokace určené pro IPRM „Levý břeh Vltavy“.

Při rekonstrukci centrálního prostoru univerzitního kampusu byly rekonstruovány stávající chodníky, veřejné osvětlení, revitalizovány stávající travnaté plochy a provedena nová výsadba zeleně, vystaveny nové chodníky, centrální přístřešek pro práci studentů, relaxaci a volnočasové aktivity, nové veřejné osvětlení a byly osazeny prvky městského mobiliáře. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 03.07.2015 Dodatek č. 1 týkající se navýšení hodnoty indikátoru projektu. Projekt byl ukončen 17.04.2015 předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Následovala administrativní a fyzická kontrola projektu, v rámci které byly řešeny výzvy k doplnění závěrečné monitorovací zprávy. Dotace ve výši 9 126 973,86 Kč byla proplacena 02.10.2015.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích



5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Vrácené částky dotace:


Na základě provedené kontroly Auditním orgánem Ministerstva financí ČR byla u projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část vrácena částka 24 425,60 Kč dne 07.09.2015.

Realizace IPRM byla k 30.06.2015 ukončena; následuje období udržitelnosti.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2015 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy k těmto projektům:

1. Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – k 30.09.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3
2. Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340) – k 31.01.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4
3. Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348) – k 31.03.2015 a k 30.09.2014 průběžná monitorovací zpráva č. 7, k 01.06.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
4. České Budějovice – město sportu – k 28.03.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4
5. Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – k 29.09.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4
6. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část – k 29.04.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2
7. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – k 02.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
8. Komunitní centrum – k 15.01.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
9. Regenerace sídliště Máj – úsek 02 – k 29.07.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
10. Domov pro seniory Máj – k 02.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
11. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba – k 31.12.2015 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1
12. Hřiště ZŠ Bezdrevská – k 16.01.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
13. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity – k 18.05.2015 závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu



7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2016	do:	31/12/2016
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

V kalendářním roce 2016 se předpokládá předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů:


Závazná část IPRM – ROP

- Převod linky na trolejbusový provoz
- Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340)
- Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
- Komunitní centrum
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02
- Domov pro seniory Máj
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba
- Hřiště ZŠ Bezdrevská
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity

Nezávazná části IPRM – ROP

- České Budějovice – město sportu

Dále bude předložena Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM.



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
V monitorovaném období nedošlo k problémům, které by měly vliv na plnění cílů IPRM.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č. 29 – zapojení partnerských projektů do IPRM „Levý břeh Vltavy“		
Oznámení o změně č. 30 – změna statutárního zástupce příjemce		
Oznámení č. 31 - změna statutárního zástupce příjemce		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změně v IPRM.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny:		
1) Oznámení o změně č. 32 – oprava hodnoty indikátoru – závazná část IPRM:		
Oprava indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“ na 3,5 ha		
Původní hodnota dle Dodatku č. 4 z 05.12.2011 na základě Oznámení o změně v IPRM č. 9 - upravené ze dne 26.09.2011 – 3,5 ha		
Hodnota dle Dodatku č. 8 z 29.05.2014 – 2,1 ha		
Skutečná hodnota – 3,5 ha		
V Dodatku č. 8 z 29.05.2015 došlo k administrativní chybě, neboť žádná změna tohoto indikátoru ze strany příjemce hlášena nebyla. Předpokládalo se však, že u projektu „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“, jehož realizace nebyla dosud ukončena, dojde vlivem skutečného provedení stavby ke změně konečné hodnoty indikátoru. Vzhledem k tomu, že tento dodatek byl již schválený ve výboru ÚRR, byl proto akceptován také statutárním městem České Budějovice.		
Hodnota indikátoru dle Dodatku č. 4 ve výši 3,5 ha se nezměnila; indikátor byl naplněn ukončeným projektem „Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ číslo projektu: CZ.1.14/2.1.00/15.02825 ve výši 3,5 ha.		



2) Oznámení o změně č. 33 – změna hodnoty indikátoru - nezávazná část IPRM:

Změna indikátoru „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“

Původní hodnota – 9 kusů

Skutečná hodnota – 14 kusů

Indikátor byl naplněn projektem „Nákup 14 trolejbusů“, číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02135 v počtu 14 kusů, který byl ukončen 27.08.2012. Jedná o projekt partnera - Dopravního podniku města České Budějovice, a. s..

V první etapě projektu bylo pořízeno 9 kusů trolejbusů pro novou trolejovou trať vybudovanou v rámci IPRM na levém břehu Vltavy v ulici M. Horákové a v ulici Evžena Rošického. Dalších 5 trolejbusů bylo pořízeno jako obnova trolejbusů, které jezdí i na pravém břehu Vltavy.

Změna hodnoty indikátoru byla zanesena do Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2012, nebyla však dosud promítnuta v žádném z dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM „Levý břeh Vltavy“. Z tohoto důvodu je změna ještě hlášena prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM.

Stav řešení podstatné změny:

Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změně v IPRM.

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	ne
--	-----------

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	-----
--	-------



11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	2,1	3,5	3,5	x	závazná část
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	5,3		5,3	x	závazná část
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m ²	2304	0	2 304	x	závazná část
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	počet	1	0	1	x	závazná část
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	m ²	34 399,85		34 399,85	x	závazná část



Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	1	0	1	x	závazná část
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	počet	1	0	1	x	nezávazná část
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	počet	53	0	53	x	nezávazná část
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	počet	9	0	14	x	nezávazná část
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě	počet	39	0	39	x	nezávazná část

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

- 1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
- 2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
- 3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008 v rámci projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340).



- 4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji v rámci projektu České Budějovice – město sportu.
- 5) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 - 2011.
- 6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů Dopravním podnikem České Budějovice, a. s. realizací projektu Nákup 14 trolejbusů
- 7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů v rámci projektu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích.
- 8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz.
- 9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.
- 10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn vybudováním objektu v rámci projektu Komunitní centrum.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření


12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.



13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V daném monitorovacím období již nebyl schválen pro zařazení do IPRM „Levý břeh Vltavy“ žádný nový partnerský projekt.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	86 477 976,29
<p>V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:</p> <p>Do celkové výše alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“ zbývá vyplatit 47 934,59 EUR (1 212 706,90 Kč). Jedná se o částku dotace, která byla vrácena na základě zahájených kontrol v květnu 2013 a v dubnu 2015 Auditním orgánem Ministerstva financí ČR u projektů <i>Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část</i> a <i>Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část</i>. Protože vrácené prostředky nebyly zohledněny ve finančním plánu IPRM, bude výše uvedená částka ještě proplacena u projektu <i>Regenerace sídliště Máj – úsek 02</i>.</p> <p>Požadavek na vyplacení 47 934,59 EUR do celkové výše alokace byl předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v listopadu 2015 a jeho vyplacení je v řešení.</p>		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	136 878 632,80



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závazností uvedené v PPŽ 2.1.	NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	ANO

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2007 - 2015 a plán v roce 2016 - závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2014	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2015	výše ZV, které budou proplaceny v roce 2016	CELKEM ROZPOČET dle Smlouvy IPRM
Qualifikace A.1												
	Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory							7 923 739 Kč	40 234 850 Kč			48 158 589 Kč
Qualifikace B.2												
L	Prevod linky č. 1 na trolejbusový provoz				228 000 Kč	32 011 472 Kč	2 500 069 Kč					34 739 541 Kč
Qualifikace C.1												
v	Komunální centrum					1 135 098 Kč	1 485 265 Kč	22 264 Kč	50 111 833 Kč			52 754 460 Kč
y	Domek pro seniory Máj						99 150 Kč	884 510 Kč	21 487 741 Kč			22 471 401 Kč
Qualifikace C.2												
b	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část			1 487 500 Kč	31 153 469 Kč	14 729 190 Kč			-1 397 978 Kč			45 972 181 Kč
r	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část						18 854 226 Kč	6 851 118 Kč		-28 736 Kč		25 676 608 Kč
c	Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II.							107 993 Kč	18 008 130 Kč			18 116 123 Kč
h	etapa – 2. stavba								8 315 780 Kč	22 128 109 Kč	1 426 714,00	31 870 602 Kč
V	Regenerace sídliště Máj - úsek 02								6 113 004 Kč			6 113 004 Kč
I	Hřiště ZŠ Bezdravská								8 120 344 Kč	2 617 272 Kč		10 737 616 Kč
t	Centrální část kampusu Jihočeské univerzity - projekt partnera											0 Kč
Qualifikace C.3												
a	Personální a technické zajištění managementu IPRM - 01340	395 080 Kč	643 923 Kč	482 356 Kč	347 841 Kč							1 869 200 Kč
v	Personální a technické zajištění managementu IPRM - 02348					426 972 Kč	407 297 Kč	419 335 Kč	436 224 Kč			1 689 828 Kč
CELKEM		1 039 003 Kč		1 969 856 Kč	31 729 310 Kč	48 302 732 Kč	23 346 008 Kč	16 208 959 Kč	151 429 927 Kč	24 716 645 Kč	1 426 714 Kč	320 319 000 Kč

Datum zpracování: 26.01.2016

Poznám * Čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem
** výše ZV, které budou proplaceny v roce 2016 představují plánovanou úhradu způsobilých výdajů