



2.1 Integrované  
projekty  
rozvojových  
center



## Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

Příloha č. 4

### Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

#### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM                           |                                                                    |            |       |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| Prioritní osa:                         | 2                                                                  |            |       |            |
| Oblast podpory:                        | 2.1                                                                |            |       |            |
| Registrační číslo IPRM:                | JZ/004                                                             |            |       |            |
| Název IPRM:                            | Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ |            |       |            |
| Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: | 10 122 100 EUR                                                     |            |       |            |
| Datum zahájení realizace IPRM:         | 3.9.2007                                                           |            |       |            |
| Datum ukončení realizace IPRM:         | 30.6.2015                                                          |            |       |            |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM  |                                                                    |            |       |            |
| Pořadové číslo zprávy:                 | 7/2014                                                             |            |       |            |
| Monitorované období:                   | Začátek                                                            | 01/01/2014 | Konec | 31/12/2014 |
| Datum předložení zprávy:               | 31/03/2015                                                         |            |       |            |

#### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM                                       |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IČ                                                 | 00244732                                             |
| Název:                                             | Statutární město České Budějovice                    |
| Adresa:                                            | Nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice |
| Statutární zástupce:<br>(jméno a příjmení, funkce) | Ing. Jiří Svoboda, primátor města                    |
| Zhotovitel zprávy                                  |                                                      |
| Jméno a příjmení, funkce:                          | Eva Kahudová, manažer IPRM                           |
| Telefonní číslo/mobil/Fax:                         | 386 803 212                                          |
| E-mail:                                            | kahudovae@c-budejovice.cz                            |



## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

#### Dílčí projekty:

V roce 2014 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

#### Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)

- datum zahájení projektu: 01.11.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 01.01.2011

Projekt je v realizaci.

#### Komunitní centrum

- datum zahájení projektu: 01.06.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 19.11.2012
- datum ukončení fyzické realizace: 12.12.2014
- datum ukončení projektu: 15.01.2015

#### Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory

- datum zahájení projektu: 01.02.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 08.03.2013
- datum ukončení I. etapy: 27.06.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 03.11.2014
- datum ukončení II. etapy a ukončení projektu: 02.12.2014

#### Regenerace sídliště Máj – úsek 02

- datum zahájení projektu: 08.09.2008
- datum zahájení fyzické realizace: 13.08.2014

Projekt je v realizaci.

#### Domov pro seniory Máj

- datum zahájení projektu: 25.09.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 17.01.2014
- datum ukončení I. etapy: 27.06.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 03.11.2014
- datum ukončení II. etapy a ukončení projektu: 02.12.2014



Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba

- datum zahájení projektu: 01.12.2011
- datum zahájení fyzické realizace: 17.03.2014
- datum ukončení I. etapy: 28.07.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 28.11.2014
- datum ukončení II. etapy a ukončení projektu: 31.12.2014

Hřiště ZŠ Bezdrevská


- datum zahájení projektu: 26.06.2013
- datum zahájení fyzické realizace: 19.05.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 15.12.2014
- datum ukončení projektu: 16.01.2015

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity

- datum zahájení projektu: 15.10.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 25.02.2014
- datum ukončení fyzické realizace: 30.04.2015
- datum ukončení projektu: 31.05.2015

**U projektů z nezávazné části IPRM:**

Ve sledovaném monitorovacím období nebyly realizovány žádné projekty statutárního města České Budějovice z nezávazné části IPRM.



**Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM v nezávazné části, byly realizovány v roce 2014 tyto projekty:**

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory: Ve sledovaném období probíhala realizace dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Realizace obou projektů byla zahájena v dubnu 2013 a pokračovala v roce 2014. Během roku 2014 bylo vyhlášeno několik výběrových řízení, které byly ukončeny podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Jednalo se o VŘ na externí audit, dodavatele interiéru, dodavatele strojů, zařízení a vybavení, povinnou publicitu, stěhování. Dne 10.09.2014 proběhla kolaudace modernizovaných objektů, po které následovala práce na interiérovém vybavení dle harmonogramu projektu.

Kontinuálně probíhají činnosti spojené se zajištěním dotačního managementu realizační fáze projektu: administrativní řízení projektu (příprava a zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o zálohové platby apod.), koordinace projektového týmu, zajištění publicity projektu, zajištění souladu realizace projektu s plánem, naplnění všech cílů projektu, realizace samotné investiční akce a koordinace souvisejících činností veřejné zakázky, TDI, BOZP, autorského dozoru, auditů apod. Projekt bude ukončen k 30.06.2015.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B: V první polovině roku probíhala stavba objektu JVTP IIA, která byla dokončena a předána v srpnu 2014, následně proběhla kolaudace objektu a v listopadu oficiální otevření. Od prosince 2014 zde má v souladu s projektem sídlo 5 inovativních firem. Zároveň byl projekt rozšířen o tzv. Chytrý energetický bod – tj. o doplnění objektu o fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou baterií. Původní rozpočet však nebyl navýšen, protože se výběrovém řízení na zhotovitele stavby podařilo vysoutěžit výrazně nižší cenu než byl předpokládaný rozpočet. Projekt bude ukončen k 30.06.2015.

Realizátor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

#### **Zasedání Řídícího výboru:**

Řídící výbor zasedal v kalendářním roce 2014 celkem 2x a to v termínech:

- 19.02.2014
- 25.07.2014



#### **4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ**

V rámci IPRM probíhala v r. 2014 realizace u těchto projektů:

- 1) Personální a technické zajištění managementu IPRM (03248): Tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31.01.2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM, dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn na ÚRR. V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna termínu realizace projektu Oznámením o změně projektu č. 3. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 3, týkající se prodloužení realizace projektu do června 2015. Na ÚRR byly předloženy v roce 2014 2 průběžné monitorovací zprávy.

- 2) Komunitní centrum: Stavební práce byly zahájeny v červenci 2013 a pokračovaly až do září 2014, kdy byl zahájen v tomto objektu zkušební provoz. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno zařízení pro obyvatele sídliště Máj, ve kterém vznikly odpovídající moderní prostory pro poskytování sociálních služeb, prostory pro seniory, děti a mládež a prostory pro matky s dětmi. V tomto objektu byla také zřízena služebna městské policie. Správou domů s. r. o., který je správcem objektu, byly uzavřeny nájemní smlouvy na poskytování služeb s těmito společnostmi: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice; M – Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení, Mateřské centrum Máj; Statutární město České Budějovice; Statutární město České Budějovice – Městská policie.

V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna termínu realizace projektu Oznámením o změně projektu č. 3. Důvodem prodloužení fyzické realizace projektu bylo posunutí termínu ukončení stavebních prací projektu (původní termín 30.04.2014, nový termín 15.09.2014). Následně se posunulo konečné vyúčtování projektu, proplacení faktur a zpracování auditu, kterým končí fyzická realizace projektu. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do ledna 2015.

- 3) Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory: Projekt je rozdělen na 2 části a to vybudování přístupových komunikací a realizace samotného parku. Stavební práce u přístupových komunikací byly zahájeny v září 2013. Práce na parku byly zahájeny v lednu 2014. U části projektu - přístupové komunikace - se jednalo o vybudování přístupových komunikací k plánovanému parku Čtyři Dvory včetně parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Současně byly vybudovány kanalizační a vodovodní řady včetně přípojek. Součástí stavby byla provedena, jako vyvolaná investice, přeložka dvou trolejových stožárů a přeložka sdělovacích kabelů. V Husově ulici je v místě přechodu pro chodce vytvořen střední ochranný ostrůvek a osazeny výstražné blikáče. U části projektu - Park Čtyři Dvory byla účelem stavby revitalizace nevyužívaného území v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory a vybudování parku s potřebným sociálním zázemím a sítí cest, jehož součástí jsou dětská hřiště, fitstezka a betonový skatepark. Na objekt kavárny byla uzavřena nájemní smlouva.

V průběhu realizace projektu byl prodloužen harmonogram projektu – ukončení realizace projektu do 02.12.2014 (původní termín 28.07.2014).



Důvodem prodloužení harmonogramu bylo posunutí ukončení stavebních prací projektu. Následně se posouvá konečné vyúčtování projektu, proplacení faktur a audit projektu, kterým končí fyzická realizace projektu. Podmínkou pro prodloužení harmonogramu projektu bylo provedení etapizace projektu. Projekt byl rozdělen na 2 části – I. a II. etapu. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do prosince 2014, a dodatek č. 2 týkající se změny rozpočtu v souvislosti s ukončením I. etapy projektu a předložení etapové monitorovací zprávy. Dotace za I. etapu byla proplacena v listopadu 2014. V prosinci 2014 byl projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.

- 4) Regenerace sídliště Máj – úsek 02 – Tento projekt řeší revitalizaci části panelového sídliště Máj. Realizací projektu dojde k obnově a vybudování komunikací pro pěší a pojezdných ploch a rekonstrukci ploch stávajících, revitalizaci zeleně, vybudování dětského hřiště, instalaci nového městského mobiliáře a nových vodních prvků. Stavební práce byly zahájeny na konci srpna 2014 a budou pokračovat do května 2015.
- 5) Domov pro seniory Máj: Předmětem projektu byla rekonstrukce 2 sousedních objektů a dílčí přístavby stávajícího domova pro seniory. Výstupem bylo rozšíření kapacity a kvality služeb v souvislosti s růstem poptávky ze strany cílové skupiny seniorů a také s ohledem na demografický vývoj. Díky navrženým stavebním úpravám došlo k rozšíření kapacit této pobytové sociální služby ve městě o 32 lůžek. Došlo rovněž k rozšíření prostor pro ergoterapii a souvisejícího zázemí včetně zajištění bezbariérového přístupu všech těchto kapacit.

Stavební práce probíhaly od února až do srpna 2014, kdy byl objekt uveden do zkušebního provozu a v říjnu 2014 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna harmonogramu projektu – prodloužení realizace projektu do 02.12.2014. Podmínkou pro prodloužení harmonogramu bylo provedení etapizace projektu. Projekt byl rozdělen na 2 části – I. a II. etapu. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č.1. týkající se etapizace projektu. V prosinci 2014 měl být projekt ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Protože však do této doby nebyla zkontrolována a proplacena I. etapa projektu, závěrečná zpráva s žádostí o platbu zpracována být nemohla a byly předloženy v administrativně posunutém termínu na 16.12.2014 pouze přílohy této zprávy. Závěrečná monitorovací zpráva bude po dohodě s Řídicím orgánem předložena po ukončení kontroly a proplacení I. etapy projektu.

- 6) Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba: V rámci tohoto projektu byla provedena komplexní regenerace části sídliště Vltava. Projekt řešil hlavní problémy kvality bydlení v předmětné lokalitě, a to nevyhovující vzhled a vybavenost veřejných prostranství: nedostatek veřejné zeleně a špatný stav zeleně stávající, nedostatek veřejných rekreačních ploch, nedostatečnou občanskou vybavenost, nedostatek parkovacích míst, nedostatek bezpečných komunikací pro pěší a cyklisty. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a cyklisty, vzniku nových parkovacích míst a rekonstrukci stávajících, revitalizaci zeleně, úpravě a vybudování dětských hřišť a instalaci nového městského mobiliáře.




Stavební práce začaly v březnu 2014 a pokračovaly až do září 2014. Kolaudace proběhla v listopadu a tou byla ukončena fyzická realizace projektu. V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna harmonogramu projektu - prodloužení realizace projektu do 31.12.2014. Podmínkou pro prodloužení harmonogramu projektu bylo provedení etapizace projektu. Projekt byl rozdělen na 2 části – I. a II. etapu. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 1, týkající se etapizace projektu a dodatek č. 2 na změnu rozpočtu projektu v souvislosti s ukončením I. etapy projektu. Dne 4.01.2015 byla předložena závěrečné monitorovací zpráva s žádostí o platbu.

- 7) Hřiště ZŠ Bezdrevská: V rámci projektu byl revitalizován stávající sportovní areál. Došlo k revitalizaci trávníku fotbalového hřiště včetně instalace jednoduchého systému zavlažování, byly vyměněny fotbalové brány a také přístřešky pro střídající hráče. Dále byl obnoven povrch běžecké dráhy z travnatého na polyuretanový, který splňuje veškeré parametry, normy a certifikace pro víceúčelové sportovní areály. Byla obnovena také dráha pro běhy na krátké vzdálenosti a rozběh pro skok daleký. V areálu nově vznikl prostor pro vrh koulí a hod kriketovým míčkem a bylo vybudováno beachvolejbalové hřiště. Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti při volnočasových aktivitách, ke zvýšení atraktivity veřejného prostranství, k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času.

Stavební úpravy probíhaly od července do listopadu 2014. V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna termínu realizace projektu do 16.01.2015. Důvodem prodloužení realizace projektu bylo posunutí termínu ukončení dokončovacích prací. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do ledna 2015.

- 8) Centrální část kampusu Jihočeské univerzity: Realizace projektu probíhala v roce 2014 dle schváleného časového harmonogramu. Jednalo se o stavební práce a práce zahradnické, probíhající ve 2 výstavbových etapách. Celý projekt byl rozdělen na jednotlivé lokality – AI, AII, dále pak BIII, BIV a BII. V centrální části kampusu byly provedeny nové chodníky pro pěší, položena nová vedení veřejného osvětlení, vybudována relaxační hnízda s osvětlením, provedeny vsakovací jámy. Jako hlavní dominantu prostoru byl na křížení hlavních diagonálních chodníků vybudován přístřešek v podobě pnuté membrány. Odborná zahradnická firma provedla základní úpravy terénu, rozvoz humusové vrstvy. Dále byla provedena kompletní výsadba všech vzrostlých stromů. Před tím bylo celé řešené území vyčištěno od keřové vegetace, zlikvidována byla i nejrůznější provizorní přístřeší bezdomovců v této oblasti. Pro finální fázi realizace projektu na počátku roku 2015 zbývá dokončit dílčí detaily napojení některých chodníků, provést položení nového asfaltového povrchu hlavní pěší osy od ulice Branišovská k VŠ kolejím, provést finální úpravy všech budoucích travnatých ploch.

Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích



## 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM


Pozastavení administrace realizovaných dílčích projektů z důvodu probíhajícího šetření Policií ČR ze dne 21.05.2014 v prostorách kanceláří Magistrátu města České Budějovice. Administrace projektů byla obnovena ke dni 18.07.2014.

V listopadu 2014 byla proplacena dotace za I. etapu projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory ve výši 25 033 539,86 Kč. Část výdajů dotace ve výši 396 912,38 Kč nebyla proplacena, neboť byl překročen limit za projektovou dokumentaci a výdaje spojené s řízením projektu (TDS, BOZP, autorský dozor a geotechnický dohled) v rámci I. etapy. Bude proplaceno až po ukončení celého projektu.

## 6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2014 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy k těmto projektům

1. Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – k 30.09.2014 zpráva o udržitelnosti projektu
2. Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340) – k 31.01.2014 zpráva o udržitelnosti projektu
3. Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348) – k 31.03.2014 a k 30.09.2014 průběžná monitorovací zpráva
4. České Budějovice – město sportu – k 28.03.2014 zpráva o udržitelnosti projektu
5. Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – k 29.09.2014 zpráva o udržitelnosti projektu
6. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část – k 29.04.2014 zpráva o udržitelnosti projektu
7. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – I. etapa – k 27.06.2014 etapová monitorovací zpráva
8. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – II. etapa – k 02.12.2014 závěrečná monitorovací zpráva
9. Domov pro seniory Máj – k 27.06.2014 etapová monitorovací zpráva
10. Domov pro seniory Máj – k 02.12.2014 (administrativně prodlouženo na 16.12.2014) závěrečná monitorovací zpráva
11. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba – k 28.07.2014 etapová monitorovací zpráva
12. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba – k 31.12.2014 (administrativně prodlouženo na 14.01.2015) závěrečná monitorovací zpráva
13. Hřiště ZŠ Bezdrevská – k 16.01.2015 (administrativně prodlouženo na 30.01.2015) – závěrečná monitorovací zpráva



**7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Předpokládané období realizace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od: 01/01/2015 | do: 31/12/2015 |
| <b>Popis dalších aktivit IPRM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |
| <b>Závazná část IPRM – ROP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| V roce 2015 bude pokračovat realizace projektů rozpracovaných:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)</li><li>- Regenerace sídliště Máj - úsek 02</li><li>- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| <b>Nezávazná části IPRM – ROP (ostatní oblasti podpory)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| Žádné projekty nejsou v realizaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |
| <b>Nezávazná část IPRM – TOPy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
| U projektu <u>Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory</u> , který je rozdělen na dílčí projekty Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU budou pokračovat práce na vybavení zrekonstruovaných pavilónů přístroji a vybavením, které přispějí k zlepšení a modernizaci výukových metod a kvalitě navazujících výzkumných činností. Činnosti realizované v rámci této klíčové aktivity jsou následující: výběr dodavatelů strojů a zařízení, dodávky strojů a zařízení, stěhování, přemístění stávajícího vybavení a zprovoznění. Projekt bude ukončen k 30.06.2015. |                |                |
| Dále bude pokračovat realizace projektu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. - <u>Rozvoj JVTP Etapa II A</u> , neboť byl projekt rozšířen o tzv. Chytrý energetický bod – tj. o doplnění objektu o fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou baterií. Projekt bude ukončen k 30.06.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |



## 8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

| Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Závazná část:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>S ohledem na průběh zadávacích řízení dílčích projektů se na začátku sledovaného období předpokládalo, že nebude zcela vyčerpána celková alokace IPRM Levý břeh Vltavy. Z tohoto důvodu byly do IPRM zařazeny v roce 2014 nové dílčí projekty.</p> <p>Konkrétně se jednalo o projekty v těchto opatřeních:</p> <p>1) Opatření C.1 Modernizace a výstavba zařízení v oblasti sociálních služeb a občanské vybavenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Domov pro seniory Máj</li></ul> <p>2) Opatření C.2 Zlepšení podmínek pro bydlení a pro trávení volného času v zóně:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba</li><li>- Regenerace sídliště Máj - úsek 02</li><li>- Hřiště ZŠ Bezdrevská</li><li>- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity</li></ul> <p>Indikátory těchto projektů nebudou součástí plánovaných indikátorů IPRM Levý břeh Vltavy.</p> |  |
| <b>Nezávazná část:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>3) Opatření A.2 Zlepšení podmínek pro vzdělávání, vědu a výzkum a posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky – indikativní část IPRM:</p> <p>Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) – tomuto projektu nebyla přiznána dotace.</p> <p>Aula JU – projekt byl zahájen v r. 2008, kdy bylo provedeno hlubinné pilotové zakládání. Momentálně je projekt zastaven pro nedostatek finančních prostředků potřebných pro vlastní výstavbu objektu i jeho provoz. V rámci Dlouhodobého záměru JU je uvažováno s obnovením prací na dostavbu auly po roce 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Popis opatření na odstranění těchto problémů:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><u>Opatření C.1 a C.2</u> - nové projekty byly zařazeny do IPRM Levý břeh Vltavy.</p> <p><u>Opatření A.1</u> - Aula JU – nelze přijmout účinná opatření – řešení závisí na vnějších vlivech – teprve po dokončení reformních kroků ve financování vysokých škol ze strany MŠMT a vyjasnění způsobu financování investičních záměrů vysokých škol po roce 2015 lze uvažovat o obnovení záměru dostavby auly.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## 9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:                                        |  | Ano | Ne | ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|
| <b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b>                                |  |     |    |     |
| Oznámení o změně č. 26 – zapojení partnerských projektů do IPRM Levý břeh Vltavy      |  |     |    |     |
| Oznámení o změně č. 27 – vyřazení projektů partnerů z dokumentu IPRM Levý břeh Vltavy |  |     |    |     |



|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Oznámení č. 28 - změna statutárního zástupce příjemce         |
| <b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>                         |
| Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změně v IPRM. |

## 10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano/Ne | ano |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| <b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
| V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |
| <p>1) <b><u>Oznámení o změně č. 21 – zvýšení hodnoty indikátorů – závazná část IPRM:</u></b><br/>Zvýšení indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ na 2 304 m<sup>2</sup>. Zvýšení indikátoru „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“ na 5,3 ha. Zvýšení indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ na 34 399,85 m<sup>2</sup>. Ke změně indikátorů dochází na základě ukončení dílčích projektů „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz“, „Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“ a „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“.</p>                                                                                                                                                                                                          |        |     |
| <p>2) <b><u>Oznámení o změně č. 22 – vyřazení indikátorů z nezávazné části IPRM:</u></b><br/>Z nezávazné části IPRM byly vyřazeny tyto indikátory: „Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem“ – plánovaná hodnota 0,55 km; „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro sociální služby a zdravotní péči“ – plánovaná hodnota 645 m<sup>2</sup>; „Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality sociálních služeb“ – plánovaná hodnota – počet 6; „Počet nových a zrekonstruovaných sportovních rekreačních zařízení celkem“ – plánovaná hodnota – počet 1. Důvodem k vyřazení těchto indikátorů je to, že projekty „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“, „Rekonstrukce Domova pro seniory Máj“, „Portál sociálních služeb“ (Oznámení č. 10) a „Freetime park Stromovka“ (Oznámení č. 14), se kterými tyto indikátory přímo souvisí, byly z IPRM vyřazeny.</p> |        |     |
| <p>3) <b><u>Oznámení o změně č. 23 - změna výše alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“ (navýšení) – převedení části alokace z Tematického IPRM ve výši EUR 472.899,24 (13.000.000,11 Kč při kurzu 27,49).</u></b></p> <p>Protože v Tematickém IPRM nebude přidělená alokace zcela vyčerpána, přesouvá se nevyčerpaná část do IPRM „Levý břeh Vltavy“. Celková výše alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“ z ERDF bude po navýšení činit EUR 9.571.859,27 (263.130.411,33 Kč při kurzu 27,49). Důvodem k převedení je snaha o maximální vyčerpání jak alokace „Tematického IPRM“, tak alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |
| <p>4) <b><u>Oznámení o změně č. 24 - změna harmonogramu realizace IPRM „Levý břeh Vltavy“:</u></b></p> <p>Původní termín – červen 2014; nový termín – červen 2015. Na základě vyhlášení nové kontinuální výzvy v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“ byly do IPRM zařazeny další 2 nové projekty města: projekt „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ a projekt „Hřiště ZŠ Bezdrevská“ a dále projekt partnera – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – „Centrální část kampusu Jihočeské univerzity“, jejichž realizace se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |



předpokládá až do roku 2015. Tím došlo k posunutí harmonogramu celého IPRM až do června 2015.

**5) Oznámení o změně č. 25 - změna IPRM „Levý břeh Vltavy“ - indikativní seznam projektů**

Do IPRM „Levý břeh Vltavy“ byly zařazeny 2 nové projekty města: „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ a „Hřiště ZŠ Bezdrevská“. Dále je do IPRM zařazen projekt partnera – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: „Centrální část kampusu Jihočeské univerzity“. Důvodem k jejich zařazení je snaha o úplné vyčerpání přidělené alokace v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“. Indikátory těchto projektů nebudou součástí celkové hodnoty indikátorů IPRM „Levý břeh Vltavy“.

**Stav řešení podstatné změny:**

S ÚRR projednané a administrativně dokončené změny popsané v této zprávě byly zohledněny v *Dodatku č. 8 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“*.

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Změnový dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b> | <b>ano</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b> | <b>29.05.2014</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|



**11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ** (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

| Indikátor projektu                                                               | Měrná Jednotka | Plánované množství dle Smlouvy | Skutečnost za monitorované období | Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období | Předpoklad na další monitorovací období | Poznámka |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem      | ha             | 2,1                            | 3,5                               | 3,5                                                  | x                                       | Z        |
| Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně                          | ha             | 5,3                            |                                   | 5,3                                                  | x                                       | Z        |
| Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení | m <sup>2</sup> | 2304                           | 0                                 | 2 304                                                | x                                       | Z        |
| Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit      | počet          | 1                              | 0                                 | 1                                                    | x                                       | Z        |
| Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem                             | m <sup>2</sup> | 34 399,85                      |                                   | 34 399,85                                            | x                                       | Z        |




|                                                                             |       |    |   |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|----|---|---|
| Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst            | počet | 1  | 0 | 1  | x | Z |
| Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu               | počet | 1  | 0 | 1  | x | N |
| Počet vytvořených propagačních nebo produktů pro cestovní ruch              | počet | 53 | 0 | 53 | x | N |
| Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě               | počet | 9  | 0 | 14 | x | N |
| Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě | počet | 39 | 0 | 39 | x | N |

**Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:**

Indikátory:

- 1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
- 2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
- 3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008.
- 4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji.



- 5) Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 - 2011.
- 6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů.
- 7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů k datu ukončení projektu 25. 9. 2010.
- 8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz.
- 9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
- 10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn postavením objektu Komunitní centrum

**Zdroje dat pro monitorovací indikátory:**

- pracovní smlouva
- internetové stránky města [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)
- geodetické zaměření

## 12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

**Rovné příležitosti:**

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin.

**Udržitelný rozvoj:**

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

## 13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V monitorovacím období byly na základě rozhodnutí RM a ZM zařazeny do IPRM Levý břeh Vltavy 4 projekty partnerů:

| Poř. č. | název projektu                              | žadatel              |
|---------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1       | Kovy, rostliny a lidé (akronym „Korolid“)   | Biol. centrum AV ČR  |
| 2       | Profesní podpora pedagogů                   | Jihočeská univerzita |
| 3       | Mechanismy makromolekulárních komplexů      | Jihočeská univerzita |
| 4       | Centrální část kampusu Jihočeské univerzity | Jihočeská univerzita |



2.1 Integrované  
projekty  
rozvojových  
center



## Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

Projekt Jihočeské univerzity „Centrální část kampusu Jihočeské univerzity“ byl přímo zařazen do závazné části IPRM „Levý břeh Vltavy“ z důvodu vyčerpání přidělené alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“.

### B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

#### 14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 65 927 588,22    |
| <b>V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:</b><br><br>V listopadu 2014 byla proplacena dotace za I. etapu projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory ve výši 25 033 539,86 Kč. Dotace byla krácena o 42 331,46 Kč. Důvodem krácení byla absence položky na DIO 3 Dočasná úprava SSP křižovatky instalace a reinstalace software; zaokrouhlování; úhrada zálohové faktury za výtvarné sochařské dílo "Lavička ležící vagabund" - tento výdaj nelze uznat jako způsobilý a nesoulad výkazu výměr s PD - strom Betula pendula - měl být dle ZL fakturován jako nezpůsobilý výdaj. Dále nebyla proplacena část sporných výdajů dotace ve výši 396 912,38 Kč za překročení limitních částek za projektovou dokumentaci a výdajů spojených s řízením projektu. Částka bude proplacena po ukončení celého projektu. |  |                  |
| <b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 25 033 539,86 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |



## Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* | Ing. Jiří Svoboda |
| Funkce v organizaci:                                     | primátor          |
| Místo a datum:                                           | České Budějovice  |
| Podpis a razítko                                         | .....             |
| Poznámky                                                 |                   |
|                                                          |                   |

*\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

### D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

| Příloha č. | Název přílohy:                                                                                                                                                         | Přiloženo:<br>(Ano/Ne) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)                                                 | NE                     |
| 2          | Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1. | NE                     |
| 3          | Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad                             | ANO                    |

# Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2007 - 2014 a plán od roku 2015 - závazná část

| IPRM                                 | název projektu                                                                                                                      | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2007 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2008 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2009 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2010 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2011 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2012 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2013 | výše čerpaných<br>způsobilých výdajů<br>v roce 2014 | rozpočet IPRM 2015   | CELKEM<br>ROZPOČET dle<br>smlouvy s partnerem | CELKEM<br>ROZPOČET dle<br>Smlouvy IPRM |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| L<br>c<br>v<br>ý<br>b<br>f<br>c<br>h | <b>Opavská 8.3</b><br>Revitalizace brownfields - volnočasové a<br>rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyřl<br>Dvory       |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 7 923 739 Kč                                        | 40 304 355 Kč                                       |                      | 48 228 094 Kč                                 | 108 108 000 Kč                         |
|                                      | <b>Opavská 8.3</b><br>Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz                                                                      |                                                     |                                                     |                                                     | 228 000 Kč                                          | 32 011 472 Kč                                       | 2 500 069 Kč                                        |                                                     |                                                     |                      | 34 739 541 Kč                                 | 49 211 000 Kč                          |
|                                      | <b>Opavská 8.4</b><br>Komunitní centrum                                                                                             |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 1 135 098 Kč                                        | 1 485 265 Kč                                        | 22 764 Kč                                           | 50 162 675 Kč                                       |                      | 52 805 302 Kč                                 | 80 000 000 Kč                          |
|                                      | <b>Opavská 8.4</b><br>Doprava pro seniory Máj                                                                                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 99 150 Kč                                           | 884 510 Kč                                          | 21 487 742 Kč                                       |                      | 22 471 402 Kč                                 | 0 Kč                                   |
|                                      | <b>Opavská 8.2</b><br>Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní<br>část                                                      |                                                     |                                                     | 1 487 500 Kč                                        | 31 153 469 Kč                                       | 14 729 190 Kč                                       |                                                     |                                                     |                                                     |                      | 47 370 159 Kč                                 | 75 000 000 Kč                          |
|                                      | Regenerace části panelového sídliště Máj -<br>východní část                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 18 854 226 Kč                                       | 6 851 118 Kč                                        |                                                     |                      | 25 705 344 Kč                                 |                                        |
|                                      | Regenerace sídliště Vitava sever - část O3, II.<br>etapa - 2. stavba                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 107 993 Kč                                          | 19 957 597 Kč                                       |                      | 20 065 590 Kč                                 | 0 Kč                                   |
|                                      | Regenerace sídliště Máj - úsek O2                                                                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 8 315 780 Kč                                        | 50 607 289 Kč        | 58 923 069 Kč                                 | 0 Kč                                   |
|                                      | Hřiště ZŠ Bezdravská                                                                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 6 244 998 Kč                                        |                      | 6 244 998 Kč                                  | 0 Kč                                   |
|                                      | Centrální část kampusu Jihočeské univerzity -<br>projekt partnera                                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 8 120 344 Kč                                        | 6 908 001 Kč         | 15 028 345 Kč                                 | 0 Kč                                   |
|                                      | <b>Opavská 8.3</b><br>Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vitavy" -<br>Personální a technické zajištění managementu<br>IPRM - 01340 | 395 080 Kč                                          | 643 923 Kč                                          | 482 356 Kč                                          | 347 841 Kč                                          |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                      | 1 869 200 Kč                                  | 8 000 000 Kč                           |
|                                      | Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vitavy" -<br>Personální a technické zajištění managementu<br>IPRM - 02348                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 426 972 Kč                                          | 407 297 Kč                                          | 419 335 Kč                                          | 447 216 Kč                                          | 137 060 Kč           | 1 837 880 Kč                                  |                                        |
|                                      | <b>CELKEM</b>                                                                                                                       | <b>1 039 003 Kč</b>                                 |                                                     | <b>1 969 856 Kč</b>                                 | <b>31 729 310 Kč</b>                                | <b>48 302 732 Kč</b>                                | <b>23 346 008 Kč</b>                                | <b>16 208 959 Kč</b>                                | <b>155 040 706 Kč</b>                               | <b>57 652 351 Kč</b> | <b>335 288 925 Kč</b>                         | <b>320 319 000 Kč</b>                  |

Datum zpracování: 19.02.2015

Poznámka: \* čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem  
 \*\* rozpočet IPRM 2015 představuje plánovanou úhradu způsobilých výdajů