

Datum: 15. 03. 2023
č. projektu: 5211200070
č.j.: ORVZ/941/2023

Žádost o prodloužení termínu pro doložení kompletních podkladů k uzavření Smlouvy

Vážený pane řediteli,

žádám o prodloužení termínu k doložení kompletních podkladů ke Smlouvě dle Rozhodnutí č. 5211200070 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, bodu č. 5, a to u akce **č. 5211200070 „Energeticky úsporný projekt ve vybraných objektech statutárního města České Budějovice“** na **30. 06. 2023**. Důvodem žádosti je posunutí termínu dokončení verifikační zprávy, při jejímž zpracování se vyskytly neočekávané překážky. Zejména se jedná o nutnost dodatečného vypracování požárně bezpečnostních řešení objektů, která jsou pro vyhotovení verifikační zprávy nezbytným podkladem. Tímto dojde k prodloužení verifikační fáze projektu o 4 měsíce.

Jsme v této fázi projektu:

fáze projektu	zaškrtnout pokud je splněno	pokud není splněno, vepsat datum, kdy bude splněno
zpracována projektová dokumentace k výběrovému / zadávacímu řízení	ANO	
zahájeno výběrové / zadávací řízení	ANO	
dokončeno výběrové / zadávací řízení	ANO	
zpracována verifikační zpráva	NE	30. 06. 2023

Předpokládáme tento harmonogram postupu:

zahájení realizačních prací: fáze I 01. 07. 2023 – 30. 11. 2023

fáze II 01. 03. 2024 – 30. 09. 2024

ukončení realizačních prací: 30. 09. 2024

ukončení kolaudace: 30. 09. 2024

podání poslední žádosti o platbu: 31. 12. 2024

Za kladné vyřízení předem děkuji.

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka statutárního města České Budějovice