

Příloha č. 5

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Prioritní osa:	2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:	2.1 - Integrované projekty rozvojových center
Registrační číslo IPRM:	004/JZ
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“
Celková výše alokace dle Smlouvy:	10 122 100 EUR (ERDF + SR)
dle Dodatku:	9 571 859,27 EUR (ERDF)
Datum zahájení realizace IPRM:	03.09.2007
Datum ukončení realizace IPRM:	30.06.2015
Datum předložení zprávy:	30.06.2016

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, administrátorka IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ byl realizován od září 2007 do června 2015 a zabýval se rozvojem a zlepšením podmínek pro bydlení v této oblasti. Zahrnoval především revitalizaci veřejných prostranství a rekonstrukci komunikací, vytvoření nového městského subcentra, vybudování nových objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit, ekologizaci dopravy MHD, rozšíření kapacity pobytových služeb sociální péče. Tento IPRM byl financován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na základě Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města uzavřené s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad 30.01.2009. IPRM tvoří dvě části – závaznou část IPRM a nezávaznou část IPRM. Všechny dílčí projekty zařazené v závazné části IPRM byly realizovány na základě příslušných Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad v rámci prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center. Do závazné části IPRM byl z důvodu vyčerpání celkové alokace tohoto IPRM zařazen projekt partnera – Jihočeské univerzity. Do nezávazné části IPRM byly zařazené projekty, které byly financovány z ostatní prioritních oblastí ROP, z tematických operačních programů (TOP) nebo jiných zdrojů. Tyto projekty byly realizovány nejen statutárním městem, ale i jinými subjekty.

Přehled realizovaných dílčích projektů:

Projekty realizované v závazné části IPRM:

V rámci 4. kontinuální výzvy č. JZ/004/2008/2.1 vyhlášené 04.11.2008:

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014

Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170

Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340

Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348

V rámci 15. kontinuální výzvy č. JZ/004/2011/2.1 vyhlášené 26.04.2011 :

Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562

Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825

Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830

Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832

V rámci 32. kontinuální výzvy č. JZ/004/2014/2.1 vyhlášené 27.01.2015 :

Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968

Regenerace sídliště Máj - úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970

Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 - projekt partnera



Projekty realizované v nezávazné části IPRM:

Projekty statutárního města v rámci ROP:

České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179

Projekty statutárního města v rámci OPŽP:

Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401

Projekty realizované v závazné části IPRM:

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014

Projekt řešil modernizaci provozu MHD v Českých Budějovicích převedením části linky č. 1 na trolejbusový provoz a vznikem nové trolejbusové trasy linky č. 8. Jednalo se o výstavbu trolejového a kabelového vedení a doprovodných staveb v ulici E. Rošického, M. Horákové a A. Barcala. Příprava a realizace projektu probíhala od 04.09.2008 do 28.09.2012.

Současně s tímto projektem probíhala rekonstrukce komunikace, kterou realizoval Krajský úřad Jihočeského kraje a tím došlo k výraznému synergickému efektu, který také posílila realizace projektu Dopravního podniku města České Budějovice – Nákup 14 trolejbusů, z nichž část byla nasazena na tuto nově zřízenou trať. Kompletně se zlepšily podmínky dopravy, MHD a bydlení v dotčeném území.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.04.2010. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 07.09.2011 Dodatek č. 1 týkající se snížení počtu monitorovacích ukazatelů projektu a změny bankovního spojení a čísla běžného účtu příjemce, 14.11.2012 Dodatek č. 2 týkající se navýšení hodnoty monitorovacího ukazatele.

Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ byl naplněn na hodnotu 2 304 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 1740 m²).

Celkové výdaje projektu činily 49 408 218,95 Kč, dotace ve výši 32 134 074,92 Kč byla proplacena 28.12.2012.

Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170

Byly zregenerovány venkovní plochy na sídlišti Máj v úseku 03 jižní část. Jednalo se o zjednodušení a úpravu chodníků, výměnu jejich nevyhovujících povrchů, zlepšení možnosti parkování vybudováním 20 parkovacích míst, úpravu stávající a výsadbu nové zeleně, vybudování nového veřejného osvětlení, výstavba dětských hřišť a sportovišť. Příprava a realizace projektu probíhala od 27.06.2008 do 29.09.2011.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 03.05.2011. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 07.09.2011 Dodatek č. 1 týkající se změny termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a 25.04.2012 Dodatek č. 2 týkající se změny hodnoty indikátoru.

První indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 11 065,85 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 11 849 m²). Druhý indikátor projektu „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“ byl naplněn na plánovanou hodnotu 4,90 ha.



Celkové výdaje projektu činily 60 245 704,73 Kč, dotace ve výši 43 817 396,95 Kč byla proplacena 19.07.2012.

Od října 2011 do ledna 2012 proběhla kontrola projektu ze strany NKÚ, ze které vyplynulo, že v přípravě, realizaci a administraci kontrolovaného projektu nedošlo ze strany statutárního města k žádnému pochybení.

V květnu 2013 byl Ministerstvem financí proveden audit projektu, na základě kterého došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 1 293 130,00 Kč za nesplnění podmínek způsobilosti výdaje na stavební práce a za porušení zákona o veřejných zakázkách na zpracování projektové dokumentace. Tyto finanční prostředky byly 25.09.2014 vráceny poskytovateli dotace na základě rozhodnutí obdrženo 16.09.2014.

Personální a technické zajištění managementu IPRM,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340

Předmětem projektu bylo personální a technické zabezpečení realizace IPRM „Levý břeh Vltavy“, v rámci kterého bylo zajištěno jak jeho vlastní řízení, tak i administrace jednotlivých dílčích projektů v něm zařazených. Jednalo se o dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, zpracování harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn projektů poskytovateli dotace, spolupráce s partnery. Příprava a realizace projektu probíhala od 22.03.2007 do 31.01.2011.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.04.2010. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 23.02.2011 Dodatek č. 1, týkající se změny čísla bankovního účtu příjemce, 20.06.2012 Dodatek č. 2, kdy se poskytovatel dotace zavazuje, že nebude vyžadovat uchování monitorovacího ukazatele „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst“ po celou dobu udržitelnosti projektu v případě, že bude příjemcem realizován navazující projekt s názvem „Personální a technické zajištění managementu IPRM (reg. č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.02348).

Indikátory projektu „Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy“ a „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst“ byly naplněny na plánovanou hodnotu v počtu 1.

Celkové výdaje projektu činily 2 329 597,47 Kč, dotace ve výši 1 729 010,06 Kč byla proplacena 19.07.2011.

Personální a technické zajištění managementu IPRM,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348

V rámci tohoto projektu, navazujícího na předcházející stejnojmenný projekt, bylo opět zajišťováno jak vlastní řízení IPRM „Levý břeh Vltavy“, tak i administrace jednotlivých dílčích projektů realizovaných v rámci tohoto IPRM. Jednalo se o dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, zpracování harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn projektů poskytovateli dotace, spolupráce s partnery. Příprava a realizace projektu probíhala od 01.11.2010 do 01.06.2015.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 08.09.2011. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 20.06.2012 Dodatek č. 1, týkající se sjednocení původní a plánované hodnoty monitorovacího ukazatele „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst“. V rámci projektu nebude navýšen tento indikátor, neboť se jedná o



monitorovací ukazatel přecházející z projektu „Personální a technické zajištění managementu IPRM“ (reg. č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.01340). Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna týkající se změny rozpočtu za účelem rozdělení dotace na investiční a neinvestiční. 03.12.2013 byl uzavřen Dodatek č. 2 týkající se prodloužení realizace projektu do července 2014 a 17.06.2014 Dodatek č. 3 týkající se prodloužení realizace projektu do června 2015. Indikátor projektu „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst“ přechází z realizovaného projektu „Personální a technické zajištění managementu IPRM“ (reg. č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.01340) a byl naplněn na plánovanou hodnotu v počtu 1. Celkové výdaje projektu činily 1 828 318,90 Kč, dotace ve výši 1 436 353,79 Kč byla proplacena 16.11.2015.

Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562

V lokalitě sídliště Máj v úseku 06 - východní část byly vyměněny povrchy chodníků, vozovek i parkovacích stání. Přechody pro chodce byly nově vymezeny zvýšenými prahy sloužícími jako zpomalovací retardéry. Celý úsek vedoucí od ulice Větrná k ulici M. Horákové protíná nová cyklostezka s odděleným pruhem pro chodce. Bylo provedeno nové dopravní značení, osazení kanalizačních vpustí a kompletně zrekonstruováno veřejné osvětlení. Stávající dětské hřiště dostalo nový pryžový povrch a funkční oplocení. Byla revitalizována stávající zeleň a byly vysazeny nové jehličnaté i listnaté stromy a keřové skupiny. Příprava a realizace projektu probíhala od 27.06.2008 do 29.04.2013.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 02.10.2012. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 18.02.2013 Dodatek č. 1 týkající se změny termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a 02.09.2013 Dodatek č. 2 týkající se změny hodnoty indikátoru.

První indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 23 334 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 23 112,4 m²). Druhý indikátor projektu „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“ byl naplněn na plánovanou hodnotu 0,40 ha.

Celkové výdaje projektu činily 37 891 500,67 Kč, dotace ve výši 21 849 542,74 Kč byla proplacena 19.12.2013.

V dubnu 2014 byl Ministerstvem financí proveden audit projektu, na základě kterého došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 24 425,60 Kč za nesplnění podmínek způsobilosti výdaje za zpracování bannerů a za nedodržení Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU u veřejné zakázky na činnost koordinátora BOZP. Tyto finanční prostředky byly 07.09.2015 vráceny poskytovateli dotace na základě výzvy obdržené 27.08.2015.

Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825

Smyslem projektu byla revitalizace nevyužívaného území v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory prostřednictvím vybudování městského parku. Byly vybudovány přístupové komunikace k parku včetně parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Současně byly vybudovány kanalizační a vodovodní řady včetně přípojek. Dále byl vybudován park s potřebným sociálním zázemím a sítí cest, jehož součástí jsou dětská hřiště, fitstezka a betonový skatepark. Na objekt sociálního zázemí - kavárny byla uzavřena nájemní smlouva. Příprava a realizace projektu probíhala ve dvou etapách a to od



01.02.2012 do 02.12.2014.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 02.07.2014. Dodatek č. 1 týkající se změny harmonogramu – rozdělení projektu na 2 časové etapy a změny rozpočtu projektu; 29.10.2014 Dodatek č. 2 týkající se změny rozpočtu projektu.

Indikátor projektu „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“ byl naplněn na plánovanou hodnotu 3,5 ha.

Celkové výdaje projektu činily 54 753 683,40 Kč, dotace za I. etapu projektu ve výši 25 033 539,86 Kč byla proplacena 21.11.2014, dotace za II. etapu projektu ve výši 15 504 348,52 Kč byla proplacena 28.04.2015 a doplatek sporných výdajů I. etapy ve výši 396 912,38 Kč byl proplacen 22.05.2015.

Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830

Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou sousedních objektů a dílčí přístavby ke stávajícímu objektu Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. Cílem bylo rozšíření celkové kapacity tohoto zařízení pobytových služeb sociální péče a rozšíření bezbariérových prostor pro cílovou skupinu seniorů o 32 lůžek. Příprava a realizace projektu probíhala ve dvou etapách a to od 25.09.2012 do 02.12.2014.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 04.07.2014 Dodatek č. 1 týkající se změny harmonogramu – rozdělení projektu na 2 časové etapy a změny rozpočtu projektu; 12.03.2015 Dodatek č. 2 týkající se změny rozpočtu.

Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na plánovanou hodnotu 799,6 m².

Celkové výdaje projektu činily 23 747 961,02 Kč, dotace za I. etapu projektu ve výši 3 848 173,71 Kč byla proplacena 27.03.2015, dotace za II. etapu projektu ve výši 14 486 059,90 Kč byla proplacena 06.05.2015 a doplatek sporných výdajů I. etapy ve výši 766 457,28 Kč byl proplacen 22.05.2015.

Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba,

reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832


Cílem projektu bylo provedení komplexní regenerace této části sídliště. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a cyklisty, vzniku nových parkovacích míst a rekonstrukci míst stávajících, revitalizaci zeleně, výsadbě nových stromů a keřů, úpravě a vybudování dětských hřišť včetně vybavení herními prvky, pořízení nového veřejného osvětlení a mobiliáře.

Příprava a realizace projektu probíhala ve dvou etapách a to od 01.12.2011 do 31.12.2014.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 04.07.2014 Dodatek č. 1 týkající se změny harmonogramu – rozdělení projektu na 2 časové etapy a změny rozpočtu projektu; 19.12.2014 Dodatek č. 2 týkající se změny rozpočtu projektu.

Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 15 610 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 14 991 m²).

Celkové výdaje projektu činily 23 422 284,99 Kč, dotace za I. etapu projektu ve výši



5 750 235,80 Kč byla proplacena 26.03.2015, dotace za II. etapu projektu ve výši 9 608 092,17 Kč byla proplacena 15.06.2015 a doplatek sporných výdajů I. etapy ve výši 40 376,75 Kč byl proplacen 29.06.2015.

Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno zařízení pro obyvatele sídliště Máj, ve kterém vznikly moderní prostory pro poskytování sociálních služeb, prostory pro seniory, děti a mládež a prostory pro matky s dětmi. Byla zde také zřízena služebna městské policie. Správou domů s. r. o., který je správcem objektu, byly uzavřeny nájemní smlouvy a dohody o užívání prostor se společnostmi: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice;

M – Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení, Mateřské centrum Máj; Statutární město České Budějovice; Statutární město České Budějovice – Městská policie. Příprava a realizace projektu probíhala od 01.06.2010 do 15.01.2015.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.07.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 04.11.2014 Dodatek č. 1 týkající se prodloužení realizace projektu do ledna 2015.

Indikátor projektu „Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit“ byl naplněn na plánovaný počet 1.

Celkové výdaje projektu činily 77 809 046,54 Kč, dotace ve výši 44 841 290,75 Kč byla proplacena 05.08.2015.


Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970

Byly zregenerovány venkovní plochy na sídlišti Máj v úseku 02 – pojižděné komunikace, chodníky, zpevněné plochy pro pěší, rekonstrukce infrastruktury včetně revitalizace zelených ploch, nového veřejného osvětlení, mobiliáře, fontány, výstavba opěrných zdí, schodiště a vybudování nového hřiště pro děti včetně montáže herních prvků. Tento projekt tvoří synergický efekt s projektem Komunitní centrum, neboť v těsném sousedství s novou budovou centra byla zrevitalizována přilehlá část území sídliště Máj. Příprava a realizace projektu probíhala od 08.09.2008 do 29.07.2015.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.07.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 09.10.2015 Dodatek č. 1 týkající se změny hodnoty monitorovacího ukazatele.

Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 9 651,84 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 9 880 m²).

Celkové výdaje projektu činily 56 237 247,92 Kč, dotace ve výši 25 877 304,69 Kč byla proplacena 16.11.2015 a další část dotace ve výši 1 212 706,74 Kč byla proplacena 19.04.2016.



Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971

Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajícího školního hřiště. Běžecká dráha dostala nový polyuretanový povrch, byl revitalizován trávník fotbalového hřiště, vyměněny fotbalové brány, pro trávník bylo zabudováno jednoduché zavlažování, byla upravena výseč na vrh koulí a krátký rozběh na vrh kriketovým míčkem, obnovena dráha na krátké běhy a doplněn rozběh na skok daleký. Vzniklo hřiště na plážový volejbal, bylo renovováno a upraveno oplocení a byly instalovány 2 mobilní objekty sloužící jako sklad. Příprava a realizace projektu probíhala od 26. 6. 2013 do 16. 1. 2015.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 28.08.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 23.10.2014 Dodatek č. 1 týkající se prodloužení realizace projektu do prosince 2014. Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 11 157,70 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 10 989,1 m²).

Celkové výdaje projektu činily 6 655 560,85 Kč, dotace ve výši 5 196 053,20 Kč byla proplacena 16.07.2015.

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969

Jedná se o projekt partnera, který byl zařazen do IPRM z důvodu vyčerpání celkové alokace určené pro IPRM „Levý břeh Vltavy“.

Při rekonstrukci centrálního prostoru univerzitního kampusu byly rekonstruovány stávající chodníky, veřejné osvětlení, revitalizovány stávající travnaté plochy a provedena nová výsadba zeleně, vystaveny nové chodníky, centrální přístřešek pro práci studentů, relaxaci a volnočasové aktivity, nové veřejné osvětlení a byly osazeny prvky městského mobiliáře. Příprava a realizace projektu probíhala od 15.10.2012 do 18.05.2015.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 28.07.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 08.07.2015 Dodatek č. 1 týkající se navýšení hodnoty indikátoru projektu a změny rozpočtu projektu.

Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ byl naplněn na hodnotu 4 105 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 4 100 m²). Celkové výdaje projektu činily 12 832 891,85 Kč, dotace ve výši 9 126 973,86 Kč byla proplacena 02.10.2015.



Projekty realizované statutárním městem v nezávazné části IPRM:

České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179 (dotační titul ROP)

Realizací projektu došlo k uskutečnění 53 sportovních a kulturních akcí. Jednalo se o velké sportovní akce – sportovní dny volejbalové, fotbalové, basketbalové a hokejové. Dále byly uskutečněny malé doprovodné sportovní akce, semináře, večery se sportem – promítání filmů a dokumentů o sportovních výkonech v kině, výstavy o sportovcích Jihočeského kraje a Českých Budějovic a společenský večer. Těchto akcí bez vybírání vstupného se mohla zúčastnit široká veřejnost, jak rodiče s dětmi, senioři, tak handicapovaní. Příprava a realizace projektu probíhala od 01.06.2008 do 28.03.2011.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 30.01.2009. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 17.07.2009 Dodatek č. 1 týkající se úpravy počtu indikátorů projektu a změny rozpočtu projektu. 08.07.2010 Dodatek č. 2 týkající se prodloužení realizace projektu do března 2011.

První indikátor projektu „Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu“ byl naplněn na plánovaný počet 1. Druhý indikátor „Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch“ byl naplněn na plánovaný počet 53.

Celkové výdaje projektu činily 5 001 783,35 Kč, dotace ve výši 4 415 980,84 Kč byla proplacena 26.09.2011



Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích,

reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402 (dotační titul OPŽP)

Projekt zahrnoval stavební úpravy zaměřené na zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy polystyrénem vč. oplechování, výměnu dřevěných oken za nová plastová a rovněž k výměnu dveří, za nové hliníkové. Zároveň byly odstraněny meziokenní vložky a montované obvodové dílce a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Příprava a realizace projektu probíhala ve dvou etapách a to od 20.05.2011 do 16.11.2012.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 05.09.2011. 03.06.2013 bylo změněno z důvodu úpravy hodnoty indikátoru.

Indikátor projektu „Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)“ byl naplněn na hodnotu 27 187 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 27 361 m²).

Celkové výdaje projektu činily 45 864 367,29 Kč, dotace ve výši 34 261 480,- Kč byla proplacena 10.07.2013.

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal,


reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401 (dotační titul OPŽP)

Jednalo se o komplexní zateplení objektu z hlediska tepelné ochrany. Byly provedeny výměny původních výplní otvorů, zateplení fasád a zateplení vybraných střešních konstrukcí. Příprava a realizace projektu probíhala od 19.10.2011 do 14.08.2012.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ze strany Státního fondu životního prostředí ČR vydáno 03.08.2012.

Indikátor projektu „Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)“ byl naplněn na hodnotu 8 153,16 m² (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 7 905 m²).

Celkové výdaje projektu činí 12 372 260,- Kč, z nichž 8 211 410,- Kč tvoří dotace, která byla proplacena dne 12.12.2012.



4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Cílem projektů bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství, ploch komunikací a zeleně, zejména zkvalitnění fyzického prostředí a vybavenosti města pro volnočasové aktivity, zlepšení podmínek pro bydlení a trávení volného času na levém břehu Vltavy.

Všechny dílčí projekty zařazené v závazné části IPRM financované z ROP NUTS II Jihozápad byly realizovány v rámci prioritní osy: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center. Projekty zařazené v nezávazné části IPRM financované z ROP NUTS II Jihozápad byly realizovány v rámci prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu a jejich realizací došlo k naplnění cíle tohoto IPRM.

Realizací jednotlivých dílčích projektů tohoto IPRM došlo v daných lokalitách k úpravě stávající a výsadbě nové zeleně, vybudování nového veřejného osvětlení, obnově a výstavbě dětských hřišť a sportovišť, k vybudování infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, k vybudování nového městského subcentra revitalizací bývalých kasáren, zlepšení nabídky ploch a zařízení pro volnočasové aktivity, sportovní vyžití a relaxaci obyvatel města, zlepšení podmínek pro vzdělávání, vědu a výzkum a posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky, ke zvýšení kvality služeb MHD a ekologizaci dopravy, modernizaci zařízení a zlepšení v oblasti sociálních služeb. Dále byly naplněny další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území města. V rekonstruovaných lokalitách došlo ke zklidňování dopravy, snížení nákladů na údržbu komunikace, úspoře času jízdy, ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí a bylo podpořeno využívání environmentálně šetrných druhů dopravy. Byla vybudována nová parkovací místa, čímž byla řešena problematika parkování. V rámci naplnění rovných příležitostí projektů byla též zřizována parkovací místa pro osoby se sníženou mobilitou, též byly všechny komunikace a chodníky přizpůsobeny pro pohyb osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.



5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Řídící výbor IPRM:

Řídící výbor IPRM zasedal pravidelně, a to v kalendářním roce takto:

2008 - 03.06., 09.06., 06.08., 08.09., 19.11.
2009 - 01.07., 19.08., 18.11., 09.12.
2010 - 27.01., 16.06., 18.08., 08.09., 29.09.
2011 - 15.03., 21.06.
2012 - 31.01., 28.02., 10.07.
2013 - 29.01., 03.04., 02.09.
2014 - 19.02., 25.07.
2015 - 25.02., 06.05.

Proplacené dotace (alokace IPRM Levý břeh Vltavy):

Rok 2011:

Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 – 1 729 010,06 Kč

Rok 2012:

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014 – 32 134 074,92 Kč

Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 – 43 817 396,95 Kč

Rok 2013:

Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 – 21 849 542,74 Kč

Rok 2014:

Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825 – 25 033 539,86 Kč (I. etapa projektu)

Rok 2015:

Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348 – 1 436 353,79 Kč

Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825 – 15 901 260,88 Kč

Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968 – 44 841 290,75 Kč

Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – 25 877 304,69 Kč

Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830 – 19 100 690,89 Kč

Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832 – 15 398 704,72 Kč

Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971 – 5 196 053,20 Kč

Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 – 9 126 973,86 Kč (projekt partnera)

Rok 2016:

Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – 1 212 706,74 Kč



Platby v dílčích projektech byly prováděny vždy zpětně za již zrealizované výdaje dílčích projektů, které byly Regionální radou uznány v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace a pravidly ROP NUTS II Jihozápad jako prokázané způsobilé výdaje. Finanční hodnota těchto plateb byla po jejich provedení odečítána od alokované finanční částky IPRM, a to v kurzu české koruny (Kč) vůči evropské měnové jednotce (EUR), který byl uveden v MSC 20073 jako platný ke dni podání žádostí o platbu konkrétního dílčího projektu zahrnutého do tohoto IPRM.

Vrácené částky dotace:

Na základě provedených kontrol Auditním orgánem Ministerstva financí ČR u projektů Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 byly vráceny tyto částky dotace:

Rok 2014:

Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 – 1 293 130,00 Kč (ERDF + SR)

Rok 2015:

Regenerace panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 – 24 425,60 Kč (ERDF)

Zajištění publicity:

Z důvodu zajištění publicity IPRM byla po celou dobu realizace IPRM na oficiálních internetových stránkách statutárního města zřízena Nástěnka IPRM, na které byly zveřejňovány jak informace o tomto IPRM, tak informace o jednotlivých dílčích projektech v rámci tohoto IPRM realizovaných.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná i nezávazná část IPRM:

V rámci všech dílčích projektů byly na základě Smluv o podmínkách poskytnutí dotace řádně předkládány Průběžné monitorovací zprávy projektů, Závěrečné monitorovací zprávy s Žádostí o platbu a Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

Informace o předložení konkrétních monitorovacích zpráv dílčích projektů jsou uvedeny Ročních zprávách o postupu realizace IPRM.



7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM – (projektu na řízení IPRM)

V rámci zajištění udržitelnosti projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348 bude i nadále zajišťována administrace dílčích projektů i administrace tohoto IPRM.

Z důvodu nutnosti zajištění publicity IPRM je po celou dobu zajištění udržitelnosti všech dílčích projektů tohoto IPRM na oficiálních internetových stránkách statutárního města České Budějovice zřízena nástěnka IPRM, na které jsou zveřejněny jak informace o tomto IPRM, tak informace o jednotlivých dílčích projektech, které byly v rámci tohoto IPRM realizovány a financovány.

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2016	do:	31/03/2021
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

V následujícím období budou předkládány monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti u těchto projektů z ROP:

Závazná část IPRM:

- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340
- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)

Nezávazná část IPRM:

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179

Dále budou předkládány Roční zprávy o postupu realizace IPRM.




8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

- Snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky, které se od roku 2011 snižuje o 7,5 % na Regionálních operačních programech a operačních programech hlavního města Prahy pro projekty schválené po dni 22. září 2010.
- Vyčerpání finančních prostředků přidělených v rámci tohoto IPRM.
- Pozastavení administrace všech dílčích projektů z důvodu probíhajícího šetření Policií ČR ze dne 21.05.2014 v prostorách kanceláří Magistrátu města České Budějovice.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

- Akceptováno snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky. Následně byla provedena úprava finančního plánu.
- Ve snaze o vyčerpání finančních prostředků přidělených v rámci IPRM „Levý břeh Vltavy“ docházelo k převodu části finančních prostředků mezi jednotlivými IPRM statutárního města České Budějovice a k zařazení nových dílčích projektů do tohoto IPRM. Jednalo se o tyto projekty: Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830; Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832; Regenerace sídliště Máj - úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970; Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971 a Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969. Indikátory těchto projektů nebyly součástí plánovaných indikátorů IPRM „Levý břeh Vltavy“. Všechny podstatné změny byly prováděny prostřednictvím Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM a byly schváleny jak Řídícím výborem IPRM, tak Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
- Administrace projektů realizovaných v roce 2014 i projektů v období udržitelnosti byla obnovena ke dni 18.07.2014.



9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy nebo Dodatku	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovacího období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	3,5	3,5	3,5	x	závazná část Dodatek č. 9 z 25.04.2016
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	5,3	5,3	5,3	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m ²	2304	2304	2 304	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	počet	1	1	1	x	závazná část
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	m ²	34 399,85	34 399,85	34 399,85	x	závazná část Dodatek č. 8 z 29.05.2014



Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	1	1	1	x	závazná část
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	počet	1	1	1	x	nezávazná část
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	počet	53	53	53	x	nezávazná část
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	počet	14	14	14	x	nezávazná část Dodatek č. 9 z 25.04.2016
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě	počet	39	39	39	x	nezávazná část

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

- 1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562.
- 2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště Máj - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562.



- 3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008 v rámci projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 a následně navazujícím projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. projektu CZ.1.14/2.1.00/04.02348
- 4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji v rámci projektu České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- 5) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179 v období 2009 – 2011
- 6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů Dopravním podnikem České Budějovice, a. s. realizací projektu Nákup 14 trolejbusů, reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135
- 7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupných terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů v rámci projektu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Infomační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928
- 8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- 9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- 10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn vybudováním objektu v rámci projektu Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968


Z nezávazné části IPRM byly na základě Dodatku ke Smlouvě č. 8 vyřazeny tyto indikátory:

- Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem - plánovaná hodnota 0,55 km
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro sociální služby a zdravotní péči – plánovaná hodnota 645 m²
- Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality sociálních služeb – plánované hodnota – počet 6
- Počet nových zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem – plánovaná hodnota – počet 1

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření

10. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA



Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. Jsou v dokumentu IPRM rozděleny do těchto kategorií: specifické potřeby obyvatel, rovné pracovní podmínky, informovanost a komunikace, vzdělávání a práce, kvalita života, prevence sociálně patologických jevů.

Rovné příležitosti byly ve výše uvedených kategoriích dodržovány těmito ukončenými dílčími projekty:

Závazná část IPRM:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340. V závěrečné zprávě v kapitole „Rovné příležitosti“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byly tímto projektem rovné příležitosti naplněny.
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)

Nezávazná část IPRM :

Projekty statutárního města:

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402
- Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401

Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s.
- Pavilon univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem – projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135
- Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928


Udržitelný rozvoj:

V udržitelném rozvoji IPRM České Budějovice se jedná zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Udržitelný rozvoj byl plně podpořen a zachován těmito ukončenými dílčími projekty a to v kategoriích: doprava, životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický potenciál a výchova k udržitelnému rozvoji:

Závazná část IPRM:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340. V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byl tímto projektem udržitelný rozvoj naplněn, což je patrné již z názvu indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst.
- Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
- Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
- Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
- Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
- Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
- Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita). V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděno žádné kritérium, ale udržitelný rozvoj byl projektem rovněž naplněn, neboť v kapitole 19. Horizontální témata v žádosti o dotaci je uváděno, že udržitelný rozvoj v dané oblasti projekt jednoznačně podporuje. Prostřednictvím rekonstrukce a zásadní regenerace centrální části kampusu JU dojde k zatraktivnění prostředí, zkvalitnění životních a environmentálních podmínek obyvatel



přilehlých obytných zón .

Nezávazná částí IPRM :

Projekty statutárního města:

- České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
- Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402
- Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401

Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:


- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s.
- Pavilon univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem – projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135
- Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM v nezávazné části:

Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dotační zdroj OPVaVpl)

Tento projekt byl naplněn realizací 2 dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Jednalo se o modernizaci objektů Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. U Zemědělské fakulty došlo ke kompletní rekonstrukci pavilonů, modernizaci a rozšíření laboratorních ploch a jejich prostorového sjednocení. Byly dodány nové stroje, zařízení a vybavení. U Fakulty rybářství a ochrany vod byl kompletně rekonstruován objekt v Husově ulici. Byla zrekonstruována vnitřní infrastruktura objektu, došlo k úpravě typologie provozu, která lépe odpovídá novému členění a technickému řešení. Veškeré vnitřní dispoziční a provozní úpravy byly podřízeny výukovým a výzkumným potřebám. Stejně jako v případě Zemědělské fakulty byly dodány nové přístroje, zařízení a vybavení. Projekty byly realizovány od roku 2013 do roku 2015.



Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s. (dotační titul OPPI)

Předmětem projektu bylo dobudování kapacit Jihočeského vědeckotechnického parku. V rámci projektu „Rozvoj JVTP Etapa IIA“ bylo vybudováno cca 3000 m² užitné plochy s potřebným zázemím. V rámci projektu byly zdemolovány stávající hospodářské budovy a ve druhé fázi byly vybudovány nové objekty Jihočeského vědeckotechnického parku. Jedná se o relativně samostatné funkční celky: vstupní prostory s vazbou na okolí, vstupní hala s recepcí, návštěvnické centrum, přednáškový sál včetně zázemí, administrativní prostory, pronajimatelné kancelářské prostory s přístupem do laboratoří, poloprovozní prostory, prostory s technologickým zázemím napojeným na skladové; úklidové a administrativní prostory a prostory laboratorní. Objekt byl doplněn také o fotovoltaické panely. Projekt byl realizován od roku 2011 do roku 2015.

Pavilon univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektoriátem – projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V rámci projektu byly vybudovány dva objekty v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v Branišovské ulici: objekt Filozofické fakulty JU s rektoriátem a objekt Akademické knihovny JU. Vzniklo zde potřebné zázemí jak pro studenty, tak pro pedagogické pracovníky a pracovníky administrativy. Projekt byl realizován od roku 2008 do roku 2009.

Nákup 14 trolejbusů, reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135 – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. (dotační titul ROP)

Tento projekt byl realizován v rámci opatření bezbariérové a ekologické cestování MHD. Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. bylo pořízeno 14 trolejbusů pro pohodlnější cestování a zajištění bezbariérového přístupu cestujících do vozidla a především také pro ekologizaci a zkvalitnění dopravy v krajském městě. Příprava a realizace projektu probíhala od roku 2008 do roku 2012.

Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928 – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. (dotační titul ROP)

Na území města České Budějovice byla Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. pořízena dodávka montáž souboru elektronických technických zařízení včetně příslušného software, který zajišťuje přenos dat v rámci zastávkového systému MHD. Cestující jsou tak průběžně informováni na 39 přístupných terminálech o skutečném jízdním řádu a průběhu příjezdů jednotlivých linek MHD a případných komplikacích v dopravě na území města. Příprava a realizace projektu probíhala od roku 2007 do roku 2010.

Partnerské projekty následně zařazené do nezávazné části IPRM:

Řídícím výborem IPRM, radou města, případně zastupitelstvem města byly schváleny a zařazeny do IPRM „Levý břeh Vltavy“ další partnerské projekty. Jednalo se o projekty z těchto operačních programů:

- Operační program Životní prostředí
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- Operační program Podnikání a inovace
- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- Regionální operační program NUTS II Jihozápad

K těmto projektům bylo vydáno statutárním městem České Budějovice Potvrzení o zařazení projektu do IPRM a projekty byly nahlášeny prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM a jsou uvedeny v Ročních zprávách o postupu realizace IPRM.



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	277 147 011,58
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
<p>1) K rozdílu mezi celkovou sumou podaných žádostí o platbu dílčích projektů a celkovou částkou proplacených žádostí o platbu dílčích projektů došlo z těchto důvodů:</p> <ul style="list-style-type: none">- na základě provedených závěrečných kontrol u jednotlivých dílčích projektů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad docházelo v některých případech ke krácení částky dotace požadované statutárním městem České Budějovice- dále je celková částka podaných žádostí o platbu dílčích projektů snížena o vrácené částky dotace na základě provedených kontrol MF ČR. <p>2) U posledního propláceného projektu Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 nebyla proplacena celá požadovaná výše dotace, neboť tato částka byla vyšší než celková alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“. Dotace u tohoto projektu měla být vyplacena maximálně do výše alokace.</p> <p>3) Vzhledem ke snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky, které se od roku 2011 snížilo o 7,5 %, nebyly finanční prostředky alokované v rámci tohoto IPRM u spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky zcela vyčerpány a došlo ke „ztrátě“ ve výši 570 624,31 EUR. Dále se tato „ztráta“ navýšila o 4 151,09 EUR, což činí vrácené prostředky státního rozpočtu na základě kontroly MF ČR u projektu Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170. Celková výše „ztráty“ tedy činí 574 775,40 EUR.</p> <p>4) Alokace IPRM „Levý břeh Vltavy“ nebyla vyčerpána ve výši 3 143,93 EUR.</p> <p>Jedná se o část z dotace, která byla vrácena na základě zahájených kontrol v květnu 2013 a v dubnu 2015 Auditním orgánem Ministerstva financí ČR u projektů Regenerace panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562. Celkem bylo vráceno 47 934, 58 EUR - ERDF. Protože vrácené prostředky nebyly zohledněny ve finančním plánu IPRM, požádal příjemce e-mailem 25.11.2015 ÚRR JZ o jejich dodatečné vyplacení. 19.04.2016 byla část vrácených finančních prostředků ve výši 1 212 706,74 Kč (44 790,65 EUR) proplacena u projektu Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970. Tato částka v korunách je shodná s výší dotace, která byla vrácena na ÚRR JZ na základě výše uvedených kontrol.</p> <p>Částka ve výši 3 143,93 EUR představuje rozdíl v kurzu EUR/CZK v roce 2016.</p>		



Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	Kč	261 337 348,47
--	-----------	----------------

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Jiří Svoboda
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	České Budějovice 30.05.2016
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)	NE



2.1 Integrované
projekty
rozvojových
center



Příručka pro žadatele a předkladatele ROP NUTS II Jihozápad

2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (<i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i>) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.	NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	ANO

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2007 - 2016 - závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2014	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2015	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2016	CELKEM VÝDAJE (v Kč)	CELKEM ROZPOČET dle Smlouvy IPRM
Okresní úřad A.1.													
L	Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, CZ.1.14/2.1.00/15.02825							7 923 739,36	40 234 849,77			48 158 589,13	108 108 000,00
Okresní úřad B.2													
e	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, CZ.1.14/2.1.00/04.02014				228 000,00	32 011 472,00	2 500 069,29					34 739 541,29	49 211 000,00
Okresní úřad C.1													
v	Komunitní centrum, CZ.1.14/2.1.00/32.02968					1 135 098,00	1 485 265,20	22 264,00	50 111 832,51			52 754 459,71	80 000 000,00
y	Domov pro seniory Máj, CZ.1.14/2.1.00/15.02830						99 150,00	884 510,00	21 487 741,05			22 471 401,05	0,00
Okresní úřad D.2													
b	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část, CZ.1.14/2.1.00/04.02170			1 487 500,00	31 153 469,00	14 729 189,93			1 397 977,82			46 972 181,11	75 000 000,00
f	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část, CZ.1.14/2.1.00/15.02562						18 854 226,32	6 851 118,08		-28 736,00		25 676 608,40	
h	Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba, CZ.1.14/2.1.00/15.02832							107 993,00	18 008 130,21			18 116 123,21	0,00
V	Regenerace sídliště Máj - úsek 02, CZ.1.14/2.1.00/32.02970								8 315 779,73	22 128 106,54	1 426 713,82	31 870 602,09	
I	Hřiště ZŠ Bezdrevská, CZ.1.14/2.1.00/32.02971								6 113 003,78			6 113 003,78	0,00
t	Centrální část kampusu Jihočeské univerzity - projekt partnera, CZ.1.14/2.1.00/32.02969								8 120 344,15	2 617 272,16		10 737 616,31	
Okresní úřad E.3													
v	Personální a technické zajištění managementu IPRM, CZ.1.14/2.1.00/04.01340	395 080,00	643 923,00	482 356,00	347 841,50							1 869 200,50	8 000 000,00
y	Personální a technické zajištění managementu IPRM, CZ.1.14/2.1.00/04.02348					426 972,00	407 297,00	419 335,00	436 223,99			1 689 827,99	
CELKEM		1 039 003,00		1 969 856,00	31 729 310,50	48 302 731,93	23 346 007,81	16 208 955,44	151 429 927,37	24 716 644,70	1 426 713,82	300 169 154,57	320 319 000,00

Datum zpracování: 19.05.2016

Poznámka: * čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených výdajů žadatelem
* částky jsou uváděny v Kč