Průběžná monitorovací zpráva

Operační program: CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad

1. Informace o monitorovací zprávě

Pořadové číslo monitorovací zprávy	4
Klíč monitorovací zprávy (hash)	0O7PLPM00401
Sledované období od	01.11.2011
Sledované období do	30.04.2012
Datum finalizace monitorovací zprávy	04.05.2012

2. Informace o projektu/příjemci

Název projektu	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
Registrační číslo projektu	CZ.1.14/2.1.00/04.02014
Datum podpisu Smlouvy/Dodatku	07.09.2011
Název etapy vztahující se k této monitorovací zprávě	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
Pořadí etapy	1
Název příjemce dotace	Statutární město České Budějovice
IČ příjemce	00244732
Oficiální adresa příjemce dotace	nám. Přemysla Otakara II. 1, 37001 České Budějovice
Adresa místa realizace projektu	Statutární město České Budějovice.
Kontaktní osoba	Barbora Pajerová
Email kontaktní osoby	pajerova@rera.cz
Telefon kontaktní osoby	777146680

3. Popis realizace projektu za sledované období

Přehled stavebních prací za sledované období:
Obj. SO 6502
- proběhla montáž trolejového vedení na trakčních stožárech v ul.E. Rošického + v křižovatce E.Rošického a M.Horákové
- proběhla pantografová zkouška
- proběhla (při výlukách) montáž TTV křižovatky O.Nedbala/ E. Rošického

Obj. SO 6602
- objekt je dokončen

Obj. SO 6602.1
- objekt je dokončen

Obj. PS 101
- práce jsou dokončeny, zbývá odzkoušet na budoucí nové trati v rámci celé stavby

Obj.PS 102
-objekt je dokončen

Obj. SO 1003
- proběhla montáž svislého dopravního značení
- proběhla montáž vodorovného dopravního značení
- terénní úpravy
- proběhla montáž středového ostrůvku v ul. M. Horákové
- dokončovací práce zámk.dlažby chodníků

Obj. SO 40.81
- úprava světelné signalizace je kompletně dokončena

Obj. SO 4002
- objekt je dokončen

Obj. SO 4021
- provedena mtž. výzbroje stožárů VO
- provedena montáž stožárů VO v ul. M. Horákové

Zároveň s těmito stavebními pracemi probíhal v tomto monitorovacím období management projektu, technický dozor a činnost koordinátora BOZP a publicita projektu.

Dne 23. 2. 2012 proběhla kontrola INTERIM od ÚRR - bez nedostaků.

Dne 1. 3. 2012 bylo na ÚRR zažádáno o souhlas k pronájmu další části majetku (SO 6502 - Trakční trolejové vedení sídliště Máj - s výjimkou dílčí části Úprava trolejového vedení na koncové smyčce Máj, SO 6602 - Trakční kabelové vedení sídliště Máj, SO 6602.1 - Posílení trakčního kabelového vedení O. Nedbala, PS 101 - Rozšíření trakční měnírny MR1). Žádost je evidovaná pod číslem jednacím RRRSJ 3017/2012 a byla postoupena ke schválení Výboru regionální rady.

4. Přehled uskutečněných kontrol ve sledovaném období

Dne 23. 2. 2012 proběhla kontrola INTERIM od ÚRR - bez nedostaků.

5. Změny v projektu vzniklé během sledovaného období

Popis změny projektu	1. Snížení způsobilých výdajů projektu Ponížení položek v rámci Hlavních způsobilých výdajů neinvestičních z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady. Výdaje na audit projektu: Schválená výše výdajů: 119 000 Kč Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 0 Kč Výdaje na projektovou dokumentaci Schválená výše výdajů: 761 600 Kč Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 0 Kč Ponížení položky v rámci Vedlejších způsobilých výdajů neinvestičních z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady. Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu Schválená výše výdajů: 1 594 600 Kč Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 0 Kč 2. Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu Navýšení v důsledku stavebních změn v projektu (změna stavby před dokončením - úprava trolejového vedení v souvislosti se stavbou nové okružní křižovatky na ulici M. Horákové/E. Rošického, změna a upřesnění provedení trakčních stožárů, změna a upřesnění umístění trakčních stožárů v ulici M.Horákové) hlášených dne 6. 12. 2010 a 19. 5. 2011 dle dodatku č. 1 a č. 2. Aktualizovaná výše výdajů v Kč: Stavební práce méněpráce - dodatek č. 1 bez DPH: -605 774 Kč Stavební práce vícepráce - dodatek č. 2 bez DPH: 3 600 082,10 Kč DPH nezpůsobilé u SO, které jsou pronajímány DPMČB: Schválená výše výdajů: 6 179 918,38 Kč Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 6 778 780 Kč Výdaje na zpracování žádosti z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady: Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 761 600 Kč Výdaje na management projektu nad rámec schváleného rozpočtu položky "Výdaje spojené s řízením projektu - Vedlejší způsobilé výdaje investiční": Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 178 200 Kč
Datum oznámení na ŘO	03.01.2012

Popis změny projektu	.....pokračování změny Navýšení nezpůsobilých výdajů projektu ze dne 3.1.2012: Výdaje na TDI + BOZP z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady: Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 906 000 Kč Výdaje na účetní audit z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady: Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 119 000 Kč Výdaje na pojištění z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady: Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 297 500 Kč VŘ na dodavatele stavby z důvodu nemožnosti zařazení v účetnictví MMČB do neinvestičních výdajů a z důvodu neschválení přesunu neinvestic do investic Výborem Regionální rady: Aktualizovaná výše výdajů v Kč: 162 000 Kč Seznam přiložených dokumentů: 1. Změny v rozpočtu
Datum oznámení na ŘO	03.01.2012

Popis změny projektu	Dne 1. 3. 2012 bylo na ÚRR zažádáno o souhlas k pronájmu další části majetku (SO 6502 - Trakční trolejové vedení sídliště Máj - s výjimkou dílčí části Úprava trolejového vedení na koncové smyčce Máj, SO 6602 - Trakční kabelové vedení sídliště Máj, SO 6602.1 - Posílení trakčního kabelového vedení O. Nedbala, PS 101 - Rozšíření trakční měnírny MR1). Žádost je evidovaná pod číslem jednacím RRRSJ 3017/2012 a byla postoupena ke schválení Výboru regionální rady.
Datum oznámení na ŘO	01.03.2012

6. Indikátory hlášení

Kód:	61.05.00
Název indikátoru:	Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,17
Průběžná hodnota za předchozí sledované období:	0,00
Dosažená hodnota v obchodí sledovaném v této MZ:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

7. Výběrová řízení

Název výběrového řízení: Zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad k projektu Převod linky č. 1

Pořadové číslo VŘ: 001

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 640 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 640 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.04.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.06.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	640 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	08.04.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	22.06.2009

Zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad k projektu Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

RERA a.s.	25187937	640 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Stavební práce - Elektrifikace páteřové autobusové linky MHD č.1 - Část C - Huso

Pořadové číslo VŘ: 002

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano

Číslo ISVZ: 60046540

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Užší řízení (§28)

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 35 800 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 37 252 021,45

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.06.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.10.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	37 252 021,45
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	25.06.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	18.10.2010

Stavební práce - Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz + publicita (velkoplošný reklamní panel, trvalá pamětní deska)

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

INTEM spol. s r.o.	42407133	37 252 021,45

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ano

Dodatky VŘ:

Pořadí dodatku: 001

Datum podpisu dodatku: 17.05.2011

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 36 646 247,45

Popis změn řešených dodavatelem:

Méněpráce

Pořadí dodatku: 002

Datum podpisu dodatku: 31.05.2011

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 40 246 329,55

Popis změn řešených dodavatelem:

Vícepráce

Název výběrového řízení: Management projektu

Pořadové číslo VŘ: 003

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 090 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 041 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.04.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.08.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	1 041 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	05.08.2010

Management projektu

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

RERA a.s.	25187937	1 041 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ano

Dodatky VŘ:

Pořadí dodatku: 001

Datum podpisu dodatku: 05.08.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 1 041 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Úprava článku II. "Předmět smlouvy" o činnosti, které management projektu v sobě zahrnuje.
Doplnění článku VI. "Smluvní sankce".

Pořadí dodatku: 002

Datum podpisu dodatku: 12.04.2011

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH: 1 041 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Článek IV. Platební podmínky, fakturace

Dodatkem se mění bod č. 2:Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Název výběrového řízení: Stavební a technický dozor

Pořadové číslo VŘ: 004

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 900 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 755 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 30.07.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 13.09.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení ukončeno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	755 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	13.09.2010

Technický dozor investora + činnost koordinátora BOZP

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

MAURING spol. s r.o.	25166514	755 000,00

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Účetní audit dle pravidel ROP NUTS II Jihozápad

Pořadové číslo VŘ: 005

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 100 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.02.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení plánováno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.02.2012

Účetní audit dle pravidel ROP NUTS II Jihozápad

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Pojištění majetku

Pořadové číslo VŘ: 006

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 250 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.02.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení plánováno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.02.2012

Pojištění majetku

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

Název výběrového řízení: Publicita

Pořadové číslo VŘ: 007

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 100 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.02.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Stav dle načtených dat z IS MONIT7+:	
Specifikace druhu žadatele:	Výběrové řízení plánováno
	veřejný zadavatel
Předpokládaná/Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	29.02.2012

Samostatné VŘ na publicitu nebylo vyhlášeno - publicita je součástí VŘ 002.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Byl podepsán dodatek s dodavatelem : Ne

8. Rovné příležitosti

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.
Stav při podání projektové žádosti:
Trolejbusová linka č. 1 bude ve všech svých spojích zcela bezbariérová.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
-

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
Stav při podání projektové žádosti:
Novým vedením části trasy trolejbusové linky č.1 ulicí E. Rošického bude kvalitně zajištěna dopravní obslužnost nového bytového a občanského komplexu připravovaného na území bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, a který bude tak přímo navazovat na stávající sídliště Máj. Realizací projektu bude zajištěna možnost zřízení příměstské ekonomické a pružné dopravy do přilehlých obcí a to i více malými ekologickými autobusy najednou. Zároveň dojde k vyššímu využití velkokapacitních kloubových autobusů MHD na katastrálním území města.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
-

Kritérium pro rovné příležitosti:
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.
Stav při podání projektové žádosti:
Novým vedením části trasy trolejbusové linky č.1 ulicí E. Rošického bude kvalitně zajištěna dopravní obslužnost nového bytového a občanského komplexu připravovaného na území bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, a který bude tak přímo navazovat na stávající sídliště Máj. Realizací projektu bude zajištěna možnost zřízení příměstské ekonomické a pružné dopravy do přilehlých obcí a to i více malými ekologickými autobusy najednou. Zároveň dojde k vyššímu využití velkokapacitních kloubových autobusů MHD na katastrálním území města.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
-

Kritérium pro rovné příležitosti:
Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.
Stav při podání projektové žádosti:
Tuto aktivitu předkládaný projekt zcela naplňuje.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Kritérium pro rovné příležitosti:
Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.
Stav při podání projektové žádosti:
Projekt byl konzultován s cílovými skupinami, které ho jednoznačně podpořily.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Projekt byl konzultován s cílovými skupinami, které ho jednoznačně podpořily.

9. Publicita

Forma publicity:
Oznámení na specifických internetových stránkách
Stav při podání projektové žádosti:
Informace o realizovaném projektu budou vyvěšeny na internetových stránkách města. Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Informace o realizovaném projektu jsou vyvěšeny na internetových stránkách města. Vše v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II Jihozápad.

Forma publicity:
Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců
Stav při podání projektové žádosti:
Žadatel souhlasí se zveřejněním projektu v seznamu příjemců.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Žadatel souhlasí se zveřejněním projektu v seznamu příjemců.

Forma publicity:
Viditelné umístění trvalé informační desky
Stav při podání projektové žádosti:
Viditelně u komunikace bude trvale umístěná informační deska s oznámením o podpoře z rozpočtů EU a České republiky dle pravidel pro publicitu a manuálu vizuálního stylu ROP. Návrh trvalé informační desky bude předem konzultován s příslušným manažerem OKČ ÚRR.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
-

Forma publicity:
Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Stav při podání projektové žádosti:
Schválení projektu k realizaci a získání podpory bude prezentováno formou tiskové zprávy pro média. Stejně tak k ukončení projektu bude vydána tisková zpráva pro média. Vše bude probíhat dle pravidel pro publicitu a manuálu vizuálního stylu ROP.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě:
Schválení projektu k realizaci a získání podpory bylo prezentováno formou tiskové zprávy pro média.

10. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo:	**10**
Název environmentálního kritéria:	**Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? (Porovnat lze na základě konečné spotřeby energie, jak je definována ve statistické ročence.)**
Měrná jednotka:	GJ/rok
Výchozí hodnota:	**0,00**
Cílová hodnota:	**3 848,00**
Datum cílové hodnoty:	**01.09.2013**
Dosažená hodnota z poslední MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	**31.10.2010**
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty:	**30.04.2012**

Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě:

-

Číslo:	**15**
Název environmentálního kritéria:	**Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy?**
Měrná jednotka:	mil. Kč
Výchozí hodnota:	**0,00**
Cílová hodnota:	**42,50**
Datum cílové hodnoty:	**01.09.2013**
Dosažená hodnota z poslední MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	**31.10.2010**
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty:	**30.04.2012**

Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě:

-

Číslo:	**91**
Název environmentálního kritéria:	**Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO_2 ekvivalent)?**
Měrná jednotka:	tun/rok
Výchozí hodnota:	**560,00**
Cílová hodnota:	**0,00**
Datum cílové hodnoty:	**01.09.2013**
Dosažená hodnota z poslední MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	**31.10.2010**
Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ:	**0,00**
Datum dosažené hodnoty:	**30.04.2012**

Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě:

-

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo	Nekvantifikovatelné environmentální kritérium
43	Přispěje realizace projektu ke snížení emisí jednotlivých látek spojených s danou činností ?
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě	
-	

Číslo	Nekvantifikovatelné environmentální kritérium
44	Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených s danou činností ?
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě	
-	

11. Rozpočet etap

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
Etapa	001 Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz				
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	37 064 348,00	8 692 193,16	97,44	Ne
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce vč. nezbytné veřejné infrastruktury	36 998 348,00	8 692 193,16	97,44	Ano
01.03	Pořízení staveb formou nákupu (do výše15% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.07	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
01.09	Služby	66 000,00	0,00	0,00	Ne
01.09.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ pro investiční projekt (pro RIP nerelevantní)	66 000,00	0,00	0,00	Ano
01.09.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.10	Pořízení dopravních prostředků	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
02.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce vč. nezbytné veřejné infrastruktury	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.07	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
02.09.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ pro neinvestiční projekt (pro RIP nerelevantní)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09.03	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
03.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02	Služby	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
03.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano

03.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ano
03.02.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano
03.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
04.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
04.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
05	Nezpůsobilé výdaje	13 655 547,46	3 678 482,05	41,24	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	Ano
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	1 448 698,74	16,24	Ano
05.09	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.12	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.13	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.14	Ostatní	13 655 547,46	2 229 783,31	25,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	37 064 348,00	8 692 193,16	97,44	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	38 135 348,00	8 920 193,16	100,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	38 135 348,00	8 920 193,16	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	51 790 895,46	12 598 675,21	141,24	Ne

12. Rozpočet projektu

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	37 064 348,00	8 692 193,16	97,44	Ne
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce vč. nezbytné veřejné infrastruktury	36 998 348,00	8 692 193,16	97,44	Ano
01.03	Pořízení staveb formou nákupu (do výše15% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.07	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	Ano
01.08	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
01.09	Služby	66 000,00	0,00	0,00	Ne
01.09.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ pro investiční projekt (pro RIP nerelevantní)	66 000,00	0,00	0,00	Ano
01.09.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.10	Pořízení dopravních prostředků	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
02.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce vč. nezbytné veřejné infrastruktury	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.07	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	Ano
02.08	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
02.09.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ pro neinvestiční projekt (pro RIP nerelevantní)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.09.03	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
03.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02	Služby	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
03.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ano
03.02.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano

03.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
04.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
04.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
05	Nezpůsobilé výdaje	13 655 547,46	3 678 482,05	41,24	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	Ano
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	1 448 698,74	16,24	Ano
05.09	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.12	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.13	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.14	Ostatní	13 655 547,46	2 229 783,31	25,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	37 064 348,00	8 692 193,16	97,44	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 071 000,00	228 000,00	2,56	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	38 135 348,00	8 920 193,16	100,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	38 135 348,00	8 920 193,16	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	51 790 895,46	12 598 675,21	141,24	Ne

13. Finanční plán

Stav k smlouvě:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	28.09.2012	35 275 196,05	0,00

Stav ke dni podání této monitorovací zprávy:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	28.09.2012	35 275 196,05	0,00

14. Prioritní téma

Název	Městská doprava
Kód	25
Odhad výdajů:	
Stav ke Smlouvě/Dodatku	34 518 964,97
Stav ke sledovanému období	34 518 964,97

15. Přílohy

16. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele: Mgr. Juraj Thoma

Místo a datum: České Budějovice 4. 5. 2012

Podpis:

- 4. 05. 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO - 1 - ČESKÉ BUDĚJOVICE