Průběžná monitorovací zpráva

Operační program: CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad

1. Informace o monitorovací zprávě

Pořadové číslo monitorovací zprávy	3
Klíč monitorovací zprávy (hash)	0mzkkPM00301
Sledované období od	01.02.2010
Sledované období do	31.07.2010
Datum finalizace monitorovací zprávy	03.08.2010

2. Informace o projektu/příjemci

Název projektu	Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)
Registrační číslo projektu	CZ.1.14/1.5.00/03.00929
Datum podpisu Smlouvy/Dodatku	03.04.2009
Název etapy vztahující se k této monitorovací zprávě	Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)
Pořadí etapy	1
Název příjemce dotace	Statutární město České Budějovice
IČ příjemce	00244732
Oficiální adresa příjemce dotace	nám. Přemysla Otakara II. 1, 37001 České Budějovice
Adresa místa realizace projektu	České Budějovice, Lannova třída
Kontaktní osoba	Barbora Vlková
Email kontaktní osoby	sekretariat@g-project.cz
Telefon kontaktní osoby	386353242

3. Popis realizace projektu za sledované období

Únor 2010: pokračují práce na vodovodních řadech a kanalizačním sběrači, práce na VO a podkladních vrstvách komunikace a zpevněných ploch, vč. výměny zeminy nevhodného podloží. Zahájeny práce na plynovodu. Provádí se PD na změnu klidové zóny.

Březen 2010: dokončeny práce na vodovodních řadech a kanalizačním sběrači, vč. demontáže obtoku. Pokračují práce na podkladních vrstvách komunikace a zpevněných ploch, VO, kamerovém systému a optické síti města. Zahájeny práce na přeložce dálkového kabelu ČD Telematika.

Duben 2010: dokončen plynovod bez propojů a přípojek, dokončen vodovod vč. přípojek a měrný profil. Dokončeny práce na přeložce dálkového kabelu ČD Telematika Pokračují práce na komunikacích, VO, pokládce kabelů NN, optická síť města a kamerový systém. Zahájeny práce na odvodnění komunikace a dešťových svodech.

Květen 2010: dokončena propojovací kanalizační šachta na stávající kolektor pod Nádražní ulicí, dokončena stavební část armaturní šachty vč. zastropení. Zahájeny práce na přístřešcích MHD. Pokračují práce na komunikacích. Podána žádost o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu změny PD klidové zóny, vodního prvku.

Červen 2010: odsouhlasen dodatek č.3 na změnu termínu dokončení stavby. Dokončeny rozvody NN, kamerového systému a pro optickou síť města. Dokončeny hrubé montáže přístřešků MHD. Pokračují práce na stáncích a komunikaci vč. zpevněných ploch. Zahájeny práce na osazování drobné architektury, výsadbě stromů a technologického vystrojení AŠ pro vodní prvek.

Červenec 2010: provádí se dlažby zpevněných ploch kolem vodního prvku a drobné architektury, osazování mobiliáře, kompletace stánků a přístřešků, opravy fasád přilehlých domů a komunikační napojení bočních ulic, vč. dopravního značení. Probíhá postupné předávání jednotlivých objektů. Přejímací řízení bude ukončeno 31. 7. 2010. Dne 22. 7. 2010 proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace.

Plánované aktivity:

Odstraňování drobných vad a nedodělků, kompletace dokladové části dokončené stavby.

4. Přehled uskutečněných kontrol ve sledovaném období

Ve sledovaném období se neuskutečnila žádná kontrola ze strany poskytovatele dotace.

5. Změny v projektu vzniklé během sledovaného období

Popis změny projektu	Změna statutárního zástupce - Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. Změna harmonogramu - ukončení projektu 20. 10. 2010
Datum oznámení na ŘO	22.07.2010

Popis změny projektu	Navýšení nezpůsobilých výdajů o TDI a BOZP
Datum oznámení na ŘO	04.02.2010

6. Indikátory hlášení

Kód		Název indikátoru		
61.01.06		Délka nových místních (městských) komunikací celkem		
Datum dosažené hodnoty:				
Měrná jednotka	**Výchozí hodnota**	**Průběžná hodnota za předchozí sledované období**	**Dosažená hodnota v obchobí sledovaném v této MZ**	**Plánovaná hodnota (dle Smlouvy/Dodatku)**
km	0,00	0,00	0,00	0,00
Kód		**Název indikátoru**		
61.01.07		Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem		
Datum dosažené hodnoty:				
Měrná jednotka	**Výchozí hodnota**	**Průběžná hodnota za předchozí sledované období**	**Dosažená hodnota v obchobí sledovaném v této MZ**	**Plánovaná hodnota (dle Smlouvy/Dodatku)**
km	0,00	0,00	0,00	0,23
Kód		**Název indikátoru**		
61.01.19		**Počet odstraněných bodových závad**		
Datum dosažené hodnoty:		**31.07.2010**		
Měrná jednotka	**Výchozí hodnota**	**Průběžná hodnota za předchozí sledované období**	**Dosažená hodnota v obchobí sledovaném v této MZ**	**Plánovaná hodnota (dle Smlouvy/Dodatku)**
Počet	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**10,00**

7. Výběrová řízení

Stav ke Smlouvě/Dodatku	
Název výběrového řízení	Stavební úpravy 3. úseku Lannovy třídy
Pořadové číslo VŘ	001
Specifikace druhu žadatele	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu	Stavební práce
Postup při VŘ	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ	Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/skutečná hodnota celkem v Kč(bez DPH)	0,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ	01.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ	30.04.2009
Výběrové řízení s více dodavateli	Ne
Popis	Jednalo se o otevřené podlimitní řízení. Předmětem zakázky byly "Stavební úpravy Lannova třída 2. a 3. etapa, Jeronýmova - Nádražní".

Aktuální stav ke dni podání této monitorovací zprávy	
Název výběrového řízení	Stavební úpravy 3. úseku Lannovy třídy
Pořadové číslo VŘ	001
Specifikace druhu žadatele	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu	Stavební práce
Postup při VŘ	Zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	61 871 294,00
Nasmlouvaná částka	86 072 150,37
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ	19.08.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ	25.11.2008
Výběrové řízení s více dodavateli	Ne
Popis	Jednalo se o otevřené podlimitní řízení. Předmětem zakázky byly "Stavební úpravy Lannova třída 2. a 3. etapa, Jeronýmova - Nádražní".

Dodavatelé výběrového řízení: Skanska a.s. / 26271303

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001

Datum podpisu: 09.06.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 86 072 150,37

Popis změn řešených dodavatelem:

Změna zhotovitele z Skanska DS a.s. na Skanska a.s.
Změna lhůt provádění díla.

8. Rovné příležitosti

Název CZ
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.
Stav při podání projektové žádosti
Projekt má cíl totožný s cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který byl schválen dne 11. 7. 2005. Rekonstrukce Lannovy třídy zajistí bezpečné užívání prostoru této místní komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré stavební úpravy Lannovy třídy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. Příčný sklon ve 3. etapě je navržen 1,5 - 2 %. V podélném směru niveleta stoupá směrem k nádraží. Celá třída je řešena bezbariérově. V částech, kde je navrženo odvodnění komunikace je tento pruh oddělen 20 mm odskokem, který tvoří zarážku pro příčně stékající vodu. Na konci úseku, u Nádražní ulice, u přechodů pro chodce budou do betonové dlažby vloženy varovné a signální pásy pro nevidomé. Dlažba bude ze speciálních betonových kostek. Za vodící linii lze považovat okraje zástavby, které lemují třídu po obou stranách. Šířka chodníku je pohyblivá. Nejmenší šířka chodníku je 3,0 m. Více informací viz Příloha č. 7.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Součástí projektu jsou stavební úpravy pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. Celý úsek je realizován jako bezbariérový.

Název CZ
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.
Stav při podání projektové žádosti
Projekt má cíl totožný s cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny, který byl schválen dne 11. 7. 2005. Rekonstrukce Lannovy třídy zajistí bezpečné užívání prostoru této místní komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré stavební úpravy Lannovy třídy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. Příčný sklon ve 3. etapě je navržen 1,5 - 2 %. V podélném směru niveleta stoupá směrem k nádraží. Celá třída je řešena bezbariérově. V částech, kde je navrženo odvodnění komunikace je tento pruh oddělen 20 mm odskokem, který tvoří zarážku pro příčně stékající vodu. Na konci úseku, u Nádražní ulice, u přechodů pro chodce budou do betonové dlažby vloženy varovné a signální pásy pro nevidomé. Dlažba bude ze speciálních betonových kostek. Za vodící linii lze považovat okraje zástavby, které lemují třídu po obou stranách. Šířka chodníku je pohyblivá. Nejmenší šířka chodníku je 3,0 m. Více informací viz Příloha č. 7.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Součástí projektu jsou stavební úpravy pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací (varovné pásy, vodící linie, apod.).

Název CZ
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
Stav při podání projektové žádosti
V rámci projektu Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní) je nejvíce ohrožena cílová skupina chodci - dítě. Pohyb dětí na této třídě vyplývá zejména z toho, že velká část škol se nachází v centru města a děti, které dojíždějí, se pak zpravidla musejí přesunout na nádraží, které leží na konci Lannovy třídy. V rámci projektu dojde k rekonstrukci Lannovy třídy, kterou každodenně užívá velké množství rodičů s dětmi. Pohyb dětí na této třídě vyplývá zejména z toho, že velká část škol se nachází v centru města a děti, které dojíždějí, se pak zpravidla musejí přesunout na nádraží, které leží na konci Lannovy třídy. Proto se Statutární město České Budějovice rozhodlo realizovat předkládaný projekt, který bude komunikaci rekonstruovat tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Dojde k vybudování zvýšených prahů (retarderů) zmírňujících rychlost vozidel, vymezení jízdních pruhů pro automobily i cyklisty a parkovacích stání. Více informací viz Příloha č. 7.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Součástí projektu jsou stavební úpravy, které přispívají ke zpřehlednění celého úseku a zlepšení pohybu rodičů s dětmi.

Název CZ
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.
Stav při podání projektové žádosti
Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory, jelikož jim umožní se bezproblémově pohybovat po Lannově třídě, na které se nachází celá řada veřejných budov, kterých senioři užívají a rovněž spojuje centrum s vlakovým a autobusovým nádražím. V současné době jim v pohybu v těchto ulicích brání řada bariér. Ty však budou v rámci předkládaného projektu odstraněny a zároveň budou na komunikaci umístěna zařízení, která zpomalí projíždějící vozidla. Tím se zvýší bezpečí pro seniory - chodce. Více informací viz Příloha č. 7.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Součástí projektu jsou stavební úpravy, které přispívají ke zpřehlednění celého úseku a zlepšení pohybu pro seniory, zejména odstraněním řady bariér.

Název CZ
Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.
Stav při podání projektové žádosti
Projekt rekonstruuje ulici, po které se v současné době nemohou tělesně handicapovaní a nevidomí občané samostatně pohybovat a nemohou tak tento prostor plně využívat. Díky předkládanému projektu dojde k odstranění bariér a zvýšení bezpečnosti komunikace pro tyto cílové skupiny tak, aby tyto skupiny mohly plnohodnotně využívat daných prostor. Díky realizaci předkládaného projektu se rovněž budou moci tělesně handicapovaní a nevidomí dostat z centra města na autobusové a vlakové nádraží. Více informací viz Příloha č. 7.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Projekt je realizován jako bezbariérový, čímž bude celý úsek zpřístupněný i tělesně handicapovaným a nevidomým občanům, kteří byli dříve limitováni řadou bariér a nerovností.

Název CZ
Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.
Stav při podání projektové žádosti
Odstranění bariér z Lannovy třídy bude konzultováno s tělesně handicapovanými a nevidomými tak, aby bylo proběhla maximálně efektivní rekonstrukce, která daným cílovým skupinám skutečně usnadní život ve městě České Budějovice.
Uskutečněná opatření pro zajištění vlivu na rovné příležitosti v období sledovaném v této monitorovací zprávě
V přípravné fázi byl projekt konzultován se zástupci specifických cílových skupin, aby výstupy projektu odpovídaly jejich potřebám.

9. Publicita

Forma publicity
Oznámení na billboardech
Konkrétní opatření pro zajištění publicity
V místě realizace projektu bude umístěn billboard, na němž budou napsané informace dle Pravidel pro publicitu ROP NUTS II Jihozápad. Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Na místě realizace projektu je umístěn informační billboard.

Forma publicity
Oznámení ve všech mediálních prezentacích
Konkrétní opatření pro zajištění publicity
V souvislosti s medializací projektu bude v médiích vždy sdělena informace, že je daný projekt podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Informace o projektu a jeho podpoře z fondů EU bude součástí relevantních mediálních prezentací.

Forma publicity
Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
Konkrétní opatření pro zajištění publicity
Ve všech materiálech, které budou informovat o projektu, bude umístěna informace o tom, že daný projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad. Tato informace bude rovněž obsahovat symbol Evropské unie (vlajky EU) v souladu se stanovenými grafickými normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP Jihozápad financován ve znění "Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj", logo ROP Jihozápad v souladu s Manuálem vizuálního stylu ÚRR JZ a prohlášení, jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, ve znění: "Směr budoucnosti - cíl prosperita". Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Informace o projektu a jeho podpoře z fondů EU bude součástí relevantních vzdělávacích materiálů.

Forma publicity
Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců
Konkrétní opatření pro zajištění publicity
Žadatel souhlasí se zveřejním v seznamu příjemců.
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Žadatel souhlasil se zveřejněním v seznamu příjemců.

Forma publicity
Viditelné umístění trvalé informační desky
Konkrétní opatření pro zajištění publicity
V místě realizace projektu bude umístěna trvalá informační deska, na níž budou napsané informace dle Pravidel pro publicitu ROP NUTS II Jihozápad. **Vše bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihozápad a bude předem konzultováno s OKČ.**
Uskutečněná opatření v období sledovaném v této monitorovací zprávě
Informační deska bude umístěna bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu.

10. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo	Název environmentálního kritéria	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota v období sledovaném v této MZ	Datum dosažené hodnoty
19	Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu	Počet projektů	0	0	
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě					
Toto kritérium bude naplněno v průběhu udržitelnosti projektu.					
11	Zahrnuje projekt využívání recyklátů?	tuny	0	0,10	
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě					
V průběhu stavebních prací jsou využívány recykláty. Množství využitých recyklovaných materiálů nelze přesně vyčíslit, nicméně hodnota 0,1 t byla naplněna.					
91	Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent)?	tun/rok	0	0,27	
Popis plnění kritéria v období sledovaném v této monitorovací zprávě					
Stavební úpravy Lannovy třídy umožní vyšší využití cyklistické dopravy na úkor dopravy automobilové, čímž dochází ke snížení emisí skleníkových plynů v dotčené oblasti.					

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

11. Rozpočet etap

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
Etapa	001 Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)				
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ano
01.03	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
01.06.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro investiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
02.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Pořízení samostatných movitých věci (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
02.06.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
03.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano
03.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
04.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
04.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.03	Výdaje spojené s řízením podniku, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano

05	Nezpůsobilé výdaje	42 864 407,00	21 517 823,35	77,34	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	42 864 407,00	21 517 823,35	77,34	Ano
05.05.01	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce (část nákladů je neuznatelná z důvodu horního limitu výše dotace na 1 projekt 30 000 000 Kč)	41 194 407,00	21 517 823,35	77,34	Ne
05.05.02	Náklady na zpracování žádosti o dotaci (náklady jsou neuznatelné z důvodu horního limitu výše dotace na 1 projekt 30 000 000 Kč)	1 670 000,00	0,00	0,00	Ne
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	0,00	0,00	Ano
05.09	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.12	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.13	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.14	Ostatní	0,00	0,00	0,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	75 296 840,00	49 339 914,24	177,34	Ne

12. Rozpočet projektu

Kód	Název	Plánovaný výdaj	Realizovaný výdaj	% CZV	Podpoložka
01	Hlavní způsobilé výdaje investiční	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ano
01.03	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
01.05	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
01.06	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
01.06.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro investiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano

01.06.02	Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
02.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.02	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	Ano
02.03	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	Ano
02.04	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.05	Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
02.06.01	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiční projekt)	0,00	0,00	0,00	Ano
02.06.02	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	Ano
03	Vedlejší způsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	Ne
03.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
03.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.03	Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
03.02.04	Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	Ano
03.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
04.01	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02	Služby	0,00	0,00	0,00	Ne
04.02.01	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.02	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.02.03	Výdaje spojené s řízením podniku, např. stavební, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
04.03	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	Ano
05	Nezpůsobilé výdaje	42 864 407,00	21 517 823,35	132,17	Ne
05.01	Odpisy	0,00	0,00	0,00	Ano
05.02	Úroky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.03	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	Ano
05.04	Leasing	0,00	0,00	0,00	Ano
05.05	Režijní náklady	42 864 407,00	21 517 823,35	132,17	Ano
05.06	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	Ano
05.07	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	Ano
05.08	DPH	0,00	0,00	0,00	Ano
05.09	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	Ano

05.12	Náklady na zaškolení pracovníků	0,00	0,00	0,00	Ano
05.13	Náklady na vybavení pořizovaného majetku zásobami (např. kancelářské potřeby)	0,00	0,00	0,00	Ano
05.14	Ostatní	0,00	0,00	0,00	Ano
06	Hlavní způsobilé výdaje	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
07	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	Ne
08	Způsobilé výdaje investiční	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
09	Způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	Ne
10	Celkové způsobilé výdaje	32 432 433,00	27 822 090,89	100,00	Ne
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	Ne
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	Ne
14	Celkové výdaje etapy/projektu	75 296 840,00	49 339 914,24	232,17	Ne

13. Finanční plán

Stav k smlouvě:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	30.06.2010	30 000 000,00	0,00

Stav ke dni podání této monitorovací zprávy:

Pořadí	Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	Částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční
01	30.06.2010	30 000 000,00	0,00

14. Prioritní téma

Název	Regionální / místní komunikace
Kód	23
Odhad výdajů:	
Stav ke Smlouvě/Dodatku	27 567 567,57
Stav ke sledovanému období	27 567 567,57

15. Přílohy

16. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele: Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.

Místo a datum: České Budějovice, 4. 8. 2010

Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO - 1 - ČESKÉ BUDĚJOVICE