# Příloha č. 3

# Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

**Číslo monitorovací zprávy**

| | |
|---|---|
| Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem | 1 |

**Období**

| | |
|---|---|
| Monitorovací zpráva za období[1] | 1.1.2008 – 30.12.2011 |

**Identifikace projektu**

| | |
|---|---|
| Název projektu | Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.14/2.1.00/04.02346 |
| Termín pro předložení této monitorovací zprávy | 26.1.2012 |
| Skutečné datum předložení této monitorovací zprávy | 26.1.2012 |

**Identifikace příjemce dotace**

| | |
|---|---|
| Příjemce dotace | Statutární město České Budějovice |
| Adresa příjemce dotace | Nám.Přemysla Otakara II 1,2, 370 92 České Budějovice |
| Adresa místa realizace projektu | Ulice Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury České Budějovice |
| Číslo bankovního účtu | 4209012/0800 |
| Kontaktní osoba :titul, příjmení, jméno | Romana Podlešáková |
| Kontaktní osoba: e-mail a telefon | podlesakovar@c-budejovice.cz tel. 386 803 211 |

[1] Závěrečná monitorovací zpráva popisuje monitorovací období od data zahájení projektu (pokud se projekt nedělí na etapy) nebo od data předložení předcházející etapové monitorovací zprávy (pokud je projekt rozdělen na etapy).

**Dodatek**

| | |
|---|---|
| Smlouva byla změněna dodatkem č.1 | Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace nebyla dosud podepsána. |
| Datum uzavření dodatku | |
| Důvod dodatku | |

**Popis realizace projektu – plnění časového harmonogramu**

Zde uveďte popis jednotlivých aktivit, které proběhly k datu této zprávy.

K datu předložení závěrečné monitorovací zprávy nebyla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace. Z důvodu překročení finančního plánu u celkového Tematického IPRM a překročení způsobilých výdajů IPRM byla navržena změna struktury financování u již předložených projektů a to ponížením dotace. V případě tohoto projektu z 85 % na 33,93 %.

Fyzická realizace projektu byla zahájena podpisem SoD dne 11.10.2010. Staveniště bylo předáno 20.10.2010.Výběrové řízení na stavební práce vyhrála firma Eurovia CS a.s. Byly provedeny stavební úpravy konstrukčních vrstev komunikace a chodníků i jejich povrchů. V rámci těchto úprav byla provedena i rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů, které byly na konci své životnosti. Vyměněny byly i veřejné části domovních přípojek vodohosp.inženýrských sítí. Současně byly v ulicích provedeny výměny kabelů a stožárů veřejného osvětlení. Byly odstraněny původní nevyhovující vrstvy vozovek a provedena výměna podloží za materiály nenamrzavé. Tím došlo ke smysluplné rekonstrukci vozovek s životností dle požadavků ČSN v délce min. 25 let. Stručný popis stavebních prací jednotlivých ulic:

E. Beneše – Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 7,0m. Provedení chodníků po obou stranách, po levé straně vozovky parkovací stání. V prostoru v blízkosti křižovatky s ulicí Fr. Škroupa autobusová zastávka MHD pro oba směry – zachováno stávající umístění zastávky MHD. Kolaudační rozhodnutí SO komunikace ze dne 13.12.2011.
Puchmajerova, Vančury - Jedná se o část ulice Puchmajerova (v úseku V. Vančury – Želivského) a celou ulici V. Vančury. Stavební úpravy komunikací a chodníků znamenají vybourání stávajících konstrukcí vozovek a chodníků. Dále bylo provedeno nové odvodnění komunikace i chodníků. Kolaudační rozhodnutí SO komunikace ze dne 31.10.2011.
Československých legií - Jedná se o ulici na pravém břehu Dobrovodského potoka v úseku od zahrádek po ulici J. Lomského. Komunikace je řešena s jednostranným chodníkem a s úpravou přilehlých vegetačních ploch. Kolaudační rozhodnutí SO komunikace ze dne 31.10.2011.
V průběhu realizace došlo k posunutí ukončení fyzické realizace projektu (zdůvodnění viz změny projektu). Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 30.12.2011 vydáním tiskové zprávy a kolaudačním rozhodnutím (SO kanalizace a vodovod) k ulici E. Beneše.

**Cíle a indikátory projektu**

Monitorovací indikátory dle Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání této zprávy) :

| Název monitorovacího indikátoru dle Smlouvy | Měrná jednotka monitorovacího indikátoru dle Smlouvy | Plánované naplnění monitorovacího indikátoru dle Smlouvy | Stav naplnění monitorovacího indikátoru k datu podání této zprávy |
|---|---|---|---|
| Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení | $m^2$ | 12 489,00 | 12 743,31 |

Tento projekt je v souladu s cílem ROP NUTS II Jihozápad: zlepšení stavu místních komunikací a Tematického integrovaného plánu rozvoje města pro období let 2008 – 2013.Hlavní cíl tohoto projektu - zlepšení kvality fyzického prostředí primárně ve vnitřní části města (zvýšení atraktivity veřejných prostranství, komunikací a zeleně) byl naplněn. Došlo ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a tím pádem ke snížení množství vypouštěných výfukových plynů, instalací nového veřejného osvětlení se zlepšily světelné parametry a zároveň dojde i k úsporám energie. V rámci rekonstrukce byl využit vytěžený materiál dále k recyklaci ve zmíněných rekonstruovaných plochách. Došlo také ke zvýšení počtu parkovacích ploch a zlepšení stavu místních komunikací a chodníků.

**Horizontální priority**

Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. Přímo tak došlo k podpoře ochrany životního prostředí, kdy vlivem rekonstrukce došlo ke snížení objemu emitovaných výfukových plynů díky plynulejšímu provozu, eliminací nákladů na údržbové materiály atd. Stejně tak došlo ke zvýšení kvality života místních obyvatel, silnice i chodníky jsou přizpůsobeny pro pohyb osob se sníženou mobilitou, orientací, pro handicapované osoby a pro pohyb maminek s dětmi – byly provedeny bezbariérové úpravy a úpravy pro orientaci nevidomých a slabozrakých osob. Projekt byl konzultován s cílovými skupinami v rámci veřejného projednání Tematického IPRM dne 26.11.2007 a 28.8.2008. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření mezi návštěvníky města v rámci Strategického plánu města České Budějovice v roce 2007.

**Změny v projektu**

**Změna č.1** doručena na ÚRR dne 11.8.2011

Oznámení o změně termínu zahájení a ukončení realizace projektu

| | dle benefitu | skutečnost |
|---|---|---|
| termín zahájení fyzické realizace | 20.10.2010 | 11.10.2010 podepsání SoD |
| termín ukončení fyzické realizace | 30.06.2011 | 30.09.2011 |
| termín ukončení projektu | 31.7.2011 | 27.10.2011 |

Změna termínu zahájení fyzické realizace byla z důvodu podpisu SoD z dodavatelem dne 11.10.2010.Zdůvodnění změny termínu ukončení projektu: V rámci stavebních prací v ulici E. Beneše provádí rovněž Teplárna České Budějovice výměnu parovodu v celé délce komunikace. Na základě aktualizace harmonogramu prací, který doplnila společnost Teplárna České Budějovice generálnímu dodavateli stavby f. EUROVIA CS, a. s. byla zjištěna kolize termínů předpokládaného dokončení prací generálním dodavatelem stavby a dodavatelem opravy parovodu. Termín ukončení prací na parovodu je dle smlouvy mezi teplárnou a jejím zhotovitelem do 21. 6. 2011. Termín dokončení prací stavby „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, V. Vančury)"je do 27. 6. 2011. Zhotovitel uvádí, že vzhledem k technologickému postupu prací na komunikaci a souvisejících objektech výstavby v ulici E. Beneše je nutné minimálně 30 dní na dokončení prací po dokončení prací spojených s opravou parovodu. Provádění prací zhotovitelem na stavbě ulice E. Beneše bylo s ohledem na vhodné klimatické podmínky zahájeno v polovině března 2011. Tento termín byl zvolen vzhledem k trvalému nárůstu teplot umožňujících provádění prací na PE plynu. Přerušení prací po dobu klimaticky nepříznivých podmínek bylo nutné i vzhledem k zajištění zásobování teplem v tomto období. V současné době se provádí pokládka kanalizačního řadu v ulici E. Beneše. Při zkouškách zeminy bylo zjištěno, že tato zemina není vhodná pro zpětný zásyp rýhy. Geotechnik např. uvedl, že po odtěžení je vhodné, aby zemina několik dnů vysychala a současně navrhuje technické varianty řešení. Míchání zemin s vápnem bylo z důvodu vysoké prašnosti při provádění a blízkosti zástavby bytových domů vyhodnoceno v daném místě jako nevhodné. Je navrženo míchání zemin stávajících a nově dovezeného materiálu po vrstvách. Na části úseku byla provedena zkušební část, která bude vyhodnocena. Jedná se o práce na zásypu kanalizačního potrubí. Tyto nepředpokládané práce rovněž navyšují nároky na lhůtu provádění prací v ulici E. Beneše. Termín dokončení prací v ulicích Čsl. legií, Puchmajerova, V. Vančury zůstává nezměněn. Návrh dodatku byl schválen v radě města dne 4. 5. 2011. Dle dodatku dokončení stavby - ulice Čsl. legií, Puchmajerova, Vančury do 27. 06. 2011 a dokončení stavby - ulice E. Beneše do 25. 07. 2011. Dále bude potřeba provést kolaudaci, vystavení poslední faktury a dodatku ke SoD, který musí být schválen v radě města. Termíny zasedání rady města v letních měsících zatím neznáme, vzhledem k dovoleným jsou dost omezené.

**Změna č.2** doručena na ÚRR dne 19.8.2011

Oznámení o změně realizačního týmu

| | Dle benefitu | skutečnost |
|---|---|---|
| Manažer projektu | František Jelen | Ing. Ivana Popelová |
| Koordinátor | Mgr. Petr Pelech | Romana Podlešáková |
| Projektový referent | Ing. Renata Gondeková | Ing. Zuzana Fišerová |
| Statutární zástupce | Doc. RNDr. Miroslav Tetter,CSc | Mgr. Juraj Thoma |

Tato změna nastala z důvodu personálních změna na Magistrátu města České Budějovice.

**Změna č.3** doručena na ÚRR dne 19.8.2011

Oznámení o změně termínu ukončení realizace projektu

| | dle benefitu | skutečnost |
|---|---|---|
| termín ukončení fyzické realizace | 30.06.2011 | 31.10.2011 |
| termín ukončení projektu | 31.7.2011 | 29.11.2011 |

ostatní zůstává dle žádosti o změnu projektu č.1

Žádost o posunutí ukončení realizace projektu je z důvodu přípravy Dodatku ke SOD, schvalování konečné faktury náměstkem a primátorem atd. Materiál bude projednán v Radě města, následně potom podepsán Dodatek ke SoD a konečná fakturace. Z těchto důvodů žádáme o posunutí termínu pro konečné vyúčtování stavby.

**Změna č.4** doručena na ÚRR dne 22.9.2011
Žádost o snížení % dotace
Dle benefitu 85 % Nově 33,93 %

Důvodem je překročení finančního plánu u celkového Tematického IPRM v roce 2010, urychlení realizace dílčích projektů IPRM a přečerpání způsobilých výdajů IPRM. Na základě doporučení poskytovatele dotace byla navržena změna struktury financování u již předložených projektů a to ponížením dotace ÚRR.

**Změna č.5** doručena na ÚRR dne 13.10.2011
Oznámení o změně termínu ukončení realizace projektu

| | dle benefitu | skutečnost |
|---|---|---|
| termín ukončení fyzické realizace | 30.06.2011 | 31.12.2011 |
| termín ukončení projektu | 31.7.2011 | 27.01.2012 |

Žádáme o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2011 z důvodu dopřesňování geodetických zaměření a souvisejících následných úprav dokumentací skutečných provedení a z toho vyplývajícími kontrolami výměr jednotlivých položek rozpočtu a dále následného provedení finančního vypořádání a provedení jednacího řízení bez uveřejnění s ohledem na lhůty dané zákonem o zadávání veřejných zakázek, neboť se při provádění stavby vyskytly nepředpokládané práce. Smlouva o poskytnutí dotace není na tento projekt dosud podepsána.

**Změna č.6** doručena na ÚRR dne 6.1.2012
Navýšení hodnoty indikátoru projektu:
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení

| | |
|---|---|
| Dle žádosti | 12 489,00 m2 |
| Geodet. zaměření | 12 743,31 m2 |
| Rozdíl | + 254,31 m2 |

Na základě přesného geodetického zaměření došlo k navýšení hodnoty indikátoru z 12 489,00 m2 na 12 743,31 m2.
Původní údaj, který byl uveden v žádosti vycházel z údajů z projektové dokumentace. Konečná hodnota byla vypočtena na základě přesného geodetického zaměření. Náklady na rekonstrukci navýšené hodnoty indikátoru nebyly hrazeny ze způsobilých výdajů projektu. Geodetické zaměření dle jednotlivých ulic bude přílohou závěrečné monitorovací zprávy.

**Změna č.7** doručena na ÚRR dne 6.1.2012
Drobné stavební změny – méněpráce

| Dle SoD | dle Dodatku č.3 | rozdíl |
|---|---|---|
| 61 016 266,- | 58 936 298,94 | - 3 279 967,06 |

Neprováděné práce, tj. méněpráce, jsou rozděleny do změnových listů podle jednotlivých ulic. Jedná se zejména o práce, které nebyly provedeny s ohledem na skutečnost zjištěnou geodetickým zaměřením skutečného provedení oproti předpokladům dokumentace pro výběr zhotovitele. Rozdíly vznikly v rozsahu dopravních značek (dle požadavku dopravního inspektorátu a provozovatele MHD) a zejména z důvodu dopřesnění barevnosti zámkové dlažby chodníků správcem komunikace a projektantem. Byly provedeny např. menší plochy vjezdů k jednotlivým nemovitostem, které byly prováděny dle situace zjištěné přímo na místě. Menší zásahy do okolní zeleně, dále bylo provedeno menší množství barevné dlažby oproti přírodní, která byla prováděna ve vjezdech, menší vodorovné značení a dopravní značky včetně konstrukcí pro dopravní značení.
Oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele nebylo prováděno kácení stromu v ulici E. Beneše z důvodu požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny.
Došlo ke zkrácení délky kabelu veřejného osvětlení přizpůsobením ke stávající situaci.
V rámci předchozí realizace dešťového žlabu, na žádost místních občanů z důvodu zaplavování sklepů jejich nemovitostí, v ulici Tyršova byla současně provedena pokládka kabelů veřejného osvětlení v křižovatce Tyršova – E. Beneše z důvodu požadavku nezasahovat později do nových asfaltů. Jedná se o skutečné délky kabelů a s tím související ostatní práce. Je nižší plocha živičné vozovky, odečteny jsou dvě uliční vpusti včetně přípojek, zkrácení podélné drenáže a související práce.
Méněpráce řeší dodatek č. 3 k SOD. Tento dodatek obsahuje rovněž veškeré neprováděné práce ostatních objektů, a to vodohospodářských sítí. Bude doložen v rámci závěrečné monitorovací zprávy.

**Změna č.8** doručena na ÚRR dne 6.1.2012
Drobné stavební změny – vícepráce
dle Dodatku č.3
58 936 298,94 Kč částka ponížená o rezervu ve výši 1,2 mil. Kč - 57 736 298,54 Kč
dle Dodatku č.4 rozdíl
62 216 265,60 Kč + 4 127 811,05 Kč

V průběhu realizace stavby dochází k různým vynuceným změnám oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele, které jsou vyvolávány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace díla, tak jak realizace stavby postupuje.
Vícepráce jsou rozděleny do změnových listů, z nichž první tři jsou zejména skutečně provedené práce v jednotlivých ulicích dle geodetického zaměření skutečného provedení – zejména rozsah asfaltových ploch, dopravního značení, délek napojení uličních vpustí na kanalizační řad, obrubníků, přídlažby, dopřesnění barevnosti zámkové dlažby chodníků správcem komunikace a projektantem, rozsah drenáží, založení trávníků a napojení na stávající živičné povrchy. U ostatních změnových listů se jedná o vyvolané přeložky inženýrských sítí, úpravy kanalizačních šachet a výměny nevhodného materiálu pro zásypy vodohospodářských sítí v ulicích E. Beneše a Čsl. legií. Přeložky inženýrských sítí jsou vyvolány jednak kolizemi s vodohospodářskými sítěmi a rovněž kolizí s konstrukcí vozovky. Po odkrytí původních vrstev komunikací byl teprve zjištěn skutečný stav polohy jednotlivých inženýrských sítí. Jejich kolize se řešily samostatně v jednotlivých ulicích. Kabely v křižovatce Čsl. legií a Lomského nebyly zakresleny v technických mapách v místech, kde

byly objeveny. Jedná se o přeložky kabelů NN, VN a VO včetně osazení chrániček a obetonování včetně splnění podmínek provozovatelů jednotlivých sítí. Část plynovodů v ulici Čsl. legií byly nalezeny rovněž v jiné trase.
Změnou vyhlášky o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – nově navíc místo klasické betonové dlažby byla provedena dlažba pro nevidomé (signální pasy), varovné pásy u snížených obrubníků a nový zvýšený obrubník jako vodící linie mezi chodníkem a zelení, dále musel být vybudován chodníkový přejezd jako místo ležící mimo vozovku. Po rekonstrukci vodovodních řadů v části křižovatky ulic Tylova a E. Beneše byla provedena úprava komunikací dle návrhu projektanta (sjednocení asfaltového povrchu komunikace v místě překopů po napojení nových vodohospodářských sítí).
V ulici Vančury bylo provedeno provizorní doplnění zásypu rýh nad vodohospodářskými sítěmi z důvodu možnosti užívat komunikaci občany po dobu přerušení stavebních prací v zimním období.
V části stavby týkající se vodohospodářských sítí byly provedeny změny vyplývající zejména nalezené skutečnosti. Např. byl nalezen kanalizační řad, který nebyl zakreslen v žádných technických mapách. V některých případech došlo k tomu, že v mapách byly uvedeny jiné dimenze než dimenze ve skutečnosti. U vodovodních řadů s tím souvisí i změna dimenze příslušných armatur.
Vícepráce řeší dodatek č. 4 k SoD. Tento dodatek obsahuje veškeré vícepráce všech stavebních objektů, tj. i vodohospodářských sítí a sadových úprav. Bude doložen v rámci závěrečné monitorovací zprávy.

**Změna č.9** doručena na ÚRR dne 6.1.2012
Oznámení o změně termínu ukončení realizace projektu

| | dle benefitu | skutečnost |
|---|---|---|
| termín ukončení fyzické realizace | 30.06.2011 | 30.12.2011 |
| termín ukončení projektu | 31.7.2011 | 26.01.2012 |

Fyzická realizace projektu byla ukončena posledním kolaudačním rozhodnutím k ulici E. Beneše (kanalizace a vodovod) a vydáním tiskové zprávy dne 30.12.2011. Administrativní chybou bylo stanoveno nesprávné datum 31.12.2011 (sobota). Správně byla fyzická realizace projektu ukončena dne 30.12.2011.

**Zakázky a veřejné zakázky (dále Z/VZ) - popište zakázky, které jste realizovali od zahájení projektu (pokud se projekt nedělí na etapy) nebo od předložení předchozí etapové monitorovací zprávy (pokud je projekt rozdělen na etapy)**

| | |
|---|---|
| Číslo a název zadávacího řízení[2] | 001 |
| Druh veřejné zakázky[3] | Stavební práce |
| Způsob vyhlášení VZ[4] | Užší řízení nadlimitní |

[2] Uveďte název zadávacího řízení a jeho pořadí v rámci projektu.
[3] Druhem VZ se rozumí: zakázka na stavební práce nebo služby nebo dodávky.

| | |
|---|---|
| Předmět VZ | Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) |
| Datum vyhlášení VZ[5] | 8.3.2010 |
| Datum zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítězi VZ[6] | 7.7.2010 |
| Datum ukončení VZ – datum podpisu smlouvy s dodavatelem[7] | 11.10.2010 |
| Vítěz zadávacího řízení | EUROVIA CS a.s. |
| Celková smluvní částka bez DPH[8] | 51 846 888,- Kč |
| Celková smluvní částka včetně DPH[9] | 62 216 266,- Kč<br>Dodatek č. 1 ze dne 24.2.2011 (změna dokončení stavby)<br>Dodatek č. 2 ze dne 31.5.2011 (změna dokončení stavby)<br>Dodatek č.3 ze dne 16.12.2011 (méněpráce, cena vč. DPH 58 936 298,94 Kč)<br>Dodatek č.4 ze dne 16.12.2011 (vícepráce, cena vč. DPH 62 216 265,60 Kč) – proběhlo jednací řízení bez uveřejnění dne 28.11.2011 |
| Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů[10] | 35 405 376,00 Kč |
| Datum a důvod zrušení zadávacího řízení[11] | - |
| Stav VZ[12] | ukončeno |

| | |
|---|---|
| Číslo a název zadávacího řízení | 002 |
| Druh veřejné zakázky | Služby - Výkon zadavatelské činnosti |

[4] Uveďte způsob vyhlášení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
[5] Uveďte datum vyhlášení VZ. Není-li dosud známé, uveďte plánované datum (za toto datum uveďte slovo „plánované").
[6] Uveďte datum prvního zasedání hodnotící komise. Není-li dosud známé, uveďte plánované datum (za toto datum uveďte slovo „plánované").
[7] Uveďte datum podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. Není-li dosud známé, uveďte plánované datum (za toto datum uveďte slovo „plánované").
[8] Pokud ji dosud neznáte, pole nevyplňujte.
[9] Pokud ji dosud neznáte, pole nevyplňujte.
[10] Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů = poměrná částka ze způsobilých výdajů (je-li pro vás způsobilým výdajem DPH, uveďte částku včetně DPH), která bude financována z dotace. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte.
[11] Uveďte zde datum a důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zrušeno. V opačném případě řádek nevyplňujte.
[12] Uveďte zde: plánované, vyhlášené, ukončené nebo zrušené.

| | |
|---|---|
| Způsob vyhlášení VZ | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předmět VZ | Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) – Výkon zadavatelské činnosti |
| Datum vyhlášení VZ | 5.2.2010 |
| Datum zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítězi VZ | 12.2.2010 |
| Datum ukončení VZ – datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 26.2.2010 |
| Vítěz zadávacího řízení | GORDION s.r.o. |
| Celková smluvní částka bez DPH | 78 000,- Kč |
| Celková smluvní částka včetně DPH | 93 600,- Kč |
| Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů | 93 600,- Kč |
| Datum a důvod zrušení zadávacího řízení | - |
| Stav VZ | ukončené |

| | |
|---|---|
| Číslo a název zadávacího řízení | 003 |
| Druh veřejné zakázky | služby – technický dozor |
| Způsob vyhlášení VZ | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předmět VZ | Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) – Výkon inženýrské činnosti |
| Datum vyhlášení VZ | 23.6.2010 |
| Datum zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítězi VZ | 13.7.2010 |
| Datum ukončení VZ – datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 13.10.2010 |
| Vítěz zadávacího řízení | VRV s.r.o. |
| Celková smluvní částka bez DPH | 899 500,- Kč |

| | |
|---|---|
| Celková smluvní částka včetně DPH | 1 079 400,- Kč |
| Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů | 579 207,- Kč |
| Datum a důvod zrušení zadávacího řízení | - |
| Stav VZ | ukončené |

| | |
|---|---|
| Číslo a název zadávacího řízení | 004 |
| Druh veřejné zakázky | služby – zhotovení PD |
| Způsob vyhlášení VZ | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Předmět VZ | Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – Suché Vrbné + západní část – České Budějovice" |
| Datum vyhlášení VZ | 17.10.2007 |
| Datum zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítězi VZ | 8.11.2007 |
| Datum ukončení VZ – datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 20.12.2007 |
| Vítěz zadávacího řízení | EKO EKO s.r.o. |
| Celková smluvní částka bez DPH | 5 450 000,- Kč |
| Celková smluvní částka včetně DPH | 6 485 500,- Kč |
| Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů | 911 409,00 Kč |
| Datum a důvod zrušení zadávacího řízení | - |
| Stav VZ | ukončené |

| | |
|---|---|
| Číslo a název zadávacího řízení | 005 |
| Druh veřejné zakázky | služby - BOZP |
| Způsob vyhlášení VZ | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předmět VZ | Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. (Čsl. |

| | |
|---|---|
| | legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) – BOZP |
| Datum vyhlášení VZ | 23.6.2010 |
| Datum zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítězi VZ | 13.7.2010 |
| Datum ukončení VZ – datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 20.10.2010 |
| Vítěz zadávacího řízení | INGTRADES a.s. |
| Celková smluvní částka bez DPH | 189 000,-Kč |
| Celková smluvní částka včetně DPH | 226 800,-Kč |
| Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů | 121 700,- Kč |
| Datum a důvod zrušení zadávacího řízení | - |
| Stav VZ | ukončeno |

**Informace o realizovaných výdajích**

Vyčíslete realizované výdaje za:

| | |
|---|---|
| **Období od předložení předchozí etapové monitorovací zprávy[16]** | |
| - celkové výdaje za dané období | |
| - způsobilé výdaje za dané období | |
| - nezpůsobilé výdaje za dané období | |
| **Celou dosavadní realizaci projektu** | |
| - celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu | 64 116 285,45 |
| - způsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu | 33 974 434,13 |
| - nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu | 30 141 851,32 |

[16] Pokud projekt není rozdělen na etapy, nevyplňuje se.

**Příjmy**

| Vyčíslete příjmy: projekt negeneruje příjmy |
|---|

**Přehled kontrol**

Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to od zahájení projektu (pokud se projekt nedělí na etapy) nebo od předložení předchozí etapové monitorovací zprávy (pokud je projekt rozdělen na etapy).

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kontrola provedená v uvedeném období** | **Ano** | | | | | | | |
| **Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu** | Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad | | | | | | | |
| **Datum kontroly** | 22.2.2011 | | | | | | | |
| **Závěry kontroly** – doložit oznámení o změně realizačního týmu a změny statutára | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Nápravná opatření splněna** | **Ano** | | | | | | | |
| **Poznámky** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Příjemce dotace**

| | |
|---|---|
| Jméno a příjmení | Mgr. Juraj Thoma |
| Podpis/razítko | |
| Dne | |

**Přílohy závěrečné monitorovací zprávy (pokud jsou relevantní):**

1) Žádost o platbu + Čestné prohlášení o tom, že:
   - všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, příjemce si je vědom možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých a nebo neúplných údajů,
   - projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad a je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí,

- příjemce v průběhu realizace projektu postupoval v souladu s národní legislativou a právními předpisy EU,
- příjemce není v úpadku nebo likvidaci, na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebyla na něj uvalena nucená správa ani nebyl podán návrh na vyrovnání,
- příjemce má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky),
- na způsobilé výdaje projektu, které jsou financovány z ROP NUTS II Jihozápad, není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu,
- žádost o platbu je založena na skutečných výdajích, které jsou zároveň v souladu s ustanoveními Smlouvy,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek,
- jsou dodržována pravidla pro publicitu,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví.

2) Soupiska účetních dokladů (příloha č. 6 PPP) – soupiska je vyplněna dle Pokynu pro vyplňování soupisky účetních dokladů (příloha č. 7 PPP)
3) Přehled čerpání prostředků (příloha č. 5 PPP)
4) Změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce)
5) Kopie účetních dokladů včetně doložení účelu
6) Kopie dokladů dokládajících úhradu
7) Kopie dokladů o zaúčtování
8) Kopie uzavřených smluv s dodavateli
9) Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt
10) Doklady k zadávacím řízením (či čestné prohlášení, že jsou již doloženy např. v rámci jiného projektu – v čestném prohlášení musí být informace o důvodu předložení v rámci jiného projektu a odkaz na registrační číslo a název projektu, u kterého byly dokumenty k zadávacímu řízení předloženy)
11) Aktualizovaný „Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy"
12) Doklady prokazující ukončení projektu –kolaudační souhlas, popř. povolení k předčasnému užívání stavby (postup dle zákona č. 183/2006 Sb., díl 2, § 119-123), doklad o uvedení majetku (případně jeho části schopné samostatného užívání) do užívání za účelem zařazení do evidence dlouhodobého majetku, doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu; předávací protokoly, dodací listy – netýká se ukončení stavby.

13) Dokladování nově vytvořených pracovních míst v souvislosti s projektem (pracovní smlouvy, náplně, přepočtený stav zaměstnanců atp.) - pracovními smlouvami a náplněmi, ve kterých bude uvedeno, že příslušné pracovní místo bylo vytvořeno v souvislosti s projektem. Současně bude doložena úhrada sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance na tomto pracovním místě za období, kdy na něm byl zaměstnán.
14) Dokumenty prokazující splnění ostatních indikátorů
15) Kopie prezenčních listin, pozvánek apod.
16) Kopie znaleckého posudku pro ocenění pozemku či stavby
17) Kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy
18) Čestné prohlášení o tom, že je příjemce malým/středním podnikem
19) Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
20) Osvědčení o registraci DPH
21) Čestné prohlášení o tom, že je příjemce malým/středním podnikem
22) Doklady prokazující ukončení fyzické realizace projektu
23) Výsledek auditu
24) Doklad o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva, tj. např. kupní smlouvu, smlouvu i zřízení věcného břemene (V případě, že žadatel doložil k žádosti o poskytnutí dotace smlouvu o budoucí kupní smlouvě, smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene či jiný druh smlouvy o smlouvě budoucí.)
25) Výsledek dotazníkového šetření

IPRM České budějovice

# Čestné prohlášení k žádosti o platbu

**PROJEKT:"Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury)"**

**ČÍSLO: CZ.1.14/2.1.00/04.02346**

**PŘÍJEMCE: Statutární město České Budějovice**

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**

| | |
|---|---|
| Název banky | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu a kód banky | 4209012/0800 |

**FINANČNÍ ÚDAJE:**

| | |
|---|---|
| Celkové výdaje | 64 116 285,45 |
| Celkové způsobilé výdaje | 33 974 434,13 |
| Celkové způsobilé výdaje investiční | 33 974 434,13 |
| Celkové způsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 |
| Požadovaná částka dotace celkem | 11 527 525,50 |
| Skutečné příjmy | 0,00 |

Já, níže podepsaný Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice, se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, IČ: 00244732 - tímto prohlašuji, že:

Z důvodu dosud neuzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace k tomuto projektu nelze podat žádost o platbu v elektronické verzi. Tato bude podána do 20ti pracovních dní po podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

České Budějovice dne 16. 1. 2012

EVROPSKÁ UNIE
PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP JIHOZÁPAD