STAHLÍKOVÁ → RI

IO/1545/2016

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO
U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH
ODDÍL C., VLOŽKA 1950

MAGISTRÁT MĚSTA
České Budějovice
Došlo: 24 -08- 2016
2
Číslo ev.: 246358
Číslo jedn.:
Čís. dne:
-4
RR390133876CZ

Magistrát města České Budějovice
Vedoucí investičního odboru
Ing. Zdeněk Šeda
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice 1

České Budějovice 23.8.2016

Vrácení faktury č. 1010702016

Dobrý den,

v příloze Vám vracíme výše uvedenou fakturu a žádáme Vás o její prominutí přiloženým dopisem.

Děkujeme

S pozdravem

Ing. Oskar Hrubý
jednatel

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (7)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125

Příloha:
- faktura č. 1010702016
- žádost o prominutí smluvní pokuty

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO
U KRAJSKÉHO SOUDU V Č.BUDĚJOVICÍCH
ODDÍL C., VLOŽKA 1950

Ing.Zdeněk Šeda
Vedoucí investičního odboru
Nám.Přemysla Otakara II č.1,2
370 92 České Budějovice

Podklad pro jednání rady města

Značka	Vyřizuje/linka	České Budějovice
17/16	Kratochvíl 602 147 427 Zdenek.kratochvil@mane.cz	19.8.2016

Věc : Žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu

Vážený pane inženýre,
dovolujeme si Vás požádat o předložení naší žádosti o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu, vedenou pod vaší značkou IO/1260/2016 ze dne 28.7.2016, vystavenou Vaším odborem, na jednání rady města.

Smluvní pokuta byla vystavena na základě nesplněného termínu odstranění vady a nedodělku na díle „Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“. Na této akci byla neodstraněna vada *„nestálobarevnost části fasádního systému“* s termínem odstranění do 30.5.2015.

Naše společnost provedla odstranění této vady během měsíce 07/2015 s tím, že termín realizace byl z části ovlivněn klimatickými podmínkami a z hlavní části byl situován na dobu prázdnin - **tj. provádění prací mimo školní aktivitu a tím omezení a až zamezení vzniku nebezpečných situací pro děti (stavba lešení, pohyb vozidel stavby, prováděná práce).** Toto posunutí termínu bylo ústně dohodnuto a odsouhlaseno TDI ing.Husineckým !

Myslíme si, že posunutí termínu (začátek prázdnin) bylo z hlediska bezpečnosti správné a oprávněné, vina naší společnosti spočívá v nedotažení zaslání informace o posunutí termínu dokončení odstranění vady zástupci objednatele.

S ohledem na výše popsané žádáme o prominutí vystavené smluvní pokuty v celém rozsahu.

S pozdravem

Ing.Hrubý Oskar
jednatel
MANE Stavební s.r.o.
tel.602 479 457

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (7)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125