		zhotovitel	č. smlouvy	Cena dle SoD bez DPH	Dodatky	Navýšení dle dodatků bez DPH	Celková cena, včetně změn dle dodatků bez DPH	Poznámka
A. Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie - projektová dokumentace								
1.	Projektová dokumentace	Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA | Christian Anton Pichler ZT GmbH | Jan Proksa	2020001680	36 295 850,00 Kč	č.1- č.5	6 388 770,00 Kč	42 684 620,00 Kč	Reklamace DPS č.1 - 8 Zpracovává se znalecký posudek
B. Rekonstrukce KD Slavie								
Stavební práce a Dodávky								
1.	Stavba	Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie	2023000783	497 672 620,00 Kč	č.1 - č.19	163 194 189,67 Kč	660 866 809,67 Kč	Dodatek č. 19 - do RM 29.6.2026
2.	Divadelní technika	GRADIOR TECH a.s	2023001746	66 521 594,00 Kč	č.1 - č.6	6 075 331,66 Kč	72 596 925,66 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
3.	AVT+SCO	AVT Group a.s.	2023001874	57 169 456,00 Kč	č.1 - č.4	539 191,00 Kč	57 708 647,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
4.	Gastro	IN-GASTRO, s.r.o.	2024001130	16 870 961,00 Kč	č.1 - č.4	1 836 812,00 Kč	18 707 773,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
5.	Interiér repre	A.M.O.S DESIGN s.r.o.	2025001728	4 939 987,00 Kč	č.1	619 522,00 Kč	5 559 509,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
6.	Interiér židle	Lino s.r.o.	2025001970	1 750 046,80 Kč		0,00 Kč	1 750 046,80 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
	Celkem			644 924 664,80 Kč		172 265 046,33 Kč	817 189 711,13 Kč	
Celkem za Stavební práce a Dodávky vč. Dodatků						817 189 711,13 Kč		
Služby								
1.	Technický dozor stavebníka - celkem	REINVEST spol. s r.o.		3 245 600,00 Kč	č.1 - č.3	1 115 200,00 Kč	4 360 800,00 Kč	
	TDS	REINVEST spol. s r.o.	2022002211	*2 649 600,00 Kč*	*č.1 - č.3*	*1 115 200,00 Kč*	*3 764 800,00 Kč*	plnění probíhá - administrace změnových listů pro závěrečné vyúčtování a fakturace
	TDS Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2026/004	*449 000,00 Kč*			*449 000,00 Kč*	
	TDS Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2026/073	*147 000,00 Kč*			*147 000,00 Kč*	
2.	Technický dozor stavebníka - ekonom - celkem	REINVEST spol. s r.o.		896 000,00 Kč	č.1 - č.2	245 000,00 Kč	1 141 000,00 Kč	
	TDS Ekonom	REINVEST spol. s r.o.	2023002275	*665 000,00 Kč*	*č.1 - č.2*	*245 000,00 Kč*	*910 000,00 Kč*	plnění probíhá - administrace změnových listů pro závěrečné vyúčtování a fakturace
	TDS Ekonom Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2026/011	*140 000,00 Kč*			*140 000,00 Kč*	
	TDS Ekonom Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2026/072	*91 000,00 Kč*			*91 000,00 Kč*	
3.	Koordinátor BOZP	REINVEST spol. s r.o.		665 700,00 Kč	č.1 - č.3	43 200,00 Kč	708 900,00 Kč	
	KBOZP	REINVEST spol. s r.o.	2023000597	*499 200,00 Kč*	*č.1 - č.3*	*43 200,00 Kč*	*732 150,00 Kč*	závěrečná částka - plnění ukončeno
	KBOZP Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2025/112	*111 000,00 Kč*			*111 000,00 Kč*	
	KBOZP Objednávka	REINVEST spol. s r.o.	OBJ/1120/2026/006	*55 500,00 Kč*			*55 500,00 Kč*	
4.	Ekodozor	EIA SERVIS s.r.o.	OBJ/1120/2023/096	226 800,00 Kč			226 800,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
5.	Archeologie	ARCHAIA Jih o.p.s.	OBJ/1120/2023/068	18 000,00 Kč			18 000,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
6.	Koordinační činnost pro potřeby dokončení a uvedení stavby	Ging CB, s.r.o.	2025001971	1 062 500,00 Kč			1 062 500,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
7.	Zařízení dálkového přenosu (HZS)	SPH Elektro s.r.o.		106 592,00 Kč			106 592,00 Kč	
	ZDP (HZS)	SPH Elektro s.r.o.	OBJ/1120/2024/088	*99 294,00 Kč*			*99 294,00 Kč*	závěrečná částka - plnění ukončeno
	ZDP (HZS) Objednávka	SPH Elektro s.r.o.	OBJ/1120/2026/005	*7 298,00 Kč*			*7 298,00 Kč*	
8.	Dokumentace zdolávání požáru	R-SERVIS LOŠEK s.r.o.	OBJ/1120/2025/096	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
9.	Průkaz energetické náročnosti	EkoWATT CZ s.r.o.		45 250,00 Kč			45 250,00 Kč	
	PENB	EkoWATT CZ s.r.o.	OBJ/1120/2025/147	*36 750,00 Kč*			*36 750,00 Kč*	závěrečná částka - plnění ukončeno
	PENB Objednávka	EkoWATT CZ s.r.o.	OBJ/1120/2026/003	*8 500,00 Kč*			*8 500,00 Kč*	
10.	Požárně bezpečnostní řešení	ing. Radek Meinel		180 110,00 Kč			180 110,00 Kč	
	PBŘ-Dodatek č.2	ing. Radek Meinel	OBJ/1120/2025/152	*70 000,00 Kč*			*70 000,00 Kč*	závěrečná částka - plnění ukončeno
	PBŘ - revize	ing. Radek Meinel	OBJ/1120/2026/044	*110 110,00 Kč*			*110 110,00 Kč*	probíhá
11.	Systém generálního klíče	POKORNÝ Klíčové Centrum s.r.o.		409 214,24 Kč			409 214,24 Kč	
	Generální klíč	POKORNÝ Klíčové Centrum s.r.o.	OBJ/1120/2025/153	*356 275,00 Kč*			*356 275,00 Kč*	závěrečná částka - plnění ukončeno
	Generální klíč-doobjednávka	POKORNÝ Klíčové Centrum s.r.o.	OBJ/1120/2026/036	*51 139,24 Kč*			*51 139,24 Kč*	
	Generální klíč-zámky venkovní nábytek	POKORNÝ Klíčové Centrum s.r.o.	OBJ/1120/2026/070	*1 800,00 Kč*			*51 139,24 Kč*	
	Celkem			6 905 766,24 Kč		1 403 400,00 Kč	8 309 166,24 Kč	
Celkem za služby vč. Dodatků						8 309 166,24 Kč		
Služby související s projektovou dokumentací pro provádění stavby								
1.	Revize DPS	KOSTKA projekt s.r.o.	2025000672	2 000 000,00 Kč			2 000 000,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
2.	Znalecký posudek	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	2025002675	2 866 600,00 Kč			2 866 600,00 Kč	plnění probíhá - dle SoD by měl být posudek hotový v 07/2026
	Celkem			4 866 600,00 Kč			4 866 600,00 Kč	
Vyvolané investice								
1.	Hodnotné prvky - přeprava	NUEVOS spol. s r.o.	OBJ/1120/2023/107	175 300,00 Kč			175 300,00 Kč	závěrečná částka - plnění ukončeno
2.	Skladování hodnotných prvků	NUEVOS spol. s r.o.	2023002274	912 000,00 Kč			912 000,00 Kč	plnění probíhá
	Celkem			1 087 300,00 Kč			1 087 300,00 Kč	
	Celkem za oddíl A a B			694 080 181,04 Kč		180 057 216,33 Kč	874 137 397,37 Kč	
	Celkem za oddíl A a B (včetně dodatků)					874 137 397,37 Kč		