Doplnění důvodové zprávy:

Časová osa vývoje jednání s vysoutěženým zhotovitelem stavby Dvořák stavební s.r.o.:

- 16.4.2020 předáno staveniště – na místě účasten majitel stavební firmy a stavbyvedoucí, vše proběhlo standardně, např. bez připomínek ze stany zhotovitele o nedostatečných pracovních kapacitách. Na místě bylo domluveno, že při jakýchkoli problémech, které by vznikly v souvislosti se zhotovením díla, se budou obě strany telefonicky informovat.

- Dle Smlouvy o dílo mělo být dílo předáno nejpozději do 16.5.2020, tedy do 30-ti dní od předání staveniště.

- 25.5.2020 proběhl pokus kontaktovat zhotovitele telefonicky, bohužel bez úspěchu. Zhotovitel nezvedal telefony a zpět nevolal. Telefonicky mělo být domluveno, kdy proběhne předání díla. Nepřímé komunikace bylo využíváno z důvodu hygienických opatření, spojených s Nařízením vlády ČR o omezeních v souvislosti s výskytem onemocnění COVID.

- Následně bylo zjištěno, že v době, tedy po 16.5.2020, kdy měla být zakázka hotova a dílo předáno, nedošlo ještě ani k započetí stavebních prací a firma Dvořák stavební s.r.o. si teprve vyřizovala DIO na ODaSH MM ČB.

- Ze strany odboru SVS proběhl opakovaný pokus o telefonické spojení se zástupci stavební firmy Dvořák stavební s.r.o.

- Po úspěšném pokusu o telefonický kontakt v první polovině měsíce června/2020 bylo domluveno, že vzhledem k velkému zpoždění, které by neumožnilo dokončit dílo před začátkem školního roku, již nebude stavba započata a zhotoviteli bylo oznámeno, že z jeho strany došlo k závažnému porušení smlouvy.

- Na základě předchozího popsaného průběhu odstoupilo statutární město České Budějovice dne 1.7.2020 od Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného nedoporučujeme zastupitelstvu města prominutí smluvní pokuty.

RM nepřijala usnesení ve věci „Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k.ú., České Budějovice 3 – žádost o prominutí smluvní pokuty".

Důvodová zpráva

Akce: „**Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice 3**“

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO: 28096878

Číslo smlouvy: 2020000073

Radě města je předkládána k projednání žádost o prominutí smluvní pokuty zhotovitele společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO: 28096878 uplatněné z důvodu prodlení s provedením díla označeného jako „Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice 3“.

V souladu s čl. 4 odst. 4.2. písm. b) Smlouvy o dílo byl termín pro předání a převzetí řádně dokončeného díla do 30 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Dle oboustranně podepsaného protokolu byla předmětná komunikace v ulici Budivojova, České Budějovice předána zhotoviteli dne 16. 4. 2020. V souladu s výše uvedeným ustanovením Smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen předat dílo objednateli nejpozději do 16. 5. 2020.

Vzhledem ke zjištění, že zhotovitel v termínu, kdy měl dílo předat, ani nezapočal s jeho prováděním, odstoupilo statutární město České Budějovice dne 1. 7. 2020 v souladu s § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od výše uvedené Smlouvy o dílo.

Objednatel současně upozornil zhotovitele, že je v souladu s čl. 11 odst. 11.12. Smlouvy o dílo povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (777 777,- Kč) za každý započatý den prodlení. Dne 3. 8. 2020 požádal zhotovitel o prominutí nároku na smluvní pokutu.

Smluvní pokuta za prodlení s plněním díla za období od 17. 5. 2020 do 1. 7. 2020 (46 dnů prodlení) činí částku 71 555 Kč.

V souladu s § 85 písm. f) zákona o obcích je prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč vyhrazeno k rozhodování zastupitelstvu města.