Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	**2**			
Oblast podpory:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/004**			
Název IPRM:	**Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy"**			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	**10 122 100 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**3.9.2007**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.6.2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**4/20010**			
Monitorované období:	**Začátek**	**01/01/2011**	**Konec**	**31/12/2011**
Datum předložení zprávy:	**31/03/2011**			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Mgr. Juraj Thoma, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V roce 2011 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část
- datum zahájení projektu: 27. 6. 2008
- datum zahájení fyzické realizace: 8. 6. 2010
- datum ukončení fyzické realizace: 31. 8. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 29. 9. 2011

Personální a technické zajištění managementu IPRM (I. etapa)
- datum zahájení projektu: 22. 3. 2007
- datum zahájení fyzické realizace: 3. 9. 2007
- datum ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2010
- datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2011

Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa)
- datum zahájení projektu: 1. 11. 2010
- datum zahájení fyzické realizace: 1. 1. 2011

Projekt je v realizaci.

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
- datum zahájení projektu: 4. 9. 2008
- datum zahájení fyzické realizace: 5. 8. 2010

Projekt je v realizaci.

Dále probíhala realizace projektů z nezávazné části IPRM:

České Budějovice – město sportu (dotační titul ROP)
- datum zahájení projektu: 1. 6. 2008
- datum zahájení fyzické realizace: 1 1. 2009
- datum ukončení fyzické realizace: 28. 2. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 28. 3. 2011

Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích (dotační titul OPŽP)
- datum zahájení realizace projektu: 20. 5. 2011

Projekt je v realizaci.

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal (dotační titul OPŽP)
- datum zahájení realizace projektu: 19. 10. 2011

Projekt je v realizaci.

Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM, byly realizovány tyto projekty:

- Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT – jedná se o dílčí projekt zařazený v IPRM pod názvem Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory.
  Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Bezbariérové a ekologické cestování MHD – jedná se o nákup 14 trolejbusů. Ve sledovaném období byla realizována I. etapa projektu a bylo dodáno 9 trolejbusů.
  Realizátor: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Zasedání Řídícího výboru:
Řídící výbor zasedal v kalendářním roce 2011 celkem 2x a to v termínech:
- 15. 3. 2011
- 21. 6. 2011

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V rámci IPRM probíhala v r. 2011 realizace u těchto projektů:

1) Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – ve sledovaném období došlo ke změně v ukončení fyzické realizace – termín byl posunut na 31. 8. 2011 (původní termín 29. 7. 2011) a následně se změnil termín ukončení projektu na 29. 9. 2011 (původní termín 26. 8. 2011). Dále došlo ke změně statutárního zástupce, kontaktní osoby, změně realizačního týmu, upřesnění hodnot VŘ, za které byly zakázky vysoutěženy, změně rozpočtu. Všechny tyto změny byly nahlášeny na ŘO Oznámením o změně projektu. V měsíci květnu proběhla kontrola ze strany komisaře EU. Ve sledovaném období byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP (3. 5. 2011), a dodatek č. 1 k této smlouvě (7. 9. 2011), týkající se změny harmonogramu. K 29. 9. 2011 byl projekt ukončen.

2) Projekt Personální a technické zajištění managementu IPRM (I. etapa), jehož realizace probíhala v období 22. 3. 2007 – 31. 12. 2010 a byla ukončena závěrečnou monitorovací zprávou a podáním žádosti o platbu v lednu 2011. Dotace byla vyplacena v červenci 2011 ve výši Kč 1 729 010,06.

3) Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa) – tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31. 1. 2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM, dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn na ÚRR.

4) Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – vlastní práce začaly v listopadu 2010 a pokračovaly v roce 2011 v souladu s harmonogramem. U projektu byly nahlášeny změny Oznámením o změně rozpočtu na základě VŘ, změn stavebních úprav, vyjmutí monitorovacího ukazatele. U projektu byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci týkající se vyjmutí monitorovacího ukazatele a bankovního spojení.

5) Pokračovala realizace projektu České Budějovice – město sportu, který je zařazen v nezávazné části IPRM a byl schválen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V lednu 2011 se uskutečnila poslední naplánovaná kulturní akce a v únoru úprava internetových stránek - publicita projektu. Poslední závěrečná monitorovací zpráva byla předložena k 28. 3. 2011 společně se žádostí o platbu. Projekt byl k 28. 3. 2011 ukončen. V měsíci září byla ÚRR proplacena dotace ve výši Kč 4 415 980,85 Kč.

6) Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích - projekt z nezávazné části IPRM. Byla provedena první etapa akce, tj. kompletně zatepleny pavilony 1. a 2. stupňů obou škol. Dotace na tuto etapu byla proplacena v prosinci 2011 ve výši 16 188 024,27 Kč.

K 15. 8. byly provozovateli předány vnitřní prostory těchto objektů k užívání, aby mohla škola k 1. 9. 2011 zahájit výuku. Dodavatel provedl úklid okolo pavilonů a odstranil zařízení staveniště první etapy. Dodavatel po dohodě s investorem a provozovateli zahájil v předstihu práce na druhé etapě. V průběhu zateplování byl po odstranění tzv. boletických panelů naměřen zvýšený výskyt azbestu v objektech škol. Školy byly uzavřeny a žáci prostřednictvím speciálních autobusů dojíždějí do 5 náhradních škol v Č. Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Problémy si tak vyžádaly další finanční náklady. Realizace dosud probíhá beze změny harmonogramu.

7) Zateplení Domova pro seniory Hvízdal – projekt z nezávazné části IPRM. Po obdržení Registračního listu OPŽP na tuto akci proběhla postupně celkem tři výběrová řízení. Došlo k plánované výměně oken a byly zatepleny štítové stěny hlavní ubytovací budovy. Na staveniště byl nakoupen a instalován velkoplošný informační banner, dle pravidel OPŽP. Ve shodě se smlouvou o dílo byly v prosinci 2011 stavební práce přerušeny, pokračování je plánováno na březen 2012. Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR nebylo na akci dosud vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Veškeré aktivity se zatím financují z vlastních zdrojů Statutárního města České Budějovice, předpokládáme zpětné proplácení dotačního podílu.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

U projektu Freetime park Stromovka byla dne 1.7.2011 podepsána Dohoda u ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Projekt byl připravován již od roku 2003 a v důsledku toho byla v roce 2011 koncepce řešení lokality již neaktuální. Od roku 2009, kdy byla žádost zpracována a podána, došlo navíc ke změně konkurenčního prostředí. V blízkém i vzdálenějším okolí města vzniklo několik nových lanových center, ve městě přibyly lezecké stěny, beachvolejbalové kurty a objevily se nové trendy ve způsobu trávení volného času. Výše uvedené důvody spolu s hospodářskou krizí vedly k rozhodnutí rady města upravit projekt tak, aby lépe odpovídal současným trendům a zajistil si tak potřebnou návštěvnost a byl investičně méně náročný (usnesení rady města č. 1144/2010 ze dne 18. 8. 2010).

Na základě tohoto rozhodnutí byl upravený návrh projektu předložen k posouzení Úřadu regionální rady. Oproti původní žádosti došlo k významnému snížení rozpočtu a odklonu od streetových sportů. Hlavní náplní areálu by se staly atrakce, které nemají tak specifické zaměření a budou využívány především rodinami s dětmi. Tyto úpravy projektu byly však regionální radou zamítnuty a byla požadována realizace projektu v původním rozsahu a podobě. Dne 29.12.2010 byla sice uzavřena smlouva o dotaci, ale s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou i předpokládanou finanční situaci statutárního města bylo rozhodnuto, že není možné hradit původní rozsáhlou investici z rozpočtu města. V důsledku toho byla usnesením rady města č. 689/2011 od smlouvy odstoupeno.

Řídícím výborem byl projekt vyřazen z nezávazné části IPRM Levý břeh Vltavy 21. 6. 2011.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2011 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy k těmto projektům:

1) Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – k 30. 4. 2011 a k 31. 10. 2011
2) Personální a technické zajištění managementu IPRM – k 31. 1. 2011
3) České Budějovice – město sportu – k 31. 1. 2011, 28. 3. 2011
4) Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – k 29. 9. 2011

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2012	do:	31/12/2012

Popis dalších aktivit IPRM:

V kalendářním roce 2012 bude pokračovat příprava projektů:

Závazná část IPRM – ROP

1. Komunitní centrum
2. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
3. Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory

Současně bude pokračovat realizace projektů rozpracovaných:

- Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
- Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa)

Nezávazná části IPRM – ROP (ostatní oblasti podpory)

Nepředpokládá se předložení žádného projektu.

Nezávazná část IPRM – TOPy

V uplynulém období byla předložena žádost Biologického centra AV ČR, v.v.i. na projekt Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) – žádost nebyla zatím schválena.

Bude předložena žádost dotaci Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na projekt Rozvoj JVTP Etapa II A.

Nadále bude pokračovat realizace projektů rozpracovaných: - Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích - Zateplení Domova pro seniory Hvízdal

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
1) Opatření A.1.- Vytvoření podmínek pro vznik městského subcentra zóny „Levý břeh Vltavy" Toto opatření mělo být naplněno stanoveným indikátorem „Plocha revitalizovaných, nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem" v hodnotě 4,6 ha realizací projektu *Rekonverze vojenského areálu Čtyři Dvory*. Ukázalo se však, že realizace projektu v dříve uvažovaném rozsahu není možná. Jednou z hlavních příčin je riziko, že projekt tak, jak byl nastaven, zakládá veřejnou podporu. Důsledkem toho bychom mohli žádat o dotaci pouze ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu místo původně zamýšlené dotace ve výši 85 %. Zároveň došlo ke snížení alokovaných prostředků o dříve poskytovaný státní podíl, který činil 7,5 %. Na základě výzvy ÚRR o předložení náhradního projektu, byl projekt původní nahrazen projektem *Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity – v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory*. Indikátor *„Plocha revitalizovaných, nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem"* byl snížen z 4.6 ha na 3,5 ha. 2) Dalším problémem je snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky, které se od roku 2011 snižuje o 7,5 % na Regionálních operačních programech a operačních programech hlavního města Prahy pro projekty schválené po dni 22. září 2010.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
1) Byl předložen nový projekt 2) Byla provedena aktualizace finančního plánu

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**ano**
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení č. 12 – zapojení partnerských projektů Oznámení č. 13 – zapojení partnerských projektů		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změnách.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny:

1) Změny závazných indikátorů pro oblast podpory ROP 2.1

   - snížení hodnoty indikátoru *„Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem"*. Tento indikátor byl snížen na hodnotu 11 849 m^2 z původně uvedené hodnoty 240 000 m^2.
   - snížení hodnoty indikátoru *„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem"* na 3,5 ha z původní hodnoty 4,6 ha.

2) Vyřazení projektů z nezávazné části IPRM
   - *Rekonstrukce ulice Milady Horákové* – důvodem vyřazení byla nutnost zpracování SEA, jejíž časová náročnost znamenala, že již nebylo možné stihnout výzvu ROP
   - *Rekonstrukce Domova pro seniory Máj* – důvodem vyřazení bylo naplánování realizace na rok 2012, ale v současné době je již zřejmé, že nebude na tuto oblast vyhlášena žádná výzva ROP
   - *Portál sociálních služeb* – na projekt nebyla přiznána dotace

3) Úprava harmonogramů a finančního plánu na základě změn dílčích projektů:

   - *Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část*
     Celková částka způsobilých výdajů projektu na základě uzavřené smlouvy o dotaci činí 57 474 255,- Kč.
   - *Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část*
     V IPRM byly stanoveny plánované výdaje na projekt Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní a východní část ve výši 75 000 000,- Kč. Po rozdělení projektu na 2 části – jižní a východní, zůstává pro projekt *Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část* k dispozici částka způsobilých výdajů ve výši 17 525 745,- Kč.
   - *Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz. Projekt* pokračuje oproti plánu také v roce 2012. Z tohoto důvodu se rozdělila částka způsobilých výdajů takto: 30 382 548,- Kč pro rok 2011 a 10 000 000,-Kč pro rok 2012;
   - *Rekonverze vojenského areálu Čtyři Dvory na městskou čtvrť – I. etapa*
     Realizace projektu se posouvá na roky 2012 – 2013. Plánované způsobilé výdaje pro rok 2012 činí 30 000,- Kč a 47 499 104,- Kč pro rok 2013.
   - *Personální a technické zajištění realizace IPRM (I. etapa)*
     Dílčí projekt pro období 2007-2010 byl ukončen. Skutečné celkové způsobilé výdaje projektu k 31. 12. 2010 činily 2 329 597,47 Kč.

     Realizace pokračuje navazujícím projektem pro období 2011-2013 (II.etapa), pro které byly vyčleněny prostředky ve výši 1 837 880,- Kč.

Tyto změny byly nahlášeny na ÚRR Oznámením o změnách č. 9 – 11. Ke změnám byl uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České

Budějovice Levý břeh Vltavy.

4) Dále byla na ÚRR nahlášeno vyřazení projektu Freetime Park Stromovka z nezávazné části IPRM Oznámením o změně č. 14 z 28. 12. 2011 na základě uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Stav řešení podstatné změny:

V období realizace 2011 byl schválen *Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy,* který spočívá v zařazení nového zdroje financování - Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost*. Uvedená změna byla poskytovatelem dotace schválena na zasedání *Výboru regionální rady* dne 26. 10. 2010, a to usnesením č. 432/2010. Změna byla provedena na základě *Oznámení o změně v IPRM č. 8* ze dne 7. 9. 2010. Odboru rozvoje a cestovního ruchu byl Dodatek č. 3 předán 16. 9. 2011.

Dodatek byl podepsán ze strany ŘO 8.11. 2010, ze strany nositele IPRM 11. 10. 2011.

S ÚRR projednané a administrativně dokončené změny popsané v této zprávě byly zohledněny v *Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy.*

Změnový dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	**ano**
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	**5. 12. 2011**
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	**ano**
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	**20. 10. 2011**

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skuteč nost za monitor ované období	Skutečnost od počátku do konce monitorované ho období	Předpoklad na další monitorova cí období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaný ch nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	**ha**	**3,5**	**0**	**0**	**0**	**Z**
Plocha nově založené nebo rekonstruova né veřejné zeleně	**ha**	**0,6**	**4,9**	**4,9**	**x**	**Z**
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujícíc h dopravní a komunikační napojení	**m 2**	**1 740**	**0**	**1 450**	**290**	**Z**
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasový ch aktivit	**počet**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Z**
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	**m 2**	**11 849**	**11 065, 85**	**11 065,85**	**x**	**Z**

Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**Z**
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**N**
Počet vytvořených propagačnic h nebo market. produktů pro cestovní ruch	**počet**	**53**	**0**	**53**	**x**	**N**
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	**počet**	**9**	**9**	**9**	**x**	**N**
Počet nových nebo rekonstruova ných přístupních termínálů ve veřejné dopravě	**počet**	**39**	**0**	**39**	**x**	**N**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část.
2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část.
3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008.
4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji.
5) Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch byl naplněn

uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 - 2011.

6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 9 nových trolejbusů v monitorovaném období.

7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů k datu ukončení projektu 25. 9. 2010.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM 4 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V monitorovacím období bylo na základě rozhodnutí RM zařazeno do IPRM Levý břeh Vltavy 22 následujících projektů partnerů:

Poř. č.	Název projektu	žadatel
1	Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT	Jč.univerzita
2	Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU – humanitní obory	Jč.univerzita
3	Rozvoj, inovace a integrace výuky na JU – přírodovědné obory	Jč.univerzita
4	Papaver – Centrum studia vztahu člověka a rostlin v době polednové	Jč.univerzita
5	Algaman – rozvoj lid. zdrojů výzkumu fotosyntézy a řasových biotechnol. v jižních Čechách	Jč.univerzita
6	Vytvoření prac.týmu a pedagog. podmínek pro výuku a vzdělávání v oblasti polární ekologie a života v extrémním prostředí	Jč.univerzita
7	Centrum pro ekologický potenciál rybních obsádek nádrží a jezer	Biol. Centrum AV ČR
8	Mezinárodní centrum pro funkční studium parazitických prvoků	Jč.univerzita
9	Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží	Jč.univerzita
10	Rozvoj JVTP Etapa IIA	Jihoč.vědecko tech.park,a.s.

11	Vývoj inovativních nástrojů pro budování vědeckovýzkumných týmů v managementu	VŠE Praha, Fakulta Managementu J.Hradec
12	Hudební výchova přístupně	Institut Váši Příhody Vodňany
13	E-books pro nevidomé a slabozraké žáky v Jihočeském kraji	BRAILCOM, o.p.s. Praha 2
14	„scienceZOOM – popularizace VaV na JU"	Jč.univerzita
15	Vytvoření postdoktorandských pozic na Biologickém centru AV ČR k rozvoji biolog.disciplín a dosažení globální konkurenceschopnosti (postdok_BIOGLOBE)	Biol. centrum AV ČR
16	Věda pro veřejnost - cesta k udržitelnému rozvoji (VĚDRO)	Biol. centrum AV ČR
17	Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu	Teplárna ČB
18	Rozvoj postdoktorandských pozic na JU	Jč.univerzita
19	Projekt partnerství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Krajského úřadu Jihočeského kraje a Městského úřadu v Prachaticích v rámci rodícího se Euroregionu Dunaj-Vltava	Jč.univerzita
20	Spoluprací k vyšší kvalitě vzdělávání a výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích	Jč.univerzita
21	Inteligentní komunikační systém zdravotních informací Jihočeského regionu	Jč.univerzita

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		46 375 988,53

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:

U projektu *Personální a technické zajištění managementu IPRM* nebyly vyčerpány způsobilé výdaje projektu v plné výši. Plánované celkové výdaje 3 739 766,00 Kč, skutečné čerpání bylo 1 869 200,50 Kč z důvodu nerealizace dohod o pracovní činnosti.

U projektu *Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část* nebyly způsobilé výdaje vyčerpány v plné výši. U projektu ještě nebyla dokončena kontrola a proplacena dotace z důvodu upřesnění naplnění indikátoru.

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		1 729 010,06

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**
- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**
- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**
- **IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Mgr. Juraj Thoma**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	**27. 1. 2012**
Podpis a razítko	.....
Poznámky	

) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	**Přiloženo:** (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM*** ***(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů** ***(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2008, 2009,2010 a plán od roku 2011 - závazná část

IPRM	název projektu	2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	rozpočet IPRM 2011	rozpočet IPRM 2012	rozpočet IPRM 2013	CELKEM ROZPOČET dle skutečnosti a plánu	CELKEM ROZPOČET dle IPRM
Lovyšbřeh	**Opatření A.1.**									
	Rekonverze vojenského areálu Čtyři Dvory na městskou čtvrť						30 000 000 Kč	47 499 104 Kč	77 499 104 Kč	108 108 000 Kč
	Opatření B.2.									
	Převod linky č. 1				228 000 Kč	30 382 548 Kč	10 000 000 Kč		40 610 548 Kč	49 211 000 Kč
	Opatření C.1.									
	Komunitní centrum						40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	80 000 000 Kč	80 000 000 Kč
	Opatření C.2.									
	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část			1 487 500 Kč	31 153 469 Kč	24 833 286 Kč			57 474 255 Kč	75 000 000 Kč
	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část						17 525 745 Kč		17 525 745 Kč	
	Opatření C.3.									
	Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vltavy".	395 080 Kč	1 104 320 Kč	482 356 Kč	347 841 Kč	612 626 Kč	612 627 Kč	612 627 Kč	4 167 477 Kč	8 000 000 Kč
	C E L K E M		**1 499 400 Kč**	**1 969 856 Kč**	**31 729 310 Kč**	**55 828 460 Kč**	**98 138 372 Kč**	**88 111 731 Kč**	**277 277 129 Kč**	**320 319 000 Kč**