Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	**2**			
Oblast podpory:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/004**			
Název IPRM:	**Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy"**			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	**10 122 100 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**3.9.2007**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.6.2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**6/2013**			
Monitorované období:	**Začátek**	**01/01/2013**	**Konec**	**31/12/2013**
Datum předložení zprávy:	**31/03/2014**			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Mgr. Juraj Thoma, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V roce 2013 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
- datum zahájení projektu: 27.06.2008
- datum zahájení fyzické realizace: 29.05.2012
- datum ukončení fyzické realizace: 29.03.2013
- datum ukončení projektu: 29.04.2013

Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)
- datum zahájení projektu: 01.11.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 01.01.2011

Projekt je v realizaci.

Komunitní centrum
- datum zahájení projektu: 01.06.2010
- datum zahájení fyzické realizace: 19.11.2012

Projekt je v realizaci.

Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
- datum zahájení projektu: 01.02.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 08.03.2013

Projekt je v realizaci.

Domov pro seniory Máj
- datum zahájení projektu: 25.09.2012
- datum zahájení fyzické realizace: 17.01.2014
- Projekt je v realizaci.

Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba
- datum zahájení projektu: 01.12.2011
- předpokládané datum zahájení fyzické realizace: 01.03.2014

Projekt je v realizaci.

U projektů z nezávazné části IPRM:

Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích (dotační titul OPŽP)
- datum zahájení realizace projektu: 20. 5. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 16. 11. 2012

byla roce 2013 proplacena poslední část dotace (10.07.2013).

Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM, byly realizovány v roce 2013 tyto projekty:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory. Ve sledovaném období probíhala realizace dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Realizace obou projektů byla zahájena v dubnu 2013. V průběhu roku probíhala výběrová řízení na zhotovitele stavby, koordinátora BOZP a TDS. V srpnu 2013 bylo u obou projektů předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce, jejich realizace bude pokračovat v následujícím monitorovacím období.

  Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – v roce 2013 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v červnu bylo předáno staveniště. V první fázi realizace stavebních prací probíhala demolice stávajících hospodářských budov a ve druhé fázi byly zahájeny stavební práce výstavby Jihočeského vědeckotechnického parku, respektive jeho druhé etapy.

  Realizátor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v kalendářním roce 2013 celkem 3x a to v termínech:

- 29.01.2013
- 03.04.2013
- 02.09.2013

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V rámci IPRM probíhala v r. 2013 realizace u těchto projektů:

1) Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část: V roce 2013 byla regenerace části sídliště Máj východní část dokončena. Fyzická realizace projektu byla ukončena 29.03.2013. Následně byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Během roku 2013 byly nahlášeny na ŘO změny projektu Oznámením o změně č. 3 – změna rozpočtu, č. 4 – změna indikátoru. Dále byly nahlášeny změny na základě výzev k doplnění ZMZ: Oznámení o změně č. 5 – změny předpokládaných hodnot u VŘ, č. 6 – změna rozpočtu, č. 7 – změna rozpočtu a č. 8 změna výkazu výměr. K projektu byly uzavřeny 2 dodatky ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad: Dodatek č. 1 – týkající se změny termínu realizace projektu a Dodatek č. 2 týkající se změny hodnoty indikátoru projektu. Po provedené závěrečné kontrole projektu poskytovatelem dotace byla dotace vyplacena v měsíci prosinci 2013.

2) Personální a technické zajištění managementu IPRM (03248): Tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31.01.2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM, dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn na ÚRR. V průběhu realizace projektu byla nahlášena změna termínu realizace projektu Oznámením o změně projektu č. 2. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen dodatek č. 2, týkající se prodloužení realizace projektu do června 2014. Na ÚRR byly předloženy v roce 2013 2 průběžné monitorovací zprávy.

3) Komunitní centrum: Od počátku roku 2013 pokračovaly práce na přípravě žádosti o dotaci tak, aby do žádosti byl zapracován vysoutěžený rozpočet. V červenci 2013 byla předána žádost o dotaci na ŘO. 03.12.2013 jsme obdrželi Oznámení o záporném výsledku hodnocení přijatelnosti. Ve zpracované projektové žádosti firmou RERA a. s. byl porušen limit struktury způsobilých výdajů pro jednotlivé skupiny výdajů stanovených v Příručce pro žadatele. Nová žádost o dotaci byla podána na ŘO po vyhlášení nové kontinuální výzvy 30.01.2014. Dále v monitorovacím období probíhalo výběrové řízení na BOZP a na zhotovitele stavby. U VŘ na stavební práce došlo k posunutí termínu ukončení VŘ, když 1. výherce odstoupil od uzavření smlouvy na stavební práce. Tím došlo k posunutí termínu zahájení stavebních prací až na červenec 2013, kdy bylo předáno staveniště a práce byly zahájeny.

4) Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory: V průběhu roku 2013 probíhala příprava projektové žádosti, kterou zpracovávala externí firma včetně Finančního a ekonomického hodnocení projektu. Žádost o dotaci byla předána na ŘO v srpnu 2013. Dále probíhala výběrová řízení na zhotovitele stavby, TDS, BOZP, přeložka trolejových stožárů, archeologický průzkum, geotechnický dohled. Projekt je rozdělen na 2 části a to vybudování přístupových komunikací a realizace samotného parku. Stavební práce u přístupových komunikací byly zahájeny v září. Práce na parku byly zahájeny v lednu 2014.

5) Domov pro seniory Máj: V průběhu roku 2013 probíhala příprava projektové žádosti, kterou zpracovávala externí firma včetně Finančního a ekonomického hodnocení projektu. Žádost o dotaci byla předána na ŘO v říjnu 2013. Dále probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení stavebních prací je plánováno na únor 2014.

6) Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba: V průběhu roku 2013 probíhala příprava projektové žádosti, která byla předána na ŘO v říjnu 2013. Během monitorovacího období začalo výběrové řízení na stavební práce, které by mělo být ukončeno v roce následujícím. Zahájení stavebních prací je plánováno na březen 2014.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

V prosinci 2013 byla proplacena dotace u ukončeného projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část ve výši 21 849 542,74 Kč.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2013 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy k těmto projektům:

1) Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – k 30.09.2013 zpráva o udržitelnosti projektu
2) Personální a technické zajištění managementu IPRM (01340) – k 31.01.2013 zpráva o udržitelnosti projektu
3) Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348) – k 31.03.2013 a k 30.09.2013 průběžná monitorovací zpráva
4) České Budějovice – město sportu – k 28.03.2013 zpráva o udržitelnosti projektu
5) Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – k 29. 9. 2013 zpráva o udržitelnosti projektu
6) Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část – k 29.04.2013 závěrečná monitorovací zpráva s ŽOP

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2014	do:	31/12/2014
Popis dalších aktivit IPRM:				

Závazná část IPRM – ROP

Na základě vyhlášené 32. kontinuální výzvy v IPRM Levý břeh Vltavy byla předložena žádost o dotaci na Komunitní centrum. A dále je plánováno předložení žádostí na další 2 projekty:

- Regenerace sídliště Máj - úsek 02
- Hřiště ZŠ Bezdrevská

Současně bude pokračovat realizace projektů rozpracovaných:

- Personální a technické zajištění managementu IPRM (02348)
- Komunitní centrum
- Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory
- Domov pro seniory Máj
- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba

Nezávazná části IPRM – ROP (ostatní oblasti podpory)

Nepředpokládá se předložení žádného projektu.

Nezávazná část IPRM – TOPy

U projektu Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory, který je rozdělen na dílčí projekty Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU budou pokračovat stavební práce.

Dále bude pokračovat realizace projektu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. - Rozvoj JVTP Etapa II A a to především vnitřní úpravy a rozvody, kompletace, vybavení nábytkem a technologiemi v laboratořích a venkovní úpravy. Dokončení a kolaudace stavby je plánována do června 2014.

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Závazná část: S ohledem na průběh zadávacích řízení dílčích projektů lze předpokládat, že nebude zcela

vyčerpána celková alokace IPRM Levý břeh Vltavy. Z tohoto důvodu budou do IPRM zařazovány nové dílčí projekty.

Indikátory těchto projektů nebudou součástí plánovaných indikátorů IPRM Levý břeh Vltavy.

Konkrétně se jedná o projekty v těchto opatřeních:

1) Opatření C.1 Modernizace a výstavba zařízení v oblasti sociálních služeb a občanské vybavenosti:

- Domov pro seniory Máj

2) Opatření C.2 Zlepšení podmínek pro bydlení a pro trávení volného času v zóně:

- Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba
- Regenerace sídliště Máj - úsek 02
- Hřiště ZŠ Bezdrevská

Nezávazná část:

3) Opatření A.2 Zlepšení podmínek pro vzdělávání, vědu a výzkum a posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky – indikativní část IPRM:

Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) – tomuto projektu nebyla přiznána dotace.

Aula JU – projekt byl zahájen v r. 2008, kdy bylo provedeno hlubinné pilotové zakládání. Momentálně je projekt zastaven pro nedostatek finančních prostředků potřebných pro vlastní výstavbu objektu i jeho provoz. V rámci Dlouhodobého záměru JU je uvažováno s obnovením prací na dostavbu auly po roce 2015.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

Opatření C.1 a C.2 - ÚRR byl požádán o zařazení nových projektů do IPRM Levý břeh Vltavy.

Opatření A.1 - Aula JU – nelze přijmout účinná opatření – řešení závisí na vnějších vlivech – teprve po dokončení reformních kroků ve financování vysokých škol ze strany MŠMT a vyjasnění způsobu financování investičních záměrů vysokých škol po roce 2015 lze uvažovat o obnovení záměru dostavby auly.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**ano**
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení č. 18 – zapojení partnerských projektů do IPRM Levý břeh Vltavy.		

Stav řešení nepodstatné změny:
Na ÚRR byla změna nahlášena předáním Oznámení o změně.

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**ano**
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny:

1) **Storno Oznámení o změně č. 16 – snížení hodnoty indikátoru** Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem u projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část. 10.01.2013 bylo po dohodě s finančním manažerem ŘO provedeno storno tohoto oznámení, protože tento indikátor je zahrnut také v projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – výhodní část. Po dokončení tohoto projektu bude indikátor IPRM naplněn a naopak bude jeho plnění ještě navýšeno.
2) **Změna IPRM „Levý břeh Vltavy" - indikativní seznam projektů** (Oznámení č. 19) Do IPRM „Levý břeh Vltavy" jsou zařazeny 2 nové projekty: Domov pro seniory Máj a Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba.
3) **Změna výše alokace IPRM „Levý břeh Vltavy" (snížení) – převedení části alokace do Tematického IPRM** (Oznámení č. 20) ve výši 202 429,15 EUR, tj. 5 000 000,- Kč (při kurzu 24,70). Důvodem k převedení je snaha o úplné vyčerpání přidělené alokace v rámci IPRM Levý břeh Vltavy. Na základě kvalifikovaného odhadu u připravovaných projektů (jedná se konkrétně o projekty – Domov pro seniory Máj, Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory a Regenerace sídliště Vltava sever – část 03 - II. etapa – 2. stavba), nebude v rámci IPRM Levý břeh Vltavy tato částka vyčerpána.

Stav řešení podstatné změny:
Ke změně termínu realizace IPRM (Oznámení č. 17 ze dne 24.09.2012) byl podepsán 22.02.2013 *Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy".*

S ÚRR projednané a administrativně dokončené změny popsané v této zprávě byly zohledněny v *Dodatku č. 7 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“.*

Změnový dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	ano
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	**22.02.2013**
Změnový dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	ano
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	**14.11.2013**

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	**ha**	**3,5**	**0**	**0**	**3,5**	**Z**
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	**ha**	**0,6**	**0,4**	**5,3**	**x**	**Z**
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	**m 2**	**1 740**	**0**	**2 304**	**x**	**Z**
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	**počet**	**1**	**0**	**0**	**1**	**Z**
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	**m 2**	**11 849**	**23 334**	**34 399,85**	**x**	**Z**

Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**Z**
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**N**
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	**počet**	**53**	**0**	**53**	**x**	**N**
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	**počet**	**9**	**5**	**14**	**x**	**N**
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních termínálů ve veřejné dopravě	**počet**	**39**	**0**	**39**	**x**	**N**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008.
4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji.

5) Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 - 2011.

6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů.

7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů k datu ukončení projektu 25. 9. 2010.

8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V monitorovacím období bylo na základě rozhodnutí RM zařazeno do IPRM Levý břeh Vltavy 7 následujících projektů partnerů:

Poř. č.	Název projektu	žadatel
1	Dětská skupina MOTÝL	Biol. centrum AV ČR
2	Interferometr	Biol. centrum AV ČR
3	Vývoj aditiva na bázi sericinu	Biol. centrum AV ČR
4	Entomopatogenní hlístice	Biol. centrum AV ČR
5	Zpracování odpadů z pyrolýzy digestátu	Biol. centrum AV ČR
6	Vývoj vakcíny proti klíšťatům na skotu	Biol. centrum AV ČR
7	„scienceZOOM2"	Jihočeská univerzita
8	„Akademie mladých badatelů – popularizace VaV aktivně a hravě"	VŠTE

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		23 274 436,07 Kč
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: U projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část nebyly způsobilé výdaje vyčerpány v plné výši z důvodu krácení výdajů na základě výzev a konečného krácení ÚRR.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		21 849 542,74 Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**
- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**
- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**
- **IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Mgr. Juraj Thoma**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	**České Budějovice 17.02.2014**
Podpis a razítko	.....
Poznámky	

) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	**Přiloženo:** (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM*** ***(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů** ***(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a plán od roku 2014 - závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013	rozpočet IPRM 2014	rozpočet IPRM 2015	CELKEM ROZPOČET dle aktualizace a plánu	CELKEM ROZPOČET dle Smlouvy IPRM
Levý břeh	**Opatření A.1**											
	Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory							6 339 214 Kč	43 428 642 Kč		49 767 856 Kč	108 108 000 Kč
	Opatření B.2											
	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz				228 000 Kč	32 811 472 Kč	2 500 069 Kč				34 739 541 Kč	49 211 000 Kč
	Opatření C.1											
	Komunitní centrum					1 135 098 Kč	477 396 Kč	0 Kč	51 875 382 Kč		53 487 876 Kč	80 000 000 Kč
	Domov pro seniory Máj							0 Kč	31 891 630 Kč		31 891 630 Kč	0 Kč
	Opatření C.2											
	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část			1 487 500 Kč	31 153 469 Kč	14 729 190 Kč					47 370 159 Kč	75 000 000 Kč
	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část						18 854 226 Kč	6 851 118 Kč			25 705 344 Kč	
	Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba							107 993 Kč	26 782 189 Kč		26 890 182 Kč	0 Kč
	Regenerace sídliště Máj - úsek 02								30 400 000 Kč	24 000 000 Kč	54 400 000 Kč	0 Kč
	Hřiště ZŠ Bezdrevská								5 525 000 Kč		5 525 000 Kč	0 Kč
	Opatření C.3											
	Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" - Personální a technické zajištění managementu IPRM - 01340	395 080 Kč	643 923 Kč	482 356 Kč	347 841 Kč						1 869 200 Kč	8 000 000 Kč
	Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" - Personální a technické zajištění managementu IPRM - 02348					426 972 Kč	407 297 Kč	419 335 Kč	584 276 Kč			
	CELKEM	**1 039 003 Kč**		**1 969 856 Kč**	**31 729 310 Kč**	**48 302 732 Kč**	**22 238 988 Kč**	**13 717 660 Kč**	**190 487 119 Kč**		**333 484 668 Kč**	**320 319 000 Kč**

kurz 21,- Kč

Upraveno čerpání ZV - korekce ÚRR

11.2.2014