Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	**2**			
Oblast podpory:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/003**			
Název IPRM:	**Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013**			
Celková výše alokace dle Smlouvy:	**8.312.000,00 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**06.10.2008**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.06.2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**6/2013**			
Monitorované období:	**Začátek**	**01/01/2013**	**Konec**	**31/12/2013**
Datum předložení zprávy:	**31/03/2014**			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Mgr. Juraj Thoma, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Knietelová Eva, administrátor IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 211
E-mail:	knietelovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V rámci tohoto IPRM byly v roce 2013 **předloženy** tyto **žádosti o poskytnutí dotace**:

v závazné části IPRM:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

Předložena ÚRR: 04.06.2013

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká

Předložena ÚRR: 04.06.2013

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)

Předložena ÚRR: 12.06.2013

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)

Předložena ÚRR: 12.06.2013

Hrajeme si každý den

Předložena ÚRR dne: 21.06.2013

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

Předložena ÚRR: 16.08.2013

Zanádražní komunikace – 4. etapa

Předložena ÚRR dne: 23.09.2013

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila

Předložena ÚRR: 25.10.2013

v nezávazné části IPRM:

Úpravy budovy Jihočeského divadla

Předložena ÚRR: 18.07.2013

Závazná část:

V rámci IPRM byla **ukončena realizace** těchto dílčích projektů:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)
Dne 29.04.2013 byl projekt ukončen a následně byla předložena ZMZ se žádostí o platbu.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)

Dne 28.06.2013 projekt ukončen a následně byla předložena ZMZ se žádostí o platbu.

V rámci IPRM **byla započata a ukončena realizace** projektu:

Hrajeme si každý den

Fyzická realizace projektu probíhala od 08.07.2013 do 05.12.2013. Ukončení projektu je plánováno 08.01.2014.

V rámci IPRM dále **probíhá realizace** projektu:

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)
V rámci tohoto projektu byla dále zajišťována administrace všech dílčích projektů Tematického IPRM.

V rámci IPRM byla **započata realizace** projektů:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty
Od července 2013 probíhala fyzická realizace stavby, v měsíci prosinci 2013 byla stavba dokončena, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)

Dne 08.04.2013 zahájena fyzická realizace projektu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)

Dne 08.04.2013 zahájena fyzická realizace projektu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena.

Zanádražní komunikace - 4. etapa

Dne 15.07.2013 zahájena fyzická realizace projektu. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena.

Nezávazná část:

V rámci IPRM v nezávazné části není realizován žádný projekt.

Řídící výbor:

Zasedal v daném monitorovacím období třikrát, a to v termínech:

- 29.01.2013
- 03.04.2013
- 02.09.2013

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2013 **probíhala realizace** těchto dílčích projektů:

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)

V rámci projektu byla dále zajišťována administrace všech dílčích projektů Tematického IPRM. Dne 24.09.2013 byla hlášena změna realizačního týmu projektu, která nastala z důvodu personálních změn na Mm České Budějovice. V rámci tohoto projektu nebyla v roce 2013 provedena žádná z kontrol. Byly předloženy dvě průběžné monitorovací zprávy projektu (1. a 2. PMZ).

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)

Dne 29.04.2013 byl projekt ukončen a následně byla předložena ZMZ se žádostí o platbu ve výši 5.651 901,12 Kč. Dne 26.06.2013 byla provedena fyzická kontrola INTERIM, v rámci které byly doloženy chybějící doklady k VŘ a předloženy originály pěti stavebních deníků. Následně došlo v měsíci srpnu 2013 k proplacení dotace ve výši 5.651.900,73 Kč.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)

Dne 28.06.2013 projekt ukončen a předložena ZMZ se žádostí o platbu ve výši 11.671 039,49 Kč. Dne 28.08.2013 byla provedena fyzická kontrola INTERIM, v rámci které byly doloženy chybějící doklady k VŘ. Následně došlo v měsíci říjnu 2013 k proplacení dotace ve výši 11.670.380,43 Kč.

Hrajeme si každý den

V rámci tohoto projektu došlo k vybudování pěti dětských hřišť v lokalitách Krčínova, Plzeňská, Puklicova, Sokolská a Lidická u prádelny. Fyzická realizace projektu probíhala od 08.07.2013 do 05.12.2013. V rámci administrace projektu byly hlášeny změny projektu týkající se změny kontaktní osoby, rozpočtu projektu, harmonogramu projektu a VŘ. Ukončení projektu je plánováno 08.01.2014, do 31.12.2013 však nebyla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

Od července 2013 probíhala fyzická realizace stavby, v měsíci prosinci 2013 byla stavba dokončena, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena. V rámci administrace projektu byly hlášeny změny projektu týkající se změny kontaktní osoby, rozpočtu projektu a harmonogramu projektu. Ukončení projektu je plánováno 10.01.2014 vydáním kolaudačního souhlasu na komunikaci odborem dopravy a silničního hospodářství Mm České Budějovice. V rámci tohoto projektu nebyla v roce 2013 provedena žádná z kontrol.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)

Dne 08.04.2013 zahájena fyzická realizace projektu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 nebyla uzavřena. V rámci administrace projektu byly hlášeny změny projektu týkající se změny kontaktní osoby, rozpočtu projektu a harmonogramu projektu. V rámci tohoto projektu nebyla v roce 2013 provedena žádná z kontrol.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)

Dne 08.04.2013 zahájena fyzická realizace projektu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 neuzavřena. V rámci administrace projektu byly

hlášeny změny projektu týkající se změny kontaktní osoby, rozpočtu projektu a harmonogramu projektu. Dne 23.10.2013 provedena fyzická kontrola ex-ante.

Zanádražní komunikace - 4. etapa

Dne 15.07.2013 zahájena fyzická realizace projektu. Stavební práce byly zahájeny v měsíci říjnu 2013. Projekt splnil požadovaná kritéria přijatelnosti a postoupil do další fáze procesu administrace, kterou je věcné hodnocení projektu (Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti z 02.12.2013), schválení projektu k financování je předpokládáno v měsíci lednu 2014. V rámci administrace projektu byla hlášena pouze změna projektu týkající se změny kontaktní osoby.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)

Projekt zahájen 02.01.2013. V měsíci říjnu byl schválen k financování, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace do 31.12.2013 neuzavřena. V rámci administrace projektu byla hlášena změna projektu týkající se změny kontaktní osoby.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

Projekt splnil požadovaná kritéria přijatelnosti a postoupil do další fáze procesu administrace, kterou je věcné hodnocení projektu (Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti z 02.12.2013), schválení projektu k financování je předpokládáno v měsíci lednu 2014. V rámci administrace projektu byla hlášena pouze změna projektu týkající se změny kontaktní osoby. Fyzická realizace projektu bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2014.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Proplacené dotace v roce 2013:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)
obdržena dne 02.08.2013 v částce **5.651.900,73 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)
obdržena dne 07.10.2013 v částce **11.670.380,43 Kč**

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)
Dne 01.02.2013 byla předložena MZU, která však byla zpracována za chybné monitorovací období a musela být přepracována. Následně byla dne 10.04.2013 předložena 2. MZU.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)
1. MZU byla předložena dne 02.01.2013 a 2. MZU byla předložena dne 09.12.2013.

Rekonstrukce letní plovárny
2. MZU byla předložena dne 01.02.2013 a 3. MZU byla předložena dne 19.12.2013.

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích
3. MZU byla předložena až po schválení předcházející MZU, která byla schválena až 29.10.2013 z důvodu řešení porušení rozpočtové kázně a změny finančního manažera projektu, tj. 12.11.2013. Původní termín předložení 3. MZU byl do 28.06.2013.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)
2. MZU předložena dne 25.02.2013.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)
1. PMZ byla předložena dne 08.04.2013 a 2. PMZ byla předložena dne 02.10.2013.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)
Dne 29.04.2013 byla předložena ZMZ se žádostí o platbu ve výši 5.651.901,12 Kč.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)
Dne 28.06.2013 byla předložena ZMZ se žádostí o platbu ve výši 11.671.039,49 Kč.

Nezávazná část IPRM:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice
3. MZU byla podána dne 04.06.2013.

Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní)
3. MZU byla podána dne 15.11.2013.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2014	do:	31/12/2014

Popis dalších aktivit IPRM:

Závazná část:

V kalendářním roce 2014 se předpokládá:

Do 31.12.2014 bude **pokračovat fyzická realizace** projektu Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, který byl zahájen 01.01.2011 a projektu Zanádražní komunikace – 4. etapa, který byl zahájen 15.07.2013.

Bude **ukončena realizace** projektů Hrajeme si každý den (do 08.01.2014), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty (do 07.02.2014), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera) (do 26.06.2014), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká) (do 29.04.2014), v měsíci únoru je předpokládáno uzavření smluv o podmínkách poskytnutí dotace.

Bude **zahájena a dokončena realizace** projektů Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní) (do 01.12.2014) a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská) (do 01.12.2014).

Budou **předloženy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektů** Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) (do 31.01.2014), Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338) (do 28.02.2014), Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích (do 27.06.2014), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka), Rekonstrukce letní plovárny, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) (do 31.12.2014).....

Budou **předloženy dvě průběžné monitorovací zprávy projektu** Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349) (do 07.04.2014 a do 07.10.2014), též u projektu Zanádražní komunikace – 4. etapa (dosud neuzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace).

Bude **žádáno o přesun nevyčerpaných finančních prostředků** z 22. výzvy do IPRM Levý břeh Vltavy z důvodu nižšího vysoutěžení nákladů na právě realizované a plánované projekty a nezískání dotace pro projekt Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila.

Bude žádáno o **vyřazení dílčího projektu** Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila, neboť projekt nebyl schválen k poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Nezávazná část:
Bude žádáno o **vyřazení dílčích projektů** Úpravy budovy Jihočeského divadla a Cyklostezka – České Budějovice – směr Včelná, I. etapa, neboť projekty nebyly schváleny k poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad Bude žádáno o **snížení hodnoty indikátoru** „Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem" a **vyřazení indikátorů** spojených s projektem Město a voda, který nebyl schválen k poskytnutí dotace a byl již v roce 2011 z tohoto IPRM vyřazen (Oznámení o změně č. 5)

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Nevyčerpání přidělených finančních prostředků Tematického IPRM.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Ve snaze o vyčerpání přidělených finančních prostředků byly do Tematického IPRM zařazeny nové projekty Zanádražní komunikace – 4. etapa a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila. Na pokrytí nákladů těchto projektů byla převedena část alokace ve výši 202.429,15 EUR z IPRM Levý břeh Vltavy. Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o realizaci IPRM byla alokace Tematického IPRM navýšena na 7.840.483,20 EUR (ERDF).

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**Ano**
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Změna č. 11 z 20.06.2013 **Zapojení projektu** Úpravy budovy Jihočeského divadla		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Dne 28.06.2013 byla změna hlášena ÚRR, následně 16.07.2013 schváleno zapojení projektu, dne 18.07.2013 podána žádost o dotaci, dotace však přiznána nebyla. V roce 2014 bude z tohoto důvodu žádáno o vyřazení projektu z nezávazné části Tematického IPRM.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**Ano**

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Byly hlášeny změny IPRM č.10, 12, a 13 týkající se vyřazení nevyhovujících projektů, začlenění náhradních projektů do závazné části a změna výše alokace (navýšení) Tematického IPRM.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

Změna č. 10 ze 14.03.2013:

1. Změna indikativního seznamu projektů – náhrada dvou stávajících projektů dvěma jinými:

Projekty Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žižkova III. (úsek Dvořákova – Nádražní) a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek M. Školské – Pivovarská) jsou nahrazeny projekty Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní) a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

2. Změna hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" – **zvýšení indikátoru o 72,46 m²** (z 57 002,00 m² na 57 074,46 m²)

Změna č. 12 z 12.09.2013:

Změna indikativního seznamu projektů – zařazení náhradních projektů:

Zanádražní komunikace – 4. etapa a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila

Změna č. 13 z 12.09.2013:

Změna výše alokace Tematického IPRM (navýšení) – převedení části alokace z IPRM Levý břeh Vltavy o **202.429,15 EUR,** tj. 5.000.000,00 Kč (při kurzu 24,70)

Stav řešení podstatné změny:

1. Změny dle oznámení č. 10 byly ÚRR schváleny Dodatkem č. 6 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.
2. Změny dle oznámení č. 12 a 13 byly ÚRR schváleny Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	14.11.2013	
Dodatek č. 7		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	17.10.2013	

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	**m2**	**57 074,46**	**11 539**	**40 739**	**16 335,46**	**Závazná část**
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV	**m2**	**7 706**	**0**	**7 706**	**0**	**Závazná část**
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	**ha**	**0,8**	**0,11**	**1,01**	**0**	**Závazná část**
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	**m2**	**0**	**0**	**7 706**	**0**	**Závazná část**
Počet nově vytvořených pracovních míst neudržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**1**	**1**	**0**	**Závazná část**
Počet nových a zrekonstruovanýc h zařízení pro volnočasové aktivity	**počet**	**5**	**5**	**5**	**0**	**Závazná část**
Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem	**km**	**6,3**	**0**	**0,68**	**0**	**Nezávazná Část**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Monitorovací indikátory u dílčích projektů se průběžně naplňují.
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:
Protokoly skutečného zaměření staveb, pracovní smlouva

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 34. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 34 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.
Udržitelný rozvoj:
Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerské projekty

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné
Umělá slalomová trať vybudovaná v rámci tohoto projektu je využívána pro závody ve vodním slalomu, raftingu a sjezdu, též jako trať tréninková pro vodní slalomáře z celé ČR a zároveň pro výcvik záchranářů z řad vojáků a hasičů. Kanál je udržován v souladu s pravidly ROP NUTS II Jihozápad, finančně je provoz kanálu vyrovnaný.

Odsíření Teplárny České Budějovice
Bylo vydáno stavební povolení, též zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Bylo zahájeno výběrové řízení, které však nebylo do 31.12.2013 ukončeno. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem je plánováno v měsíci únoru 2014.

V daném monitorovacím období nebyl do Tematického IPRM zařazen žádný nový partnerský projekt.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	**17.322.940,61 Kč**	
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: U projektů Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova) a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka) došlo vlivem vysoutěžení a vlivem průběhu realizace stavby ke snížení způsobilých výdajů projektů. Též došlo ke krácení dotace poskytnuté v roce 2011 pro projekt Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích za porušení rozpočtové kázně, sankce ve výši 45.574,00 Kč (Platební výměr č. 13/2013 z 20.05.2013). Též bylo vyměřeno penále ve výši 28.667,00 Kč (Platební výměr č. 13a/2013 z 24.06.2013). Bylo žádáno o jeho prominutí, 29.07.2013 vydáno rozhodnutí o prominutí penále, a to ve výši 100 % z uvedené částky.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	**17.322.281,16 Kč**	
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova) obdržena dne 02.08.2013 v částce **5.651.900,73 Kč** Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka) obdržena dne 07.10.2013 v částce **11.670.380,43 Kč**		

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Mgr. Juraj Thoma**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	**České Budějovice**
Podpis a razítko	.....
Poznámky	

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;*) *Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM*** ***(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů** ***(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE (viz závěrečné monitorovací zprávy)**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Harmonogram čerpání způsobilých výdajů Tematického IPRM 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, plán 2014 – závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012 v Kč	čerpání IPRM 2013 v Kč	čerpání IPRM 2014 v Kč	CELKEM ROZPOČET dle skutečnosti (způsobilé výdaje po korekci ÚRR-komentář)	CELKEM ROZPOČET dle IPRM (způsobilé výdaje)
[redacted]	Opatření 1.1.									
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)	2 858 850,00	29 600 257,66	30 395 754,29					62 854 861,95	80 565 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B.Smetany,Skuherského, J.Š.Baara)	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE							0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)	550 444,00		108 480,00	22 236 475,57				22 895 399,57	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury)	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE							0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)					6 649 295,42			6 649 293,42	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)					11 255 500,00	2 474 359,78		13 729 859,78	0,00
	Revializace Palackého náměstí v Českých Budějovicích		6 297 866,37	718 424,10			-45 574,00		6 970 716,47	4 800 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty						6 143 967,16	823 649,68	6 967 616,84	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L.B.Schneidera)						2 866 929,01	469 993,00	3 336 922,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)						2 120 112,97	2 746 089,34	4 866 202,31	0,00
	Hrajeme si každý den						3 510 938,00		3 510 938,00	0,00
	Zanádražní komunikace – 4. etapa						427 240,95	24 406 847,57	24 834 088,52	0,00
	Původně plánované projekty, které byly nahrazeny								0,00	161 915 000,00
	Opatření 2.1.									
	Rekonstrukce letní plovárny		26 462 858,34	25 926 330,02					52 389 188,36	50 000 000,00
	Opatření 9.1.									
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)	856 800,00	1 243 229,00	244 894,51					2 344 923,51	15 000 000,00
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)				435 678,00	365 749,00	442 375,00	1 276 358,00	2 520 160,00	
									213 870 170,73 Kč	312 280 000,00 Kč

projekty zapojené v roce 2013

původní plán realizace