Příloha č. 5

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Prioritní osa:	**2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí**
Oblast podpory:	**2.1 - Integrované projekty rozvojových center**
Registrační číslo IPRM:	**003/JZ**
Název IPRM:	**Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013**
Celková výše alokace dle Smlouvy:	**8.312.000,00 EUR (ERDF + SR)**
Celková výše alokace dle Dodatku:	**7.367.583,96 EUR (ERDF)**
Datum zahájení realizace IPRM:	**06.10.2008**
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.06.2015**
Datum předložení zprávy:	

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Knietelová Eva, administrátor IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 211
E-mail:	knietelovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Tematický Integrovaný plán rozvoje města byl realizován v období 2008 – 2015 a zahrnoval především rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v daných oblastech a vybudování nových objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit. Tento IPRM byl financován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na základě Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města uzavřené s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad 30.01.2009. Předložen byl 05.09.2008 a schválen Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 04.11.2008.

Všechny dílčí projekty zařazené v tomto IPRM byly realizovány na základě příslušných Smluv o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Přehled realizovaných dílčích projektů tohoto IPRM:

Projekty realizované v závazné části IPRM:

V rámci 4. kontinuální výzvy č. JZ/003/2008/2.1 vyhlášené 04.11.2008:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **(28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337;**

Rekonstrukce **letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339;**

Revitalizace **Palackého náměstí** v Českých Budějovicích, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **(Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173;**

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338;

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349.

v rámci 22. kontinuální výzva č. JZ/003/2012/2.1 vyhlášené 11.06. 2012:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice **Žižkova I (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice **Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599;**

Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717;

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826;**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti **F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715;**

Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827.

Projekty realizované v nezávazné části IPRM:

v rámci 3. kontinuální výzvy č. 02/2008/1.5 vyhlášené 27.06.2008:

Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), **registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929;**

České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, **registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058.**

Projekty realizované v závazné části IPRM:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337

Byly vybudovány nové komunikace a chodníky v ulicích 28. října (úsek F. Šrámka – Na Sadech), Skuherského (úsek Otakarova – Lipenská), K. Weisse, Kostelní (úsek Skuherského – Pekárenská), J. Š. Baara (úsek 28. října – Jírovcova) a Nerudova (úsek Neplachova – Pražská). V ulici 28. října byla též provedena úprava stávajícího přechodu pro chodce včetně zařízení nové světelné signalizace a dopravního značení, byly provedeny úpravy stávajících vjezdů a obnova vjezdu na parkoviště a příjezd k objektu PČR. Stavba byla rozšířena o úsek v ulici 28. října od křižovatky ulic 28. října/J. Š. Baara ke křižovatce s ulicí Na Sadech. Projekt byl realizován ve dvou etapách, a to od 01.01.2008 do 05.01.2011 včetně projektových příprav.
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.11.2009. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 09.04.2010 Dodatek č. 1, týkající se termínů zahájení a ukončení fyzické realizace projektu a výběrového řízení na stavební práce, 12.10.2010 Dodatek č. 2 týkající se změny čísla bankovního účtu SMČB, 20.06.2012 Dodatek č. 3 týkající se navýšení hodnoty indikátoru projektu, 19.07.2012 Dodatek č. 4 týkající se změny termínu ukončení fyzické realizace projektu a souvisejícího ukončení projektu. Z důvodu uložení odvodu za neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky na publicitu projektu byl 02.04.2015 uzavřen Dodatek č . 5 umožňující uložení tzv. „sníženého odvodu". Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 21 467,00 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 21 372,64 m^2). Celkové výdaje projektu činily 138.392.015,99 Kč, dotace za I. etapu projektu ve výši 21.894.900,47 Kč byla proplacena 23.05.2012, dotace za II. etapu projektu ve výši 36.245.846,83 Kč byla proplacena 13.09.2012.
V roce 2014 byl Ministerstvem financí proveden audit projektu, na základě kterého došlo ke krácení finančních prostředků dotace ve výši 88.011,90 Kč za neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky na publicitu projektu. Tyto finanční prostředky byly v květnu 2015 vráceny poskytovateli dotace na základě výzvy obdržené 14.05.2015.

Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339

Předmětem tohoto projektu byla druhá etapa modernizace letní plovárny v areálu Plaveckého stadionu České Budějovice, která zahrnovala kompletní rekonstrukci obou bazénů (velký + dětský), umístění několika atrakcí, kompletní dodávku nové technologie úpravny vody včetně všech trubních rozvodů a demolici stávajícího podzemního kolektoru. Příprava a realizace projektu probíhala od 17.04.2008 do 26.11.2010. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.04.2010. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 03.03.2011 Dodatek č. 1, týkající se změny zahájení a ukončení fyzické realizace projektu, změny výše způsobilých výdajů projektu a změny bankovního účtu SMČB, následně 31.08.2011 Dodatek č. 2 týkající se změny hodnoty indikátoru projektu. Indikátor projektu „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)" byl naplněn na hodnotu 7 706,00 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 8 610 m^2). Celkové výdaje projektu činily 83.992.454,75 Kč, dotace ve výši 48.459 998,53 Kč byla proplacena 19.09.2011.

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015

V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného prostranství Palackého náměstí. Původní asfaltové, poškozené chodníky byly nahrazeny zámkovou dlažbou. V souvislosti s výsadbou nových stromů byly staré nemocné stromy vykáceny a stávající prořezány. Též byla provedena revitalizace trávníků a výsadba nových dřevin. V neposlední řadě byla provedena výšková úprava kanalizačních šachet pro dobrý odvod dešťových vod. Příprava a realizace projektu probíhala od 01.01.2009 do 28.05.2010. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.04.2010. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 23.03.2011 Dodatek č. 1, týkající se změny výše hodnoty indikátoru projektu. Indikátor projektu „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně" byl naplněn na hodnotu 0,9 ha (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 0,88 ha). Celkové výdaje projektu činily 7.651.465,88 Kč. Dotace ve výši 6.311.726,99 Kč byla obdržena 16.09.2011. V červnu 2013 došlo na základě platebního výměru č. 13/2013 k vrácení části neoprávněně vyplacené dotace ve výši 45.574,00 Kč z důvodu administrativní chyby ve výpočtu způsobilých výdajů projektu.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173

V rámci tohoto projektu byla provedena v ulici Roháče z Dubé - úsek ulic Čechova - Zeyerova a Polní - Čechova rekonstrukce kanalizace včetně přípojek a dešťových svodů, vodovodu včetně přípojek, veřejného osvětlení a povrchu komunikace včetně podkladních vrstev. V úseku Polní-Čechova dále ještě zadláždění chodníků a položení vrstvy povrchu komunikace. V ulici Čechova úsek - ulic Havlíčkova - Vrchlického, Roháče z Dubé-Havlíčkova, M. Vydrové-Roháče z Dubé, Budovcova - M. Vydrové byla provedena rekonstrukce kanalizace včetně přípojek a dešťových svodů, vodovodu včetně přípojek a veřejného osvětlení. V úseku Budovcova - M. Vydrové a M. Vydrové - Roháče z Dubé dále ještě zadláždění chodníků, podkladní vrstvy komunikace a položení vrstvy asfaltového povrchu. V místě realizace projektu bylo též provedeno osazení svislých dopravních značek, vodorovné dopravního značení a byly provedeny sadové úpravy.

Příprava a realizace projektu probíhala od 01.11.2010 do 29.11.2011. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 01.02.2011. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 14.06.2011 Dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do října 2011 a 23.09.2011 Dodatek č. 2, týkající se též prodloužení realizace projektu, a to do 29.11.2011. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 9 818,00 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 7 768 m^2). Celkové výdaje projektu činily 50.221.770,68 Kč. Dotace ve výši 19.461.089,63 Kč byla proplacena 03.04.2012.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338

Předmětem projektu bylo personální a technické zabezpečení realizace Tematického IPRM, v rámci kterého bylo zajištěno jak jeho vlastní řízení, tak i administrace jednotlivých dílčích projektů v něm zařazených, tzn. dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, zpracování harmonogramů a rozpočtů a oznamování změn projektů poskytovateli dotace. Projekt byl realizován od 26.06.2008 do 31.01.2011.
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 09.04.2010. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 23.02.2011 Dodatek č. 1, týkající se změny čísla bankovního účtu SMČB, 20.06.2012 Dodatek č. 2, kdy se poskytovatel dotace zavazuje, že nebude vyžadovat uchování monitorovacího ukazatele „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst" po celou dobu udržitelnosti projektu v případě, že bude příjemcem realizován navazující projekt s názvem „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (reg. č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.02349).
Indikátory projektu „Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy" a „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst" byly naplněny na plánovanou hodnotu v počtu 1. Celkové výdaje projektu činily 2.547.427,51 Kč, dotace ve výši 2.169.053,86 Kč byla proplacena 23.06.2011.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349

V rámci tohoto projektu navazujícího na předcházející stejnojmenný projekt bylo opět zajišťováno jak vlastní řízení Tematického IPRM, tak monitorování jednotlivých dílčích projektů realizovaných v rámci tohoto IPRM. Jednalo se o dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů a rozpočtů a oznamování změn projektů poskytovateli dotace. Projekt byl realizován od 01.11.2010 do 31.01.2015.
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 21.09.2012. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 21.09.2012 Dodatek č. 1, týkající se sjednocení původní a plánované hodnoty monitorovacího ukazatele „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst". V rámci projektu nebude navýšen tento indikátor, neboť se jedná o monitorovací ukazatel přecházející z projektu „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM" (registrační č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.01338).
Indikátor projektu „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst" přešel z předcházejícího projektu „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM" (registrační č. projektu CZ.1.14./2.1.00/04.01338) a byl naplněn na plánovanou hodnotu v počtu 1. Celkové výdaje projektu činily 1.694.844,60 Kč, dotace ve výši 1.420.669,24 Kč byla proplacena 02.10.2015.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598

Při realizaci stavby byla provedena výměna zastaralého vodovodního potrubí včetně přípojek, rekonstrukce kanalizačních přípojek, dešťových svodů a části hlavního kanalizačního řadu. Následně byla provedena výměna podloží komunikace, položeny asfaltové vrstvy a vybudovány chodníky. Následně osazeno svislé dopravní značení, provedeno vodorovné dopravní značení a dokončeny vegetační úpravy. Též došlo k přesunutí zastávky MHD na Senovážné náměstí, což obnášelo rekonstrukci asfaltového povrchu v zastávce a rekonstrukci přilehlého chodníku včetně překládky označníku zastávky a prodejního automatu na jízdenky MHD. V souvislosti s přemístěním zastávky došlo k úpravě světelné signalizace přechodu Lannova třída - Kanovnická a světelné signalizace křižovatky Na Sadech - Rudolfovská. Příprava a realizace projektu probíhala od 02.01.2012 do 29.04.2013. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 11.01.2013. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 12.03.2013 Dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do dubna 2013. Následně byl 09.07.2013 uzavřen Dodatek č. 2 týkající se změn hodnot indikátorů projektu. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 5 814,46 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 5 600 m^2) a indikátor projektu „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně" byl naplněn na hodnotu 667 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 800 m^2). Celkové výdaje projektu činily 24.192.080,30 Kč. Dotace ve výši 5.651.900,73 Kč byla proplacena 02.08.2013.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599

V rámci tohoto projektu byla provedena výměna vodovodního potrubí včetně přípojek. Dále došlo k rekonstrukci kanalizačních přípojek, dešťových svodů a hlavního kanalizačního řadu. Následně byla provedena výměna podloží komunikace, položeny asfaltové vrstvy a vybudovány chodníky. Též byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Poté bylo osazeno svislé dopravní značení, nastříkáno vodorovné dopravní značení a v úseku ulic Mánesova - Alešova dokončeny vegetační úpravy. Též došlo k přesunutí zastávky MHD v obou směrech, což obnášelo zejména překládku označníků zastávek. V rámci rekonstrukce tohoto úseku ulice došlo též k rekonstrukci mostu ev. Č. CB-029 vedoucího přes Mlýnskou stoku. Příprava a realizace projektu probíhala od 01.01.2008 do 28.06.2013. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 23.01.2013. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 12.04.2013 Dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do června 2013. Následně byl 09.07.2013 uzavřen Dodatek č. 2 týkající se změn hodnot indikátorů projektu. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 5 725 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 5 100 m^2) a indikátor projektu „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně" byl naplněn na hodnotu 587 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 400 m^2). Celkové výdaje projektu činily 37.001.340,59 Kč. Dotace ve výši 11.670.380,43 Kč byla proplacena 07.10.2013.

Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717

V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce či výstavba pěti zařízení pro volnočasové aktivity, která byla vybrána na základě požadavků občanů města. Konkrétně byla vybudována čtyři hřiště pro předškolní děti a děti I. stupně základní školy, a to v lokalitách Krčínova, Puklicova, Lidická u prádelny a Sokolská (hřiště v ulici Krčínova obsahuje i hřiště dopravní s vyznačením vodorovného dopravního značení včetně barevných značek) a jedno hřiště v ulici Plzeňská. V Plzeňské ulici bylo vybudováno hřiště se zónou pro děti nejmenší, předškolní děti a děti I. a II. stupně a též zónou pro seniory, která je vybavena sportovními prvky pro pohybovou aktivitu seniorů. V rámci všech dodávek byla provedena montáž vybraných herních prvků včetně výkopových prací a úprav všech dotčených ploch se zřízením ploch dopadových.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.01.2008 do 08.01.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad nebyl uzavřen žádný dodatek. Indikátor projektu „Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit" byl naplněn na plánovanou hodnotu 5 kusů. Celkové výdaje projektu činily 3.608.956,20 Kč. Dotace ve výši 2.975.240,93 Kč byla proplacena 30.07.2014.
Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti při volnočasových aktivitách, k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času. Mezi přínosy lze rovněž spatřovat prevenci sociálně patologických jevů a druhotně i podporu dobrého zdravotního stavu uživatelů herních prvků zlepšováním fyzické kondice.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712

Tento projekt se zabýval provedením rekonstrukce úseku komunikace ve vnitrobloku ul. J. Plachty, který byl ve špatném technickém stavu. Součástí projektu byla také rekonstrukce související vodohospodářské infrastruktury - byly provedeny úpravy komunikací, parkovišť a chodníků, úpravy vodovodu, vodovodních přípojek a revitalizace zeleně. Při realizaci stavby byla provedena výměna zastaralého vodovodního potrubí včetně přípojek a též došlo k rekonstrukci přípojek z odvodnění vpustí komunikace. Následně byla provedena výměna podloží komunikace, položení asfaltových vrstev a vybudování chodníků. Poté bylo osazeno svislé dopravní značení, nastříkáno vodorovné dopravní značení a dokončeny vegetační úpravy.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.05.2005 do 07.02.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 29.05.2014 Dodatek č. 1, týkající se změny hodnoty indikátoru projektu. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 6 866,90 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 6 730,00 m^2). Celkové výdaje projektu činily 9.512.799,95 Kč. Dotace ve výši 5.920.771,39 Kč byla proplacena 30.07.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská - L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714

Při realizaci stavby byla provedena výměna zastaralého vodovodního potrubí včetně přípojek, dále došlo k rekonstrukci kanalizačních přípojek, dešťových svodů a hlavního kanalizačního řadu. Následně byla provedena výměna podloží komunikace, položení asfaltových vrstev a vybudování bezbariérových chodníků. Poté bylo osazeno svislé dopravní značení, nastříkáno vodorovné dopravní značení. Na základě rozhodnutí investora stavby o rozšíření parkovacích míst o čtyři a rozšíření šířky komunikace v úseku Jánská - Pivovarská oproti původní zadávací dokumentaci bylo 23.04.2014 vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. V rámci stavby bylo zřízeno 27 parkovacích míst (z toho jedno pro invalidy). V rámci revitalizace stávající zeleně byly vysety nové travní plochy.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.11.2007 do 26.06.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad nebyl uzavřen žádný dodatek. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 3 551 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 3 513 m^2). Celkové výdaje projektu činily 7.773.427,33 Kč. Dotace ve výši 2.779.720,46 Kč byla proplacena 13.10.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713

Při realizaci stavby byla provedena výměna zastaralého vodovodního potrubí včetně přípojek, došlo k rekonstrukci kanalizačních přípojek, dešťových svodů a hlavního kanalizačního řadu. Též byla provedena výměna podloží komunikace, položení asfaltových vrstev a vybudování bezbariérových chodníků. Poté bylo osazeno svislé dopravní značení, nastříkáno vodorovné dopravní značení a dokončeny vegetační úpravy.
Příprava a realizace projektu probíhala od 28.02.2009 do 29.04.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 26.06.2014 Dodatek č. 1, týkající se změny hodnoty indikátoru projektu. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 4 371,7 m2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 4 354 m2). Celkové výdaje projektu činily 12.004.669,87 Kč. Dotace ve výši 3.712.356,77 Kč byla proplacena 26.09.2014.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826

Při realizaci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchu chodníků, parkovišť a komunikace. V rámci revitalizace stávající zeleně byla vyseta travní plocha o výměře 389 m2 a vysazeno 6 kusů stromů a 6 kusů keřů.
Příprava a realizace projektu probíhala od 30.04.2008 do 17.12.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 31.03.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 07.01.2015 Dodatek č. 1, týkající se změny posunu termínu ukončení projektu do prosince 2015. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 3 756,5 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 3 601 m^2). Celkové výdaje projektu činily 17.911.594,66 Kč. Dotace ve výši 5.596.540,52 Kč byla proplacena 19.05.2015.

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715

V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchu chodníků, parkovišť a komunikace. V rámci stavby byla zřízena 2 parkovací místa pro invalidy. V rámci revitalizace stávající zeleně byla vyseta travní plocha o výměře 17 m2.
Příprava a realizace projektu probíhala od 02.01.2013 do 01.12.2014. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 25.02.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad nebyl uzavřen žádný dodatek. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 1 477,3 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 1 486 m^2). Celkové výdaje projektu činily 5.391.886,39 Kč. Dotace ve výši 1.716.100,08 Kč byla proplacena 27.03.2015.

Zanádražní komunikace - 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827

V rámci tohoto projektu byly vybudovány nové chodníky s asfaltovým povrchem, jejichž součástí jsou dle platných ČSN v místech pro přecházení a přechodů reliéfní pásy pro nevidomé a snížené obruby pro možnost pohybu handicapovaných občanů. Dále bylo zrealizováno nové parkoviště u hřbitova včetně odvodnění, kde vzniklo, kromě standardních parkovacích míst, sedm nových parkovacích míst pro handicapované. Součástí nového parkoviště jsou i místní komunikace, sloužící pro příjezd k parkovacím místům a pohybu vozidel uvnitř parkoviště. Též byla provedena rekonstrukce ulice J. Masaryka. Pro osvětlení nových chodníků, cyklostezek a parkoviště bylo provedeno nové veřejné osvětlení. Všechny objekty pozemních komunikací, tj. chodníky a parkoviště byly řádně označeny příslušným vodorovným a svislým dopravním značením. Pro převedení cyklostezky pod novou komunikací II/156 byl vybudován podjezd a pro zajištění únosnosti svahu u cyklostezky v lokalitě Pětidomí byla provedena opěrná zeď. V rámci projektu vznikly nové plochy zeleně včetně osazení keřů a stromů.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.01.2007 do 22.01.2015. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 31.03.2014. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad nebyl uzavřen žádný dodatek. Indikátor projektu „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" byl naplněn na hodnotu 10 094,41 m^2 (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 8 395 m^2). Jeho hodnota však není zahrnuta do hodnoty plnění indikátoru Tematického IPRM, ve kterém je projekt zařazen. Celkové výdaje projektu činily 38.672.302,79 Kč, dotace ve výši 14.790.580,85 Kč byla proplacena 06.10.2015.

Projekty realizované v nezávazné části IPRM:

Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která zahrnovala zejména rekonstrukci povrchů komunikace, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a pořízení městského mobiliáře (laviček, žardiniér a drobných architektonických prvků). Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Lannova.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.10.2005 do 30.09.2010. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 30.01.2009. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 15.04.2009 Dodatek č. 1, týkající se prodloužení realizace projektu do září 2010. Následně 12.10.2010 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým byl termín ukončení projektu posunut na 20.10.2010. Dodatkem č. 3 uzavřeným 10.05.2011 byla napravena administrativní chyba týkající se výše dotace tak, aby nebyla v rozporu s vyhlášenou výzvou. Indikátor projektu „Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem" byl naplněn na plánovanou hodnotu 0,23 km. V rámci indikátoru „Počet odstraněných bodových závad" bylo odstraněno celkem 10 bodových závad. Celkové náklady projektu činily 106.264.408,31 Kč, dotace ve výši 30.000.000,00 Kč byla proplacena 23.05.2011.

České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která zahrnovala zejména rekonstrukce povrchu místní účelové obslužné komunikace včetně chodníků, veřejné zeleně a veřejného osvětlení. Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Kněžskodvorská.
Příprava a realizace projektu probíhala od 01.08.2008 do 31.10.2010. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byla podepsána 30.01.2009. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen 15.04.2009 Dodatek č. 1, týkající se termínů zahájení a ukončení fyzické realizace projektu a výběrového řízení na stavební práce, 10.12.2010 Dodatek č. 2 týkající se navýšení hodnoty indikátoru.
Indikátor projektu „Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem" byl naplněn na hodnotu 0,45 km (plánovaná hodnota dle žádosti o poskytnutí dotace 0,41 km) a „Počet odstraněných bodových závad" 2 dle plánu. Celkové výdaje projektu činily 44.453.543,52 Kč, dotace ve výši 13.723.103,49 Kč byla obdržena 19.04.2011.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Cílem projektů bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství, ploch komunikací a zeleně, zejména zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro volnočasové aktivity a zlepšit tak podmínky pro bydlení především ve vnitřní části města, též zlepšit nabídku ploch a zařízení pro volnočasové aktivity obyvatel města.

Všechny dílčí projekty zařazené v závazné části tohoto IPRM byly realizovány v rámci Prioritní osy: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory: 2.1 – Integrované projekty rozvojových center. Projekty zařazené v nezávazné části tohoto IPRM byly realizovány v rámci Prioritní osy:1 – Dostupnost center, oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací, i přes tuto skutečnost jejich realizací došlo k naplnění cíle tohoto IRPM.

Realizací jednotlivých dílčích projektů tohoto IPRM došlo v daných lokalitách k vybudování infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů a byly naplněny další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území města. V rekonstruovaných lokalitách došlo ke zklidňování dopravy, snížení nákladů na údržbu komunikace, úspoře času jízdy, ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí nebo bylo podpořeno využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, též byla vybudována nová parkovací místa, čímž byla řešena problematika parkování. V rámci naplnění rovných příležitostí projektů byla též zřizována parkovací místa pro osoby se sníženou mobilitou, též byly všechny komunikace a chodníky přizpůsobeny pro pohyb osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Řídící výbor IPRM:
Řídící výbor IPRM zasedal pravidelně, a to v termínech:
v kalendářním roce **2008** - 03.06., 09.06., 06.08., 08.09., 19.11.
2009 – 01.07., 19.08., 18.11., 09.12.
2010 - 27.01., 16.06.,18.08., 08.09.,29.09.
2011 - 15.03., 21.06
2012 - 31.01., 28.02., 10.07.
2013 - 29.01., 03.04., 02.09.
2014 - 19.02, 25.07.
2015 - 25.02., 06.05.

Proplacené dotace:

Rok 2011:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice, **registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058 – 13.723.103,49 Kč**

Lannova třída – 3.etapa (Štítného – Nádražní), **registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929 – 30.000.000,00 Kč**

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01338 – 2.169.053,86 Kč**

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015 – 6.311.726,99 Kč**

Rekonstrukce letní plovárny, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339 - 48.459.998,53 Kč**

Rok 2012:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173 - 19 461 089,63 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) – I. etapa, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337 - 21 894 900,47 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. Října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) – II. etapa, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337 - 36 245 846,83 Kč**

Rok 2013:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598 - 5.651.900,73 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599 - 11.670.380,43 Kč**

Rok 2014:

Hrajeme si každý den, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717 – 2.975.240,93 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712 – 5.920.771,39 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713 – 3.712 356,77 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L. B. Schneidera), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714 – 2.779 720,46 Kč**

Rok 2015:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715 – 1.716.100,08 Kč**

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská – Libničská), **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826 – 5.596.540,52 Kč**

Zanádražní komunikace – 4. etapa, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827 – 14.790.580,85 Kč**

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, **registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349 – 1.420.669,24 Kč**

Platby v dílčích projektech byly prováděny vždy zpětně za již realizované výdaje dílčích projektů, které byly Regionální radou uznány v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly ROP NUTS II Jihozápad jako prokázané způsobilé výdaje. Finanční hodnota těchto plateb byla po jejich provedení odečítána od alokované finanční částky IPRM, a to v kurzu české koruny (Kč) vůči evropské měnové jednotce (EUR), který byl uveden v MSC 20073 jako platný ke dni podání žádostí o platbu (IP) konkrétního dílčího projektu zahrnutého do tohoto IPRM.

Vrácené částky dotace:

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích – 45.574,00 Kč - kontrola ÚRR JZ v době udržitelnosti projektu

Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) – 88.011,90 Kč - na základě auditu MF ČR č.: ROPJZ/2014/O/015

Zajištění publicity:

Z důvodu zajištění publicity IPRM byla po celou dobu realizace tohoto IPRM na oficiálních internetových stránkách statutárního města České Budějovice zřízena Nástěnka IPRM, na které byly zveřejňovány jak informace o tomto IPRM, tak informace o jednotlivých dílčích projektech v rámci tohoto IPRM realizovaných. Nástěnka IPRM byla plně zpřístupněna 29.01.2009.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná i nezávazná část IPRM:

V rámci všech dílčích projektů byly na základě Smluv o podmínkách poskytnutí dotace řádně předkládány monitorovací zprávy projektů včetně Závěrečných monitorovacích zpráv se Žádostí o platbu a Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Informace o předložení konkrétních monitorovacích zpráv dílčích projektů jsou uvedeny v Ročních zprávách o postupu realizace tohoto IPRM.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na řízení IPRM)

Předpokládané období realizace:	Od:	07/10/2015	do:	31/03/2021

Popis dalších aktivit IPRM:

V rámci zajištění udržitelnosti projektu Řízení, hodnocení, monitorování a publicita IPRM, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02349 bude i nadále zajišťována administrace dílčích projektů i administrace tohoto IPRM.

Též budou předkládány Roční zprávy o postupu realizace tohoto IPRM.

Z důvodu nutnosti **zajištění publicity** IPRM bude po celou dobu zajištění udržitelnosti všech dílčích projektů tohoto IPRM na oficiálních internetových stránkách statutárního města České Budějovice zřízena nástěnka IPRM, na které jsou zveřejněny jak informace o tomto IPRM, tak informace o jednotlivých dílčích projektech, které byly v rámci tohoto IPRM realizovány a financovány.

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

- vyčerpání finančních prostředků přidělených v rámci tohoto IPRM
- snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky, které se od roku 2011 snižuje o 7,5 % na Regionálních operačních programech a operačních programech hlavního města Prahy pro projekty schválené po dni 22. září 2010.
- zdlouhavá kontrola výběrového řízení na stavební práce Policií ČR u projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š. Baara) a zdlouhavá kontrola výběrových řízení realizovaných v rámci projektu ÚOHS u projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury), kvůli nímž by nebyla administrace těchto projektů ÚRR ukončena a nemohla by pokračovat realizace dalších dílčích projektů tohoto IPRM.
- pozastavení administrace dílčích projektů realizovaných v roce 2014 z důvodu probíhajícího šetření Policií ČR ze dne 21.05.2014 v prostorách kanceláří Magistrátu města České Budějovice.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:

- Ve snaze o vyčerpání finančních prostředků přidělených v rámci tohoto IPRM docházelo k zařazování nových projektů a vyřazování projektů nevyhovujících dle momentální připravenosti, též k převodu části finančních prostředků mezi jednotlivými IPRM statutárního města České Budějovice. Všechny změny byly prováděny prostřednictvím Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM a byly schváleny jak Řídícím výborem IPRM, tak Výborem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
- Akceptováno snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky. Následně byla provedena úprava finančního plánu.
- Z důvodu snahy o vyčerpání finančních prostředků bylo též odstoupeno od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace k projektu: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š. Baara) z důvodu zdlouhavé kontroly výběrového řízení na stavební práce Policií ČR a odstoupeno od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace k projektu: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury)" z důvodu zdlouhavé kontroly výběrových řízení realizovaných v rámci projektu ÚHOS, kvůli níž by nebyla administrace projektu ÚRR ukončena a nemohla by pokračovat realizace dalších dílčích projektů
- Administrace projektů realizovaných v roce 2014 a pozastavených z důvodu probíhajícího šetření Policií ČR ze dne 21.05.2014 v prostorách kanceláří Magistrátu města České Budějovice byla obnovena ke dni 18.07.2014.

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	**m^2**	**61 300**	**0**	**62 847,86**	**0**	**Závazná Část/Dodatek č. 9**
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV	**m^2**	**3 320**	**0**	**7 706**	**0**	**Závazná Část/Dodatek č.2**
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	**ha**	**0,8**	**0**	**1,03**	**0**	**Závazná Část/Dodatek č.9**
Počet nově vytvořených pracovních míst neudržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**0**	**1**	**0**	**Závazná Část**
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	**počet**	**3**	**0**	**5**	**0**	**Závazná Část/Dodatek č.4**
Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem	**km**	**6,3**	**0**	**0,68**	**0**	**Nezávazná Část/Dodatek č.8**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací dílčích projektů naplněny.

V průběhu realizace tohoto IPRM byly vyjmuty následující indikátory:

Dodatkem č. 2:

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (duplicitní indikátor naplněný projektem „Rekonstrukce letní plovárny")

Dodatkem č. 8:

a) Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení

b) Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť

c) Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu

d) Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže

e) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy

Též došlo Dodatkem č. 5 ke změně názvu indikátoru „Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity" na název „Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit".

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Protokoly skutečného zaměření staveb včetně vyčíslení hodnoty indikátorů byly dokládány společně se Závěrečnými monitorovacími zprávami, též pracovní smlouva pro pracovní místo vzniklé v rámci tohoto IPRM:

10. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 35 „Vliv IPRM České Budějovice na horizontální téma rovné příležitosti", která je součástí Dokumentu pro Tematický IPRM. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 35 jsou popsány a na základě téhož dodržovány. Konkrétně se jedná o specifické potřeby obyvatel, rovné pracovní podmínky, informovanost a komunikaci, vzdělání a práci a kvalitu života.

Uvedená témata pro rovné příležitosti byla naplněna projekty:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337; Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339; Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599; Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L.

B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715; Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827, Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929; České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčích témat v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Konkrétními tématy jsou doprava, životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický potenciál a výchova k udržitelnému rozvoji.

Uvedená témata pro udržitelný rozvoj byla naplněna projekty:

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01337; Rekonstrukce letní plovárny, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.01339; Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02015; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/04.02173; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I (úsek Senovážné náměstí - Čechova), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02598; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02599; Hrajeme si každý den, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02717; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02712; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02714; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02713; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02826; Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02715; Zanádražní komunikace – 4. etapa, registrační číslo CZ.1.14/2.1.00/22.02827, Lannova třída 3. etapa (Štítného – Nádražní), registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.00929; České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury - Kněžskodvorská ulice, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/03.01058.

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerské projekty

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné, registrační číslo CZ.1.14/3.1.00/05.01821
Projekt byl realizován SK Vodní slalom České Budějovice, se kterým nositel tohoto IPRM uzavřel 22.05.2009 Smlouvu o partnerství. Realizace projektu probíhala od 21.03.2010 do 30.06.2012. Předmětem projektu byla revitalizace daného říčního koryta řeky Vltavy v Českém Vrbném včetně nákupu pozemků, vybudování dětského hřiště, zimního kluziště a svahu pro sáňkování a bobování, které zároveň slouží i jako protihluková stěna. Současně byla vybudována pěší stezka v délce 450 m. Pro veřejnost byl areál otevřen od 24.03.2012. Umělá slalomová trať modernizovaná v rámci tohoto projektu je využívána pro závody ve vodním slalomu, raftingu a sjezdu, též jako trať tréninková pro vodní slalomáře z celé ČR a zároveň pro výcvik záchranářů z řad vojáků a hasičů. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II podepsána dne 02.02.2011. Ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad byl uzavřen Dodatek 1. týkající se změny časového harmonogramu akce a změny procentuální výše dotace, Dodatek č. 2 kdy se měnil rozpočet, ale celkové způsobilé výdaje se neměnily (jednalo se o přesun prostředků v rámci jednotlivých etap a položek rozpočtu.), Dodatek č. 3 týkající se opět změny harmonogramu – sloučení druhé a třetí etapy projektu. Dodatek č. 4 řešil změnu termínu ukončení druhé etapy a tím posun třetí etapy. Dodatek č. 5 se týkal přesunu finančních prostředků mezi druhou a třetí etapou. V neposlední řadě byl uzavřen Dodatek č. 6 týkající se změny bankovního účtu příjemce. Celkové výdaje projektu činily 29.208.921,00 Kč, dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 25.273.722,70 Kč byla proplacena ve třech etapách: 14.10.2011 - 4.493.582,17 Kč, 22.5.2012 - 16.789.739,37 Kč, 22.8.2012 - 3.990.401,16 Kč. Příjemce dotace též obdržel na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011000299 od statutárního města České Budějovice dotaci na kofinancování projektu ve výši 13 % z celkového rozpočtu projektu, tj. 3.789.115,00 Kč.

Odsíření Teplárny České Budějovice
Projekt byl realizován Teplárnou České Budějovice. Realizace projektu byla zahájena v únoru 2014. Na projekt byla čerpána dotace z fondu MŽP v celkové výši 128.372.517,00 Kč. V roce 2015 byla stavba dokončena, předána k 15.11.2015 a k 29.12.2015 uvedena do zkušebního provozu.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů v rámci závazné části IPRM za monitorované období:	**206.615.634,69 Kč**	

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:

Na základě provedených závěrečných kontrol u jednotlivých dílčích projektů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad docházelo v některých případech ke krácení částky dotace požadované statutárním městem České Budějovice.

Dále je celková částka proplacených žádostí o platbu dílčích projektů snížena o vrácené částky dotace na základě provedených kontrol Ex post ÚRR JZ a MF ČR (190.776.877,71 Kč – 133.585,90 Kč)

Odchylky od finančního plánu často vznikaly z důvodu vysoutěžení stavebních prací a ostatních služeb za nižší ceny, též průběhem realizace staveb docházelo ke snížení způsobilých výdajů projektů.

V návaznosti na výše uvedené nebyly finanční prostředky alokované v rámci tohoto IPRM zcela vyčerpány, a to ve výši 540.002,25 EUR (236.094,07 EUR +298.512,35 EUR + 5.395,84 EUR)

Vzhledem ke snížení spolufinancování státního rozpočtu České republiky, které se od roku 2011 snížilo o 7,5 %, nebyly finanční prostředky alokované v rámci tohoto IPRM u spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky zcela vyčerpány a došlo ke „ztrátě" ve výši 298.512,35 EUR. Dále se tato „ztráta" navýšila o 437,50 EUR, což činí vrácené prostředky státního rozpočtu na základě kontroly ÚRR JZ u projektu Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích a kontroly MF ČR u projektu Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova). Celková výše „ztráty" tedy činí 298.949,85 EUR.

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů v rámci závazné části IPRM za monitorované období:	**190.643.291,81 Kč**	

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Ing. Jiří Svoboda**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	**České Budějovice**
Podpis a razítko	.....
Poznámky	

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;*) ***Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* *(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů *(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE (viz závěrečné monitorovací zprávy)**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Harmonogram čerpání způsobilých výdajů Tematického IPRM 2008 - 2015

IPRM	název projektu/registrační číslo projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2014 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2015 v Kč	[illegible]	CELKEM ROZPOČET dle IPRM (způsobilé výdaje)
[illegible]											
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)/CZ.1.14/2.1.00/04.01337	2 858 850,00	29 600 257,66	30 395 754,29					- 95 148,00	[illegible]	80 565 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B.Smetany,Skuherského, J.Š.Baara) CZ.1.14/2.1.00/04.02171	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE								[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)/CZ.1.14/2.1.00/04.02173	550 444,00		108 480,00	22 236 475,57					[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) CZ.1.14/2.1.00/04.02346	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE								[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) CZ.1.14/2.1.00/22.02598					6 649 295,42				[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)/CZ.1.14/2.1.00/22.02599					11 255 500,00	2 474 359,78			[illegible]	0,00
	Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích CZ.1.14/2.1.00/04.02015		6 297 866,37	525 622,30			-49 269,14			[illegible]	4 800 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty/CZ.1.14/2.1.00/22.02712						6 141 964,13	823 649,57		[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L.B.Schneidera)/CZ.1.14/2.1.00/22.02714						2 866 929,01	403 330,63		[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)/CZ.1.14/2.1.00/22.02713						2 120 112,97	2 247 365,76		[illegible]	0,00
	Hrajeme si každý den/CZ.1.14/2.1.00/22.02717						3 500 284,28			[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)/CZ.1.14/2.1.00/22.02715							2 018 941,82		[illegible]	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libníčská)/CZ.1.14/2.1.00/22.02826						332 400,00	6 251 765,53		[illegible]	0,00
	Zanádražní komunikace – 4. etapa/CZ.1.14/2.1.00/22.02827						421 012,42	16 979 670,94		[illegible]	0,00
	Původně plánované projekty, které byly nahrazeny									[illegible]	161 915 000,00
[illegible]											
	Rekonstrukce letní plovárny/CZ.1.14/2.1.00/04.01339		26 462 858,34	25 926 330,02						[illegible]	50 000 000,00
[illegible]											
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM/CZ.1.14/2.1.00/04.01338	856 800,00	1 243 229,00	244 894,51						[illegible]	15 000 000,00
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM/CZ.1.14/2.1.00/04.02349				435 678,00	365 749,00	442 375,00	427 573,58		[illegible]	
										[illegible]	312 280 000,00 Kč

Poznámka: čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výší uhrazených výdajů žadatelem

Zpracováno: 22.4.2016