Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	**2**			
Oblast podpory:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/004**			
Název IPRM:	**Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy"**			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	**10 122 100 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**3.9.2007**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.6.2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**5/2012**			
Monitorované období:	**Začátek**	**01/01/2012**	**Konec**	**31/12/2012**
Datum předložení zprávy:	**31/03/2013**			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Juraj Thoma, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Eva Kahudová, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 212
E-mail:	kahudovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dílčí projekty:

V roce 2012 probíhala realizace těchto projektů ze závazné části IPRM:

Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
- datum zahájení projektu: 27. 6. 2008
- datum zahájení fyzické realizace: 29. 5. 2012

Projekt je v realizaci.

Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa)
- datum zahájení projektu: 1. 11. 2010
- datum zahájení fyzické realizace: 1. 1. 2011

Projekt je v realizaci.

Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
- datum zahájení projektu: 4. 9. 2008
- datum zahájení fyzické realizace: 5. 8. 2010
- datum ukončení fyzické realizace: 31. 8. 2012
- datum ukončení realizace projektu: 28. 9. 2012

Dále probíhala realizace projektů z nezávazné části IPRM:

Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích (dotační titul OPŽP)
- datum zahájení realizace projektu: 20. 5. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 16. 11. 2012

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal (dotační titul OPŽP)
- datum zahájení realizace projektu: 19. 10. 2011
- datum ukončení realizace projektu: 14. 8. 2012

Z partnerských projektů, zařazených v dokumentu IPRM, byly realizovány v roce 2012 tyto projekty:

- Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory. Ve sledovaném období probíhala příprava dílčích projektů Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU. Byla podána žádost o dotaci a vlastní realizace projektu by po schválení řídícím orgánem měla probíhat v roce 2013.

  Realizátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Bezbariérové a ekologické cestování MHD – jedná se o nákup 14 trolejbusů. V roce 2011 byla realizována I. etapa projektu a bylo dodáno 9 trolejbusů. Ve sledovaném období byla realizována II. etapa projektu a bylo dodáno zbylých 5 vozidel. Dotace za II. etapu byla vyplacena v plné výši v srpnu 2012.

  Realizátor: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

- Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) – ve sledovaném období nebyla dotace přiznána.

  Realizátor: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

- Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – v roce 2012 bylo získáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Harmonogram projektu za uplynulé období byl dodržen. Byly vyčerpány cca 3 % z plánovaného rozpočtu.

  Realizátor: Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v kalendářním roce 2012 celkem 3x a to v termínech:

- 31. 1. 2012
- 28. 2. 2012
- 10. 7. 2012

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V rámci IPRM probíhala v r. 2012 realizace u těchto projektů:

1) Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část – v květnu 2012 byla podána žádost o dotaci. Vlastní práce byly zahájeny v červnu 2012 a probíhaly dle harmonogramu. 19. 7. 2012 proběhla kontrola projektu ex-.ante. Smlouva o dotaci byla podepsána 2. 10. 2012. Dále došlo ve sledovaném období ke změně rozpočtu a ke změně v ukončení fyzické realizace – termín byl posunut na 29. 3. 2013 (původní termín 25. 1. 2013) a následně se změnil termín ukončení projektu na 29. 4. 2013 (původní termín 22. 2. 2013). Všechny tyto změny byly nahlášeny na ŘO Oznámením o změně projektu.

2) Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa) – tento projekt navazuje na stejnojmenný projekt, který byl ukončen k 31. 1. 2011. V rámci navazujícího projektu bylo ve sledovaném období zajištěno vlastní řízení a monitorování jednotlivých projektů v rámci IPRM, dohlížení na publicitu projektů, zpracování a předkládání průběžných, etapových a závěrečných zpráv, žádostí o platbu, administrace dílčích projektů IPRM, příprava materiálů pro vedení města, monitorování podkladů pro výběrová řízení, kontrola harmonogramů a rozpočtů, oznamování změn na ÚRR. V průběhu realizace projektu došlo ke změně realizačního týmu a kontaktní osoby, které bylo nahlášeno na ŘO Oznámením o změně projektu. Ke Smlouvě o poskytnutí dotace byl uzavřen dodatek č. 1 20. 6. 2012 týkající se indikátoru projektu, který přechází z I. etapy projektu do II. etapy. Na ÚRR byly předloženy 2 průběžné monitorovací zprávy.

3) Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – vlastní práce pokračovaly v roce 2012 v souladu s harmonogramem. U projektu bylo nahlášeno v průběhu období 9 změn Oznámením o změně projektu. Tyto změny se týkaly stavebních změn a s tím spojených změn rozpočtu, změny kontaktní osoby, změny v personálním obsazení projektu, změny trasy linky č. 1 a zavedení nové linky č. 8, navýšení indikátoru projektu, změny environmentálních kritérií a úpravy na trolejovém vedení. U projektu byl uzavřen 14. 11. 2012 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci týkající se navýšení monitorovacího ukazatele. Ve sledovaném období proběhly 2 kontroly INTERIM – 23. 2. 2012 a 7. 12. 2012. Na ÚRR byly předloženy 2 průběžné monitorovací zprávy a k 27. 9. 2012 závěrečná monitorovací zpráva s ŽOP. Po administrativní kontrole projektu a krácení způsobilých výdajů byla 28. 12. 2012 proplacena dotace ve výši Kč 32 134 074,92.

4) Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích - projekt z nezávazné části IPRM. V roce 2011 byla provedena první etapa akce. V roce 2012 byla realizována druhá etapa projektu. Práce probíhaly dle plánovaného harmonogramu. V roce 2013 by měla být dotace proplacena.

5) Zateplení Domova pro seniory Hvízdal – projekt z nezávazné části IPRM. Ve shodě se smlouvou o dílo stavební práce pokračovaly od března 2012. Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR bylo na akci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace až 3. 8. 2012. Realizace projektu probíhala dle harmonogramu a dotace byla proplacena v prosinci 2012.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Při realizaci IPRM Levý břeh Vltavy dochází k posunutí termínů při zajištění přípravy a realizace projektů Komunitní centrum a Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

Důvody jsou především legislativní, kdy při novelizaci zákona o veřejných zakázkách chyběly prováděcí předpisy k zákonu až do června 2012. Z těchto důvodů dojde posunutí termínů zahájení výběrových řízení, následně stavebních prací a k posunutí termínů ukončení projektů.

Na základě této skutečnosti byl ÚRR požádán o prodloužení realizace IPRM Levý břeh Vltavy do poloviny roku 2014.

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2012 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy k těmto projektům:

1) Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – k 30. 4. 2012 průběžná monitorovací zpráva a k 28. 9. 2012 závěrečná monitorovací zpráva s ŽOP
2) Personální a technické zajištění managementu IPRM (I. etapa) – k 31. 1. 2012 zpráva o udržitelnosti projektu
3) Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa) – k 31. 3. 2012 a k 30. 9. 2012 průběžná monitorovací zpráva
4) České Budějovice – město sportu – k 28. 3. 2012 zpráva o udržitelnosti projektu
5) Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část – k 29. 9. 2012 zpráva o udržitelnosti projektu

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2012	do:	31/12/2012

Popis dalších aktivit IPRM:

V kalendářním roce 2013 bude pokračovat příprava projektů:

Závazná část IPRM – ROP

1. Komunitní centrum
2. Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory

Současně bude pokračovat realizace projektů rozpracovaných:

- Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část
- Personální a technické zajištění managementu IPRM (II. etapa)

Nezávazná části IPRM – ROP (ostatní oblasti podpory)

Nepředpokládá se předložení žádného projektu.

Nezávazná část IPRM – TOPy

Na základě nepřiznání dotace Biologickému centru AV ČR, v.v.i. na projekt Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) nebude projekt realizován.

Bude pokračovat realizace projektu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. - Rozvoj JVTP Etapa II A.

U projektu Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory, který je rozdělen na dílčí projekty Modernizace ZF JU a Modernizace FROV JU by po schválení dotace řídícím orgánem v r. 2013 měla začít realizace obou projektů.

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

1) Opatření A.1.- Vytvoření podmínek pro vznik městského subcentra zóny „Levý břeh Vltavy":

Toto opatření má být naplněno stanoveným indikátorem „Plocha revitalizovaných, nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem" v hodnotě 3,5 ha realizací projektu *Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity – v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.*

2) Opatření C.1 – Modernizace a výstavba zařízení v oblasti sociálních služeb a občanské vybavenosti:

Toto opatření má být naplněno stanoveným indikátorem „Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit" v počtu 1 realizací projektu *Komunitní centrum.*

Při realizaci IPRM Levý břeh Vltavy dochází k posunutí termínů při zajištění přípravy a realizace projektů Komunitní centrum a Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory.

Důvody jsou především legislativní, kdy při novelizaci zákona o veřejných zakázkách chyběly prováděcí předpisy k zákonu až do června 2012. Z těchto důvodů dojde posunutí termínů zahájení výběrových řízení, následně stavebních prací a k posunutí termínů ukončení projektů.

3) Opatření A.2 Zlepšení podmínek pro vzdělávání, vědu a výzkum a posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky – indikativní část IPRM:

Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) – tomuto projektu nebyla přiznána dotace.

Aula JU – projekt byl zahájen v r. 2008, kdy bylo provedeno hlubinné pilotové zakládání. Momentálně je projekt zastaven pro nedostatek finančních prostředků potřebných pro vlastní výstavbu objektu i jeho provoz. V rámci Dlouhodobého záměru JU je uvažováno s obnovením prací na dostavbu auly po roce 2015.

Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Opatření A.1 a C.1 - ÚRR byl požádán o prodloužení realizace IPRM Levý břeh Vltavy do poloviny roku 2014.
Opatření A.1 - Aula JU – nelze přijmout účinná opatření – řešení závisí na vnějších vlivech – teprve po dokončení reformních kroků ve financování vysokých škol ze strany MŠMT a vyjasnění způsobu financování investičních záměrů vysokých škol po roce 2015 lze uvažovat o obnovení záměru dostavby auly.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**ano**
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení č. 14 - vyřazení projektu Freetime park Stromovka z nezávazné části IPRM Oznámení č. 15 – zapojení partnerských projektů		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Na ÚRR byly změny nahlášeny předáním Oznámení o změnách.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano/Ne**	**ano**
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
V monitorovaném období se konkrétně jednalo o tyto změny: 1) Změny závazných indikátorů pro oblast podpory ROP 2.1 (Oznámení č. 16):		

- snížení hodnoty indikátoru *„Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem"*. Tento indikátor byl snížen na hodnotu 11 065,85 m^2 z původně uvedené hodnoty 11 849 m^2. Tato změna byla nahlášena Oznámením o změně č. 16. Na základě dohody s finančním manažerem bylo provedeno storno tohoto oznámení 10. 1. 2013. Důvodem bylo zahrnutí tohoto indikátoru také v projektu Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, který nebyl dosud dokončen. Teprve po dokončení tohoto projektu bude indikátor IPRM naplněn - naopak bude jeho plnění navýšeno.

2) Úprava harmonogramů a finančního plánu na základě změny harmonogramu realizace IPRM (Oznámení č. 17):

- *Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část*
  Celková částka způsobilých výdajů projektu činí 47 370 159,- Kč.
- *Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část*
  Celková částka způsobilých výdajů projektu činí 32 894 400,- Kč.
- *Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz*
  Celková částka způsobilých výdajů projektu činí 38 135 348,- Kč.
- *Revitalizace brownfields – volnočasové a rekreační aktivity – v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory*
  Realizace projektu se posouvá na roky 2013 – 2014. Plánované způsobilé výdaje pro rok 2013 činí 40 000 000,- Kč a 25 038 529,- Kč pro rok 2014.
- *Personální a technické zajištění realizace IPRM (I. etapa)*
  Dílčí projekt pro období 2007-2010 byl ukončen. Celkové způsobilé výdaje projektu k 31. 12. 2010 činily po krácení 1 869 200 Kč.

  Realizace pokračuje navazujícím projektem pro období 2011-2013 *(II.etapa)*, pro které byly vyčleněny prostředky ve výši 1 837 880,- Kč.

Tyto změny byly nahlášeny na ÚRR Oznámením o změnách č. 16 – 17.

Ke změně termínu realizace IPRM je připraven Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy, který byl projednán v radě města 16. 1. 2013 a dále bude jeho schválení projednáno v zastupitelstvu 14. 2. 2013.

Stav řešení podstatné změny:

S ÚRR projednané a administrativně dokončené změny popsané v této zprávě byly zohledněny v *Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy.*

Změnový dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	**ano**
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	**10. 5. 2012**
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	**ano**
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	**22. 3. 2012**

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	**ha**	**3,5**	**0**	**0**	**0**	**Z**
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	**ha**	**0,6**	**0,4**	**5,3**	**x**	**Z**
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	**m 2**	**1 740**	**0**	**2 304**	**x**	**Z**
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	**počet**	**1**	**0**	**0**	**0**	**Z**
Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem	**m 2**	**11 849**	**23271,4**	**34 337,25**	**x**	**Z**

Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**Z**
Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu	**počet**	**1**	**0**	**1**	**x**	**N**
Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch	**počet**	**53**	**0**	**53**	**x**	**N**
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	**počet**	**9**	**5**	**14**	**x**	**N**
Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů ve veřejné dopravě	**počet**	**39**	**0**	**39**	**x**	**N**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Indikátory:

1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část a východní část.
3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008.
4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji.

5) Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 - 2011.

6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů.

7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů k datu ukončení projektu 25. 9. 2010.

8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

- pracovní smlouva
- internetové stránky města www.c-budejovice.cz
- geodetické zaměření

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V monitorovacím období bylo na základě rozhodnutí RM zařazeno do IPRM Levý břeh Vltavy 7 následujících projektů partnerů:

Poř. č.	Název projektu	Žadatel
1	Modernizace ZF JU	Jč.univerzita
2	Modernizace FROV JU	Jč.univerzita
3	Netradiční metodiky a přístupy v archeologii: další vzdělávání archeologů	Jč.univerzita
4	Nová příležitost	Ing.Jana Žlábková
5	Regionální potravinářský klastr – Chutná hezky.Jihočesky	Reg.potr.klastr-Chutná hezky. Jihočesky
6	Za školou se školou	ZČHB-Forest-CEGV
7	Šetrně a zručně	ZČHB-Forest-CEGV

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		35 275 196,05 Kč
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: U projektu *Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz* nebyly způsobilé výdaje vyčerpány v plné výši z důvodu krácení těchto výdajů ÚRR.		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		32 134 074,92 Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**
- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**
- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**
- **IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Mgr. Juraj Thoma**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	**České Budějovice 21. 1. 2013**
Podpis a razítko	.....
Poznámky	

) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	**Přiloženo:** (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM*** ***(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů** ***(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Čerpání způsobilých výdajů IPRM za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a plán od roku 2013 - závazná část

IPRM	název projektu	2007	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012	rozpočet IPRM 2013	rozpočet IPRM 2014	CELKEM ROZPOČET dle skutečnosti a plánu	CELKEM ROZPOČET dle IPRM
Levý břeh	**Opatření A.1:**										
	Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity - v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory							40 000 000 Kč	31 671 658 Kč	71 671 658 Kč	108 108 000 Kč
	Opatření B.2:										
	Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz				228 000 Kč	32 011 472 Kč	2 500 069 Kč			34 739 541 Kč	49 211 000 Kč
	Opatření C.1:										
	Komunitní centrum							40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	80 000 000 Kč	80 000 000 Kč
	Opatření C.2:										
	Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část			1 487 500 Kč	31 153 469 Kč	14 729 190 Kč				47 370 159 Kč	75 000 000 Kč
	Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část						18 883 952 Kč	14 010 448 Kč		32 894 400 Kč	
	Opatření C.3:										
	Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" (I.etapa)	395 080 Kč	643 923 Kč	482 356 Kč	347 841 Kč					1 869 200 Kč	8 000 000 Kč
	Zajištění realizace IPRM "Levý břeh Vltavy (II.etapa)					426 972 Kč	407 297 Kč	1 003 611 Kč		1 837 880 Kč	
	CELKEM		**1 499 400 Kč**	**1 969 856 Kč**	**31 729 310 Kč**	**47 167 634 Kč**	**21 791 318 Kč**	**95 014 059 Kč**	**71 671 658 Kč**	**270 382 838 Kč**	**320 319 000 Kč**

k 23.1.2013

kurz 24,500