Příloha č. 4

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa:	**2**			
Oblast podpory:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/003**			
Název IPRM:	**Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013**			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	**8 312 000 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**6.10.2008**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**30.6.2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**5/2012**			
Monitorované období:	**Začátek**	**01/01/2012**	**Konec**	**31/12/2012**
Datum předložení zprávy:	**31/03/2013**			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00244732
Název:	Statutární město České Budějovice
Adresa:	Nám. Přemysla Otakara II.,1,2, 37092 České Budějovice
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Mgr. Juraj Thoma, primátor města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Knietelová Eva, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	386 803 211
E-mail:	knietelovae@c-budejovice.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

Dílčí projekty:

V rámci tohoto IPRM byly v roce 2012 **předloženy** tyto **žádosti o poskytnutí dotace**:

v závazné části IPRM:

- Rekonstrukce veřejných prostranství. a ploch komunikací v oblasti Čechova (Žižkova – Mlýnská stoka)

  Předložena ÚRR: 28.6.2012

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti. Žižkova I. (úsek Senovážné nám. - Čechova)

  Předložena ÚRR: 28.6.2012

v nezávazné části IPRM:

- Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná I. etapa

  Předložena ÚRR: 1.10.21012

Závazná část:

V rámci IPRM byla **ukončena realizace** těchto dílčích projektů:

- Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury)
  Dne 26.1.2012 projekt ukončen a předložena ZMZ se žádostí o platbu ve výši Kč 11 527 525,50. Následně bylo dne 21.3.2012 ZM (č. usnesení 46/2012) rozhodnuto o odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara)"
  Administrace projektu ze strany ÚRR opětovně pozastavena dne 10.2.2012 z důvodu šetření Policií ČR. Dne 10.5.20212 byla uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

V rámci IPRM dále **probíhá realizace** projektu:

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM(02349)
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána dne 21.9.2012, současně Dodatkem č. 1 došlo k převodu naplněného indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst" z projektu „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)". V rámci tohoto projektu byla dále zajišťována administrace všech dílčích projektů Tematického IPRM.

V rámci IPRM byla **započata realizace** projektů:

Rekonstrukce veřejných prostranství. a ploch komunikací v oblasti Čechova (Žižkova – Mlýnská stoka)
Od 24.5.2012 probíhala fyzická realizace stavby ,21.9.2012 bylo vydáno ODSH rozhodnutí o předčasném užívání stavby a 7.12.2012 rozhodnutí na zkušební provoz, Smlouva o podmínkách dotace dosud nepodepsána.

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti. Žižkova I. (úsek Senovážné nám. - Čechova)

Dne 1.6.2012 zahájení fyzické realizace projektu, 14.11.2012 vydáno ODSH rozhodnutí na zkušební provoz, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace dosud nepodepsána.

Nezávazná část:

V rámci IPRM v nezávazné části není realizován žádný projekt.

Dne 26.9.2012 povoleno ÚRR zapojení projektu „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná I. etapa", dne 1.10.2012 podána žádost o dotaci, dotace však přiznána nebyla.

Partnerské projekty

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné
V dubnu 2012 byla zkolaudována stavba kanálu včetně chodníku a dokončeno dětské hřiště. V průběhu června dokončeny terénní úpravy. Dne 6.8.2012 byla předložena ZMZ s žádostí o platbu.

Odsíření Teplárny České Budějovice
Bylo vydáno územní rozhodnutí a vyhotovena dokumentace pro vydání stavebního povolení, o něž bylo požádáno. Též probíhala příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem je 10/2013. Dosud čerpáno cca 4 mil. Kč.

Řídící výbor:

Zasedal v kalendářním roce 2012 třikrát, a to v termínech:

- 31.1.2012
- 28.2.2012
- 10.7.2012

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2012 **probíhala realizace** těchto dílčích projektů:

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova).

  V lednu byla ÚRR zahájena kontrola projektu, dne 7.3.2012 provedena kontrola závěrečná. Dotace byla z důvodu nedoložení požadovaných materiálů pro objízdné trasy a nepřesnosti ve fakturaci krácena o Kč 221 100,16, v dubnu byla proplacena ve výši Kč 19 461 089,63.

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara)

  Administrace projektu ze strany ÚRR opětovně pozastavena dne 10.2.2012 z důvodu šetření Policií ČR. Dne 10.5.20212 byla uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E:Beneše, Puchmajerova, Vančury)

  ZMZ se žádostí o platbu podána dne 26.1.2012. Dle usnesení ZM ze dne 21.3.2012 bylo rozhodnuto o odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

  Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní , Baara, Nerudova)

  Realizace projektu ukončena již v roce 2010. Z důvodu pozastavení administrativní kontroly ze strany ÚRR byla ZMZ finalizována až v červenci 2012, v září proplacena dotace za II. etapu projektu ve výši Kč 36 245 846,83, z důvodu nezpůsobilosti některých stavebních objektů, duplicitního nárokování položek, nehospodárně vysokých cen u VZ na Nerudovu ulici a netransparentnosti VZ č.14 dotace krácena o Kč 3 263 442,34.

- Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)

  V rámci projektu byla dále zajišťována administrace všech dílčích projektů z Tematického IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Proplacené dotace v roce 2012:

- Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)"

  dne 2.4.2012 v částce Kč 19 461 089,63

- Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. Října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) – I. etapa

  dne 22.5.2012 v částce Kč 21 894 900,47

- Rekonstrukce veřejného prostranství a ploch komunikace v oblasti (28. Října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) – II. etapa

  dne 12.9.2012 v částce Kč 36 245 846,83

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v obl. (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)
ZMZ předložena již v roce 2010, vzhledem ke kontrole některých veřejných zakázek ÚHOS byla administrace projektu ze strany ÚRR pozastavena. Po ukončení kontroly ÚHOS byly veškeré monitorovací zprávy zadány do el. verze IS Monit, aby mohla být proplacena dotace. V průběhu kontroly byl ještě podepsán Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace, o jehož obsah musela být ZMZ doplněna. Její konečná verze byla ÚRR předložena dne 20.6.2012.

Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích
MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 2 byla podána dne 19.10.2012.

Rekonstrukce letní plovárny
Doplněná MZ o zajištění udržitelnosti projektu byla podána v červnu 2012.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)
První MZ o zajištění udržitelnosti projektu byla předložena dne 7.2.2012.

Nezávazná část IPRM:

České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice
Druhá MZ o zajištění udržitelnosti projektu byla podána dne 7.5.2012.

Lannova třída – 3. etapa (Štítného – Nádražní)
Druhá MZ o zajištění udržitelnosti projektu byla podána dne 19.11.2012.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2013	do:	31/12/2013

Popis dalších aktivit IPRM:

Závazná část:

- V kalendářním roce 2013 se předpokládá **předložení žádostí k projektům** (závazná část IPRM):
  - Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žižkova III. (Dvořákova - Nádražní)
  - Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti. J. Plachty
  - Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek M. Školské – Pivovarská)
  - Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská – L. B. Schneidera)
  - Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická – Pohůrecká)
  - Hrajeme si každý den

- Bude **pokračovat realizace** projektu Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, který byl zahájen 1.1.2011.

- Bude **dokončena realizace** projektů Rekonstrukce veřejných prostranství. a ploch komunikací v oblasti Čechova (Žižkova – Mlýnská stoka) a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti. Žižkova I. (úsek Senovážné nám. - Čechova), v měsíci lednu dojde k podpisu smluv o podmínkách poskytnutí dotace.
- Budou **předloženy MZ o zajištění udržitelnosti** projektů „Rekonstrukce veř. prostranství a ploch kom. v obl. (Roháče z Dubé, Čechova)" (do 2.1.2013), „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)" (do 1.2.2013), „Rekonstrukce letní plovárny" (do 6.2.2013) a projektu „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM" (01338) (do 28.2.2013), atd.
- Řídícímu výboru bude **předložen návrh** na zařazení osmnácti partnerských projektů VŠTE v Českých Budějovicích do Tematického IPRM.
- V únoru je předpokládáno po schválení RM a následně ZM **uzavření Dodatku č. 5** ke Smlouvě o realizaci IPRM, obsahujícího změnu indikativního seznamu projektů (název náhradního projektu „Rekonstrukce hřiště v ulici Krčínova, Stromovka, Plzeňská, Vráto a ..." se mění na název „Hrajeme si každý den".

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
U projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara)" byla uzavřena Dohoda o ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a u projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E:Beneše, Puchmajerova, Vančury)" bylo rozhodnuto o odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, což mělo vliv na naplnění indikátorů Tematického IPRM.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Byly začleněny náhradní projekty a došlo ke snížení cílové hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" o 4 298 m^2.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: • Zapojení projektu „Cyklostezka České Budějovice – směr Včelná I. etapa		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Dne 26.9.2012 povoleno ÚRR zapojení projektu, dne 1.10.2012 podána žádost o dotaci, dotace však přiznána nebyla.		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Byly hlášeny změny IPRM č.7, 8 a 9 týkající se odstoupení od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, začlenění náhradních projektů, snížení a navýšení indikátorů a změny názvu náhradního projektu. Konkrétně se jedná o tyto změny: Změna č. 7 ze dne 2.4.2012: 1. **Odstoupení od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace** k projektu: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š. Baara) – z důvodu zdlouhavé kontroly výběrového řízení na stavební práce Policií ČR (výběrové řízení zajišťováno firmou Tercier spol. s r.o.), rozhodnuto usnesením ZM č.46/2012 ze dne 21.3.2012. 2. **Odstoupení od podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace** k projektu: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. Legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury)" – z důvodu zdlouhavé kontroly výběrových řízení realizovaných v rámci projektu ÚHOS, kvůli níž by nebyla administrace projektu ÚRR ukončena a nemohla by pokračovat realizace dalších dílčích projektů, rozhodnuto		

usnesením ZM č.46/2012 ze dne 21.3.2012.

Změna č.8 ze dne 28.5.2012:

1. **Začlenění náhradních projektů** do závazné části – rekonstrukce komunikací: J. Plachty, Generála Svobody (úsek M. Školské – Pivovarská), Generála Svobody (úsek Pivovarská – L.B. Schneidera) a E. Beneše (Ledenická – Pohůrecká) a projektu „Rekonstrukce hřiště Krčínova, Stromovka, Plzeňská, Vráto a ...", projekt „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Žižkova) byl rozdělen do dvou samostatných projektů, a to „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti. Žižkova I. (úsek Senovážné nám. - Čechova) a „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žižkova III. (úsek Dvořákova – Nádražní).
2. **Snížení indikátoru:** „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení" o 4 298 m^2, neboť nově navrhované komunikace naplní tento indikátor pouze do výše 57 002 m^2 (původně dle smlouvy 61 300 m^2).
3. **Navýšení indikátoru:** „Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity" o 2, neboť v rámci projektu „Hrajeme si každý den" bude zrekonstruováno 5 hřišť (původně dle smlouvy 3).

Změna č. 9 ze dne 24.8.2012:

Změna názvu náhradního projektu: „Rekonstrukce hřiště Krčínova, Stromovka, Plzeňská, Vráto a ..." na název „Hrajeme si každý den" z důvodu přepracování a doplnění pracovní verze projektu. Zapojení projektu do Tematického IPRM bylo dne 5.9.2012 schváleno RM a následně dne 26.9.2012 povoleno ÚRR (bude uzavřen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM).

Stav řešení podstatné změny:

1. Změny č. 7 a 8 byly ÚRR akceptovány a schváleny, byl uzavřen Dodatek č.4. ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.
2. Změna č. 9 byla ÚRR schválena dne 26.9.2012 a bude uzavřen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM.

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)	**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	10.10.2012
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)	**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	1.10.2012

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Indikátor projektu	Měrná jednotka	Plánované množství dle smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Pozn.
Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m2	**57 002**	**0**	**29 200**	**28 695**	**Závazná část**
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV	m2	**7706**	**0**	**7706**	**0**	**Závazná část**
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	**ha**	**0,8**	**0**	**0,9**	**0,11**	**Závazná část**
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m2	**0**	**0**	**7706**	**0**	**Závazná část**
Počet nově vytvořených pracovních míst neudržitelný rozvoj měst	**počet**	**1**	**1**	**1**	**0**	**Závazná část**
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity	**počet**	**5**	**0**	**0**	**5**	**Závazná část**
Délka rekonstruovaných místních (městských)kom. celkem	**km**	**6,3**	**0**	**0,68**	**0**	**Nezávazná část**

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Monitorovací indikátory u dílčích projektů se průběžně naplňují.
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:
Protokoly skutečného zaměření staveb, pracovní smlouva

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 34. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 34 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.
Udržitelný rozvoj:
Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

V daném monitorovacím období nebyl do Tematického IPRM zařazen žádný nový partnerský projekt.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	**Kč 81 086 379,43**	
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: V roce 2012 došlo ke krácení poskytnutých dotací u projektů „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)" a „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní , Baara, Nerudova)".		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:	**Kč 77 601 836,94**	

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**
- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**
- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**
- **IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Mgr. Juraj Thoma**
Funkce v organizaci:	**primátor**
Místo a datum:	
Podpis a razítko	
Poznámky	

) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* *(viz poznámka výše)***	**NE**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů *(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.***	**NE (viz závěrečné monitorovací zprávy)**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**ANO**

Harmonogram čerpání způsobilých výdajů Tematického IPRM 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, plán od 2013 - 2014 závazná část

IPRM	název projektu	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011 v Kč	výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012 v Kč	čerpání IPRM 2013 v Kč	čerpání IPRM 2014 v Kč	CELKEM ROZPOČET dle skutečně čerpaných výdajů po ukončení čerpání výzvy	CELKEM ROZPOČET dle IPRM (způsobilé výdaje)
	Opatření 1.1.									
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)	2 858 850,00	29 600 257,66	30 395 754,29					62 854 861,95	80 565 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B.Smetany,Skuherského, J.Š.Baara)	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE							0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)	550 444,00		108 480,00	22 236 475,57				22 895 399,57	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury)	ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE							0,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)					6 649 295,88	409 528,12		7 058 824,00	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)					11 255 500,00	2 994 564,00		14 250 064,00	0,00
	Revializace Palackého náměstí v Českých Budějovicích		6 297 868,37	718 424,10					7 016 292,47	4 800 000,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žižkova III. (úsek Dvořákova - Nádražní)							3 529 411,76	3 529 411,76	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty						10 588 235,30		10 588 235,30	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek M. Školská - Pivovarská)						6 470 588,24		6 470 588,24	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L.S.Schneidera)						6 470 588,24		6 470 588,24	0,00
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)						11 764 705,90		11 764 705,90	0,00
	Hrajeme si každý den						3 529 411,76		3 529 411,76	0,00
	Původně plánované projekty, které byly nahrazeny								0,00	161 915 000,00
	Opatření 2.1.									
	Rekonstrukce letní plovárny		26 462 858,34	25 926 330,02					52 389 188,36	50 000 000,00
	Opatření 3.1.									
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338)	856 800,00	1 243 229,00	244 894,51					2 344 923,51	15 000 000,00
	Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349)				435 678,00	365 749,00	859 366,50	859 366,50	2 520 160,00	
									213 682 853,06 Kč	312 280 000,00 Kč

náhradní projekty zapojené v roce 2012
původní plán realizace