



DOHODA O POSTUPU PRACÍ
v souvislosti se Smlouvou o dodávce meteorologických systémů a poskytování servisních služeb č. 2020001446

1. První smluvní strana:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Jiří Svoboda, primátor
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

2. Druhá smluvní strana:

název: ČD - Telematika a.s.
sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938
zastoupená: Ing. David Wolski, předseda představenstva
Michal Krapinec, člen představenstva
IČO: 614 59 445
DIČ: CZ 614 59 445

I. Předmět dohody

1. Tato dohoda je uzavírána mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou o dodávce meteorologických systémů a poskytování servisních služeb č. 2020001446 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 17. 7. 2020 (dále též jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že řádnému postupu prací dle smlouvy bránila absence majetkoprávního vypořádání u 1 místa, kde měl být meteorologický systém instalován, když do zahájení provádění díla, ani v jeho průběhu, se nepodařilo uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi první smluvní stranou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, kdy až na základě uzavření této smlouvy bylo možné osadit do vozovky 2 ks silničních sond v lokalitě Nový most, a následně zároveň krajně nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňovaly postup prací v souladu s obecně závaznými právními předpisy, relevantními technickými normami a technologickou kázní (zejména při práci s kabely).
3. Smluvní strany tak shodně konstatují, že v důsledku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli druhé smluvní strany, došlo ve smyslu čl. IV odst. 4.2 smlouvy ke dni 28. 12. 2021 ke stavění doby plnění dle čl. IV. odst. 4.1 smlouvy, a to po dobu trvání překážky, tj. do 8. 4. 2021.
4. Z výše uvedených důvodů první strana rozhodla o přerušení prací dne 28. 12. 2021, a to zápisem ve stavebním deníku. Dne 9. 4. 2021 rozhodla první smluvní strana o pokračování prací. Vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám však mohl zhotovitel osazení sond provést až 15. 4. 2021, což se také stalo a dílo tím bylo kompletně dokončeno.

II. Ostatní ujednání

1. Touto dohodou nedochází k jakýmkoli změnám smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, když ke stavění doby plnění došlo ex contractu, tj. ze smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



2. Tato dohoda je uzavírána z důvodu spolufinancování předmětu smlouvy Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 31. 5. 2021, č. 626/2021.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Ing. David Wolski, předseda představenstva
ČD - Telematika a.s.

Michal Krapinec, člen představenstva
ČD - Telematika a.s.